



Nasz znak: **IU/OJ/ 2002 / 09**

Katowice, dnia **08.12.2009r**

Świadczymy usługi
w zakresie:

- dostawy wody

- odprowadzania i oczyszczania
ścieków

- wywozu fekaliów z szamb
przydomowych

- projektowania instalacji wod-kan

- naprawy, legalizacji i wymiany
wodomierzy

- badania laboratoryjnego wody
i ścieków

- wykrywania nieszczelności
w sieciach wodociągowych
w oparciu o najnowszą technikę

- badania rur kanalizacyjnych
za pomocą telewizji przemysłowej

- wykonywania podłączeń
do sieci wod-kan

**Do: Urząd Miasta
Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego
i Przekształceń Własnościowych
ul. 3-go Maja 7
40-096 KATOWICE**

Dotyczy: Posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 16.12.2009r

W załączeniu niniejszego pisma przesyłamy sprawozdanie z wykonania „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. na terenie miasta Katowice, na lata 2008 ÷ 2009” (uchwały Nr: XX/372/07 z dn. 20.12.2007 oraz XXXIV/727/08 z dn. 19.12.2008)

Kopia:

- wersja elektroniczna:

katarzyna.jaglinska@um.katowice.pl

Dyrektor
d/s Inwestycyjno-Remontowych
Prokurent
inż. Jan Psiuk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU REJONOWERGO
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH SPÓŁKA AKCYJNA
NA TERENIE MIASTA KATOWICE W LATACH 2008- 2009.**

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. na terenie miasta Katowice na lata 2008- 2009” został zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XX/ 372/ 07 w dn. 20.12.2007.

W dn. 19.12.2008r, Uchwałą Rady Miasta XXXIV/ 727/ 08 została zatwierdzona korekta

„ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach SA na terenie miasta Katowice na lata 2008- 2009”, w zakresie 2009 roku”. Konieczność korekty wynikała głównie z dostosowania planu Spółki do zamierzeń Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM).

Uchwalony plan zakładał wydatkowanie w:

2008 roku: 20 185,0 tys. zł w tym:

1. inwestycje: 12 370,0 tys. zł z czego:
 - a) sieć wodociągowa: 9 392,0 tys. zł,
 - b) sieć kanalizacyjna: 2 978,0 tys. zł,
2. remonty : 7 815,0 tys. zł z czego:
 - a) sieć wodociągowa: 5 968,0 tys. zł,
 - b) sieć kanalizacyjna: 1 847,0 tys. zł,

2009 roku: 22 102,0 tys. zł w tym:

1. inwestycje: 6 772,0 tys. zł z czego:
 - a) sieć wodociągowa: 3 572,0 tys. zł,
 - b) sieć kanalizacyjna: 3 200,0 tys. zł,
2. remonty : 15 330,0 tys. zł z czego:
 - a) sieć wodociągowa: 7 824,0 tys. zł,
 - b) sieć kanalizacyjna: 7 506,0 tys. zł,

W korekcie na 2009 rok założono wydatkowanie ogółem kwoty: 31 150,0 tys. zł, w tym na inwestycje: 24 700,0 tys. zł (sieć wodociągowa: 14 520,0 tys. zł; sieć kanalizacyjna: 10 180,0 tys. zł) oraz remonty: 6 450,0 tys. zł (sieć wodociągowa: 4 450,0 tys. zł; sieć kanalizacyjna: 2 000,0 tys. zł).

W okresie sprawozdawczym tj. od 1.01.2008 do 30.11.2009 wydatkowano: 32 017,0 tys. zł, z czego na inwestycje: 19 164,0 tys. zł (sieć wodociągowa: 11 072,0 tys. zł, sieć kanalizacyjna: 8 093,0 tys. zł); i remonty: 12 852,0 tys. zł (sieć wodociągowa: 10 193,0 tys. zł; sieć kanalizacyjna: 2 659,0 tys. zł).

W 2008 roku na roboty wodociągowo-kanalizacyjne poniesiono nakłady w wysokości: 19 653,0 tys. zł, na inwestycje: 9 676,0 tys. zł (sieć wodociągowa: 6 666,0 tys. zł; sieć kanalizacyjna: 3 010,0 tys. zł) oraz na remonty: 9 978,0 tys. zł (sieć wodociągowa: 8 300,0 tys. zł ; sieć kanalizacyjna: 1 677,0 tys. zł).

W 2009 roku (w okresie stycznia do listopada) wydatkowano: 12 363,7 tys. zł, w tym na inwestycje: 9 488,7 tys. zł (sieć wodociągowa: 4 384,5 tys. zł; sieć kanalizacyjna: 5 083,0 tys. zł) i remonty: 2 875,0 tys. zł (sieć wodociągowa: 1 892,8 tys. zł; sieć kanalizacyjna: 982,2 tys. zł).

Przewiduje się, że na koniec br. ogółem zostanie wydatkowane: 15 587,0 tys. zł.

Szczegółowy opis (finansowo- rzeczowy) zadań, został przedstawiony w zastawieniach tabelarycznych, tj. załącznik nr 1: Sprawozdanie z wykonania planu w zakresie 2008r, załącznik Nr 2: Sprawozdanie z wykonania za 11 miesięcy 2009r wraz z przewidywanym wykonaniem na 31.12.2009r.

Jeśli chodzi o zakres rzeczowy zadania zaplanowane do zrealizowania w latach 2008 – 2009, zostały wykonane, z wyjątkiem sieci wodociągowej w ulicach: Murckowskiej i Francuskiej.

Koszty modernizacji sieci w ul. Murckowskiej przekroczyły zaplanowaną wartość zadania, natomiast, ze względu na skomplikowane sprawy terenowo-prawne wydłużył się okres uzyskania pozwolenia na budowę dla sieci wodociągowej w ulicy Francuskiej.

Oba w/w zadania zostaną zrealizowane w 2010 roku.

Ogólny opis zadań został przedstawiony poniżej

I. PRZEDSIĘWZIECIA ROZWOJOWO- MODERNIZACYJNE w LATACH 2008-2009.

I.A. SIEĆ WODOCIĄGOWA.

1. ul. Mariacka- wykonano w 2008r.
2. ul. Dworcowa – wykonano w 2008r.
3. ul. Powstańców- wykonano w 2008r.
4. ulice boczne od ul. Gliwickiej- wykonano w 2008r.
5. Oś. Paderewskiego- zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008- 2009,
6. ul. Franciszkańska- wykonano w 2008r.
7. ul. Techników- wykonano w 2008r. systemem gospodarczym,
8. ul. Sławka- wykonano w 2008r.
9. ul. Smoleńska- wykonano w 2008r.
10. ul. Ligonja (od ul. Sienkiewicza do ul. Wita Stwosza)- wykonano w 2008r.
11. ul. J. III. Sobieskiego (od ul. Gliwickiej do ul. Mickiewicza)- wykonano w 2008r.
12. ul. Młyńska- zakres rzeczowy wykonany, zadanie w trakcie rozliczania.
13. ul. 1- go Maja- wykonano w 2009r.
14. ul. Pietrusińskiego-zadanie rozpoczęte, kontynuacja w 2010r.
15. ul. Boya' Żeleńskiego- wykonano w 2009r.
16. ul. Łętowskiego II etap- zadanie rozpoczęte, kontynuacja w 2010r. Wymiana azbestowo-cementowej sieci wodociągowej współfinansowanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
17. Tyska- j. w.
18. ul. Kokociniec- j. w.
19. Laboratorium wody ul. Obr. Westerplatte 130- w 2009 roku opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja w 2010r.
20. ul. Medyków- wykonano w 2009r.
21. Jutrzenki, Urocz, Szafirowa- zakres rzeczowy wykonany, zadanie w trakcie rozliczania.
22. Jeżynowa, Borówkowa, Widłaków, Skrzypów. Paproci- zadanie rozpoczęte, kontynuacja w 2010r.

23. ul. Kępowa- wykonano w 2009r.
24. ul. Francuska- zadanie przesunięte do realizacji na 2010 rok, ze względu na przedłużające się sprawy terenowo- prawne do uzyskania pozwolenia na budowę.
25. ul. Rybnicka- wykonano w 2009r.
26. ul. Ligonía (od ul. Wita Stwosza do ul. Kościuszki)- wykonano w 2009r.
27. ul. Barbary- wykonano w 2009r.
28. ul. Jagiellońska- zakres rzeczowy wykonany, zadanie w trakcie rozliczania.
29. ul. Wita Stwosza- zakres rzeczowy wykonany, zadanie w trakcie rozliczania.
30. ul. Czarnieckiego- zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w 2010r.
31. ul. Kocura- zakres rzeczowy wykonany, zadanie w trakcie rozliczania.
32. ul. Głogowa- w trakcie realizacji.
33. ul. Murckowska- realizacja przesunięta na 2010r, ponieważ w 2009r ceny ofert były wyższe od zakładanego kosztu realizacji zadania.
34. ul. Klonowa- w 2009r. opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja w 2010r.
35. ul. Załęska- Hałda, Upadowa, Bocheńskiego- zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w 2010r.
36. ul. J. III. Sobieskiego (od ul. Gliwickiej w stronę torów PKP)- wykonano w 2009r.

I.B. SIEĆ KANALIZACYJNA.

1. Oś. Paderewskiego- zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji,
2. ul. Powstańców- wykonano w 2009r.
3. Zaplecze ul. Obrońców Westerplatte 89- zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w 2010r.
4. ul. Kępowa- zadanie w trakcie realizacji.
5. ul. Plebiscytowa- wykonano w 2009r.
6. ul. Ligonía- wykonano w 2009r.
7. ul. Królowej Jadwigi – wykonano w 2009r.
8. ul. Rybnicka- wykonano w 2009r.
9. ul. Barbary- wykonano w 2009r.
10. ul. Kochanowskiego- wykonano w 2009r.
11. ul. Jagiellońska- wykonano w 2009r.
12. ul. Czarnieckiego- zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w 2010r.
13. ul. Morcinka- wykonano w 2009r.
14. ul. J. III. Sobieskiego- wykonano w 2009r.
15. ul. Kocura- zakres rzeczowy wykonany, zadanie w trakcie rozliczania.

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIĘ WODY I WPROWADZENIE ŚCIEKÓW W LATACH 2008- 2009.

II.A. SIEĆ WODOCIĄGOWA.

1. Dokumentacja techniczna- opracowywana na bieżąco.
2. Renowacja nawierzchni po awariach- realizacja na bieżąco.
3. ul. Sienkiewicza- wykonano w 2008r.

4. ul. Chopina - wykonano w 2008r.
5. ul. Plebiscytowa- wykonano w 2008r.
6. ul. Opolska- wykonano w 2008r.
7. ul. Konckiego- wykonano w 2008r.
8. ul. Grottgera- wykonano w 2008r
9. ul. Wietnamska II etap- wykonano w 2008r.
10. ul. Spółdzielczości- wykonano w 2008r.
11. ul. Bytkowska- wykonano w 2008r.
12. ul. Siwka, Styczniowa- wykonano w 2008r.
13. ul. Karliczka- wykonano w 2008r
14. ul. Mikołowska (od ul. W. Pola do ul. Gallusa) – wykonano w 2008r.
15. ul. Lubin- wykonano w 2008r.
16. ul. Parczewskiego- wykonano w 2008r.
17. ul. Sławka- wykonano w 2008r.
18. ul. Mickiewicza- dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
19. ul. Raciborska- dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
20. ul. Reja- dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
21. ul. Astrów- dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
22. Rezerwa na roboty nieprzewidziane w ramach tej pozycji wykonano:
 - ul. Bankowa- wykonano w 2008r.
 - ul. Kwiatkowskiego- wykonano w 2008r.
 - ul. Mikołowska- wykonano w 2008r.
 - ul. Wozaków, Grzybski Pokładowa, Rębaczy, Tomasza, Średnia, Wodospadów, Ligocka, Filarowa, Poetów, Dzierżonia- wykonano dokumentację techniczną,
 - ul. Piwonii- wykonano w 2008r.
 - ul. Owocowa- wykonano w 2008r.
 - ul. Mrożna- wykonano dokumentację techniczną
 - ul. Ondraszka- wykonano w 2008r.
 - ul. Nowotarska- wykonano w 2008r.
 - ul. Wczasowa- wykonano w 2008r.
 - ul. Jankego, Kłodnicka- wykonano w 2008r.
 - ul. Małachowskiego- wykonano w 2008r.
 - al. Korfantego nr 71- wykonano w 2008r.
 - ul. Kaskady- wykonano w 2009r.
 - ul. Górnośląska- wykonano w 2009r.
 - al. Korfantego- Mały Spodek- studnia wodomierzowa- zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w 2010r.
23. Remonty budynków i budowli wykonywane są remonty budowlane i instalacyjne obiektów.

II.B. sieć kanalizacyjna

1. ul. Konckiego (Ligonia – Powstańców) – wykonano w 2008r.
2. ul. 3 Maja –dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania,
3. Przepompownie ścieków – wykonano remonty budowlane w obiektach.
4. Renowacja nawierzchni po awariach kan. – realizowane na bieżąco.

5. Dokumentacja techniczna – realizowana na bieżąco.
6. Ul. Pokładowa, Tomasza, Grzybski – wykonano dokumentację techniczną.
7. Rezerwa na roboty nieprzewidziane – w ramach tej pozycji usuwane są stany awaryjne sieci oraz kontynuacje robót:
 - ul. Czyżków – wykonano w 2008r.
 - ul. Skowronków – wykonano w 2008r
 - ul. Spokojna nr 43 – wykonano w 2008r.
 - ul. Żołnierska nr 17A – wykonano w 2008r.
 - ul. Małachowskiego – wykonano w 2008r.
 - ul. Mariacka – wykonano w 2008r.
 - ul. Armii Krajowej – wykonano w 2008r.
 - ul. Józefowska nr 35 – wykonano w 2008r.
 - ul. Mieleckiego – wykonano w 2008r.
 - ul. Piotrowicka, Mazowiecka, Mazurska – wykonano w 2008r.
 - ul. Bytkowska nr 61 – wykonano w 2008r.
 - ul. Jankego, Tyska – wykonano w 2008r.
 - ul. Bytkowska awaria – wykonano w 2008r.
 - ul. Koszarowa – wykonano w 2008r.
 - ul. Krucza, Twarda- wykonano w 2008r.
 - ul. Franciszkańska nr 2b- wykonano w 2008r.
 - ul. Plebiscytowa- wykonano w 2008r.
 - ul. Opolska- wykonano w 2008r.
 - ul. Ligonía - wykonano w 2008r.
 - ul. Powstańców- wykonano w 2008r.
 - ul. Batorego - wykonano w 2008r.
 - ul. Andrzeja- wykonano w 2008r.
 - ul. Misjonarzy Oblatów nr 31- wykonano w 2009r.
 - ul. Cicha nr 8- wykonano w 2009r.
 - ul. Nowy Świat- wykonano w 2009r.
 - ul. Opalińskiego- wykonano w 2009r.
 - ul. Plebiscytowa- wykonano w 2009r.
 - ul. Sokolska- wykonano w 2008r.
 - ul. Brynawska nr 12- zadanie w trakcie realizacji,
 - ul. Północna nr 37- 39- zadanie w trakcie realizacji,
 - ul. Rzeszówki- Kłodnicka- wykonano w 2009r.
 - ul. 1- go Maja- przewiert- wykonano w 2009r.
 - ul. Górniczego Stanu- zadanie w trakcie realizacji.
 - pl. Szewczyka- zadanie w trakcie realizacji.
 - ul. Dębowa nr 16- zadanie w trakcie realizacji.
 - ul. Śląska nr 5- zadanie w trakcie realizacji.
 - ul. Głowackiego- zadanie w trakcie realizacji.
 - ul. Wietnamska nr 61- zadanie w trakcie realizacji.
 - ul. Panewnicka nr 93- zadanie w trakcie realizacji.
 - ul. Mysłowicka nr 3- zadanie w trakcie realizacji.
8. Oczyszczalnie ścieków remont układu pomiarowo- rozliczeniowego.

Załącznik nr 1.

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH SA DLA MIASTA KATOWICE W ZAKRESIE ROKU 2008.

(Okres sprawozdania od 01.01.2008- 31.12.2008)

I PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE
I. A SIEĆ WODOCIĄGOWA

poz. pl.	Wyszczególnienie zadań	Terminy rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość całkowita zadania [zł]	Plan nakłady w 2008 r. [zł]	Wykonanie	
					finans. - zł	rzecz. - m
1	2	3	4	5	6	7
1	Mariacka Ø160/110/90/63/40 L=823m	2008-2009	780 000	590 000	648 117,49	777,80
2	Dworcowa Ø160/110/90/63/40 L=453m	2008	372 000	372 000	393 713,41	367,20
3	Powstańców (Kościuszki - Damrota) Ø315/160/110/90/63/40 L=1600m	2008-2009	1 300 000	900 000	1 210 832,62	1 427,20
4	Młyńska Ø225/160/110/63/40 L=800m	2008-2009	900 000	700 000	41 680,50	0,00
5	1-go Maja (Monte Casino - zajezdnia) Ø225/160/110/90/63 L=920m	2007-2008	500 000	500 000	186 245,04	493,00
6	ul. Boczne od ul. Gliwickiej Ø160/110/63 L=250m	2004-2011	1 200 000	175 000	174 452,50	803,24
7	Os. Paderewskiego Ø225/160/110/90/63 L=700m	2008-2009	800 000	600 000	455 089,30	809,95
8	Pietrusińskiego Ø160/40 L=950m	2008-2010	900 000	185 000	8 694,89	0,00
9	Boya Żeleńskiego Ø600 L=4600m	2008	4 000 000	4 000 000	2 907 367,56	3 309,00
10	Ligonia (Sienkiewicza - W.Stwosza)	2008	480 000	480 000	262 411,34	444,81
11	Sobieskiego (Gliwicka - Mickiewicza) Ø225/63 L=480m	2008	480 000	480 000	312 309,11	538,40
12	Medyków Ø250 L=510m	2008	450 000	450 000	0,00	0,00

poz. pl.	Wyszczególnienie zadań	Terminy rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość całkowita zadania [zł]	Plan nakłady w 2008 r. [zł]	Wykonanie	
1	2	3	4	5	finans. - zł 6	rzecz. - m 7
13	Techników Ø110 L=150m	2008	200 000	200 000	0,00	wykonano systemem gospodarczym 110,97
	Razem plan			9 632 000	6 600 913,76	9 081,57
	Franciszkańska Ø 160/110/90/63			-	14 787,27	584,30
	Laboratorium			-	15 300,00	0,00
	Sławka II etap				35 000,00	62,00
	Razem poza planem			-	65 087,27	646,30
	RAZEM I.A SIEĆ WODOCIĄGOWA			9 632 000	6 666 001,03	9 727,87

I. B SIEĆ KANALIZACYJNA

poz. pl.	Wyszczególnienie zadań	Terminy rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość całkowita zadania [zł]	Plan nakłady w 2008 r. [zł]	Wykonanie	
1	2	3	4	5	finans. - zł 6	rzecz. - m 7
1	Powstańców (Kościuszki - Konckiego) Ø400/315/160 L=250m	2008	300 000	300 000	326 398,93	90,30
2	Osiedle Paderewskiego Ø 0.4/0.3	2008-2011	9 000 000	2 178 000	2 263 201,88	1 880,59
3	Zaplecze Obr. Westerplatte	2008-2010	1 200 000	500 000	420 124,77	54,00
	RAZEM I.B SIEĆ KANALIZACYJNA			2 978 000	3 009 725,58	2 024,89
	OGÓŁEM I (WOD. + KAN.)			12 610 000	9 675 726,61	X

II PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I WPROWADZENIE ŚCIEKÓW
II.A SIEĆ WODOCIĄGOWA

poz. pl.	Wyszczególnienie zadań	Terminy rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość całkowita zadania [zł]	Plan nakłady w 2008 r. [zł]	Wykonanie	
					finans. - zł	rzecz. - m
1	2	3	4	5	6	7
1	Sienkiewicza (od Powstańców do końca) Ø160/110/90/63/40 L=500m	2007-2008	245 000	245 000	249 896,65	213,10
2	Chopina (Słowackiego - Stawowa) Ø160/90/63 L=170m	2008	130 000	130 000	172 570,06	237,75
3	Plebiscytowa (Jagiellońska - Powstańców) Ø160/63 L=370m	2008	280 000	280 000	207 446,76	322,12
4	Opolska (Sokolska - Słowackiego) Ø 160/63 L=160m	2008	110 000	110 000	75 902,41	146,95
5	Konckiego (Ligonia - Powstańców) Ø 110/63/40 L=250m	2008	135 000	135 000	76 957,77	191,60
6	Grottera Ø 160/110/90/40 L=1685m	2006-2008	663 000	663 000	739 039,65	1 797,58
7	Wietnamska II etap Ø 160/110/40 L=2800m	2007-2008	950 000	600 000	877 064,35	2 207,65
8	Spółdzielczości Ø 110/90/63 L=790m	2008	315 000	315 000	244 512,33	733,71
9	Bytkowska Ø 160/110/90/63/40 L=920m	2007-2008	320 000	53 000	56 248,27	174,50
10	Siwka, Styczniowa Ø 160/110/90/63/40 L=850m	2007-2008	230 000	170 000	226 643,13	506,55
11	Karliczka Ø225/160/110/90/63/40 L=895m	2006-2008	650 000	330 000	317 725,26	619,33
12	Mikołowska (W.Pola - Gallusa) Ø 315/225/90/40 L=615m	2007-2008	550 000	499 000	430 089,40	728,98

1	2	3	4	5	6	7
13	Lubiny Ø 160/110/63/40 L=420m	2008	350 000	350 000	195 822,39	385,68
14	Parczewskiego Ø /110/63/40 L=775m	2008	230 000	230 000	125 987,51	341,17
15	Dokumentacja sieci wodociągowej	2008-2009	350 000	150 000	174 306,06	0,00
16	Renowacja nawierzchni po awariach	2008-2009	2 088 000	988 000	1 261 225,01	0,00
18	Sławka Ø 110 L=125m	2007-2008	220 000	100 000	0,00	0,00
	Razem			5 348 000	5 431 437,01	8 606,67
17	Rezerwa na roboty nieprzewidziane razem	2008-2009	2 000 000	600 000	2 868 965,98	3 949,75
"	Bankowa			-	362 735,37	546,60
"	Kwiatkowskiego			-	3 550,56	4,80
"	Radockiego - Łętowskiego			-	257,00	0,00
"	Mikołowska Ø 160				428 920,05	578,55
"	Wozaków, Grzyński, Pokładowa, Rębaczy, Tomasza, Średnia, Wodospady, Ligocka, Filarowa, Poetów, Dzierżonia Ø 160/110/90//63/40			-	155 895,15	0,00
"	Piwonii Ø 110			-	3 993,55	41,20
"	Owocowa Ø 160			-	834 430,56	966,30
"	Mrożna Ø 110/90/63/40			-	5 452,81	0,00
"	Ondraszka Ø 160/110/90/63			-	29 901,35	222,10
"	Borówkowa, Jeżynowa, Paproci, Skrzypów, Widłaków			-	11 470,42	0,00
"	Nowotarska			-	265 218,27	617,45
"	Wczasowa Ø 160			-	96 978,96	239,10
"	Jankego, Kłodnicka Ø 400			-	376 762,38	300,95
"	Małachowskiego			-	185 368,64	242,70
"	Opomiarowanie zasilania w wodę Podlesie			-	19 178,40	0,00
"	Aleja Korfanteo nr 71 awaria			-	88 852,51	190,00
	RAZEM II.A SIEĆ WODOCIĄGOWA			5 948 000	8 300 402,99	12 556,42

II PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I WPROWADZENIE ŚCIEKÓW
II.B SIEĆ KANALIZACYJNA

poz. pl.	Wyszczególnienie zadań	Terminy rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość całkowita zadania [zł]	Plan nakłady w 2008 r. [zł]	Wykonanie	
					finans. - zł	rzecz. - m
1	2	3	4	5	6	7
1	Konckiego (Ligonia - Powstańców) Ø 400 L=115m	2008	185 000	141 000	76 088,34	33,40
2	Krzywoustego (Tysiąclecia - Piastów) Ø 600/800 L=250m	2008-2009	500 000	200 000	0,00	0,00
3	3-go Maja Ø 1.9 - 0.6 L=1100m	2008-2009	2 000 000	500 000	0,00	0,00
4	Przepompownie ścieków	2008-2009	500 000	150 000	7 869,53	0,00
5	Renowacja nawierzchni po awariach kan.	2008-2009	250 000	100 000	68 415,10	0,00
6	Dokumentacja techniczna	2008-2009	400 000	100 000	46 359,99	0,00
11	Pokładowa, Tomasz, Grzyński Razem			1 298 000	496 852,42	33,40
7	Rezerwa na roboty nieprzewidziane razem	2008-2009	1 500 000	500 000	1 180 331,57	570,84
"	Czyżyków Ø 0,3			-	1 199,25	0,00
"	Skowronków Ø 0,3			-	9 744,85	25,36
"	Spokojna nr 43			-	9 904,03	37,60
"	Żołnierska nr 17 A			-	17 293,24	52,70
"	Małachowskiego			-	388 973,51	180,73
"	Mariacka Ø 1.2 x 0.8			-	7 804,35	0,00
"	Armii Krajowej Ø 0,3			-	44 457,72	0,00
"	Józefowska nr 35			-	27 148,78	21,20
"	Mieleskiego Ø 0,3			-	5 977,25	0,00
"	Piotrowicka, Mazowiecka, Mazurska					
"	Piotrowicka, Mazowiecka, Mazurska Ø 0,4/0.35/0.3			-	9 855,70	0,00

1	2	3	4	5	6	7
"	Plebiscytowa DN 400/600, DN 500/750			-	11 782,14	0,00
"	Opolska			-	6 616,70	0,00
"	Ligonia			-	10 133,40	0,00
"	Powstańców			-	15 639,90	0,00
"	Batorego			-	6 579,84	0,00
"	Chopina			-	14 503,68	0,00
"	Andrzeja			-	3 643,00	0,00
"	Oczyszczalnie ścieków			-	97 638,00	0,00
"	Bytkowska nr 61 Ø 0,25			-	26 427,20	11,50
"	Jankego, Tyska Ø 0,2			-	36 231,76	21,35
"	Bytkowska awaria Ø 0,25/0,2			-	169 028,03	85,20
"	Koszarowa Ø 0,3			-	30 393,55	32,80
"	Krucza, Twarda Ø 0,6			-	207 855,69	84,90
"	Franciszkańska 2 b			-	21 500,00	17,50
	RAZEM II.B SIEĆ KANALIZACYJNA			1 798 000	1 677 183,99	604,24
	OGÓŁEM II (WOD. + KAN.)			7 746 000	9 977 586,98	X
	SUMA NAKŁADÓW I+II (WOD. + KAN.)			20 356 000	19 653 313,59	X

Załącznik nr 2.

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KATOWICACH SA DLA MIASTA KATOWICE PRZEWIDYWANE WYKONANIE DO KOŃCA 2009 ROKU.

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO- MODERNIZACYJNE
I.A. SIEĆ WODOCIĄGOWA**

poz. pl.	Wyszczególnienie zadań	Terminy rozpoczęcia i zakończenia	Wartość całkowita z planu [zł]	Plan nakłady w 2009 r. [zł]	Wykonanie na dz. 30.11.09r. [zł]	Przewidywane zobowiązania do końca 2009r.	Przewidywane wykonanie do końca 2009r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Młyńska Ø225/160/110/63/40 L=800m	2009-2010	755 000	555 000	0,00	407 000,00	407 000,00
5	Os. Paderewskiego Ø225/160/110/63/40 L=700m	2008-2009	800 000	200 000	200 362,01	0,00	200 362,01
6	Pietrusińskiego Ø160/40 L=950m	2008-2010	1 215 000	400 000	0,00	0,00	0,00
9	Łętowskiego Ø110 L=250m	2009-2010	1 000 000	250 000	17 832,75	0,00	17 832,75
10	Tyska Ø110/40 L=250m	2009-2010	500 000	250 000	291,95	0,00	291,95
12	Kokociniec Ø110/40 L=250m	2009	250 000	250 000	186,00	0,00	186,00
13	Laboratorium wody Obr. Westerplatte 130	2009	650 000	650 000	936,58	110 000,00	110 936,58
14	1-go Maja Ø225/160/110/90/63 L=920m	2008-2009	530 000	400 000	257 812,14	0,00	257 812,14
15	B.Żeleńskiego Ø600 L=4600m	2008-2009	4 000 000	2 000 000	1 287 579,72	0,00	1 287 579,72
16	Medyków Ø250 L=510m	2008-2009	450 000	450 000	220 640,40	0,00	220 640,40
17	Jutrzenki,Urocz, Szafirowa Ø160/110/63/40 L=850m	2009	850 000	850 000	150 000,00	232 804,54	382 804,54
18	Jeżynowa,Borówkowa,Widłaków,Skrzypów, Paproci Ø110/63/40 L=2130m	2009-2010	1 500 000	500 000	0,00		0,00
19	Kępowa Ø160/110/63/40 L=1000m	2009	900 000	900 000	467 988,65	0,00	467 988,65
20	Francuska (Górnośląska -Trzech Stawów) Ø250 L=650m	2009	650 000	650 000	29 300,43	0,00	29 300,43
21	Rybnicka (Powstańców-Lompy) Ø160/63 L=250m	2009	350 000	350 000	186 870,44	0,00	186 870,44

poz. pl.	Wyszczególnienie zadań	Terminy rozpoczęcia i zakończenia	Wartość całkowita z planu [zł]	Plan nakłady w 2009 r. [zł]	Wykonanie na dz. 30.11.09r. [zł]	Przewidywane zobowiązania do końca 2009r.	Przewidywane wykonanie do końca 2009r.
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Ligionia (W.Stwosza-Kościuszki) Ø160 L=510m	2009	120 000	120 000	128 166,91	0,00	128 166,91
23	Barbary (Poniatowskiego do końca) Ø225 L=40m	2009	65 000	65 000	56 286,12	0,00	56 286,12
24	Jagiellońska (Kochanowskiego-Lompy) Ø225 L=890m	2009	1 400 000	1 400 000	333 640,44	443 299,95	776 940,39
25	W. Stwosza (Powstańców-Pl.Miarki) Ø160 L=300m	2009	250 000	250 000	110 352,00	135 121,59	245 473,59
26	Czarnieckiego (Łokietka-1-go Maja) Ø110 L=460m	2009	320 000	320 000	65 481,92	191 000,00	256 481,92
27	Kocura (Morawa do końca) Ø110 L=420m	2009	290 000	350 000	58 873,33	73 394,68	132 268,01
28	Głogowa (od Barcelońskiej) Ø160 L=510m	2009	610 000	610 000	36 079,00	0,00	36 079,00
29	Murkowska Ø500 L=1800m	2009-2010	1 500 000	1 000 000	3 955,43	0,00	3 955,43
30	Klonowa Ø160/110/90/63/40 L=1000m	2009-2010	1 200 000	600 000	14 726,46	0,00	14 726,46
31	Załęska Hałda - Upadowa Ø160 L=1600m	2009	350 000	350 000	3 123,22	0,00	3 123,22
32	Sobieskiego Ø110 L=100m	2009	100 000	100 000	94 618,33	0,00	94 618,33
33	Wykup sieci od inwestorów prywatnych	2009	700 000	700 000	659 377,36	0,00	659 377,36
	Razem plan 2009 r.				4 384 481,59	1 592 620,76	5 977 102,35
	Sławka II etap				21 232,19	0,00	21 232,19
	Razem poza planem				21 232,19	0,00	21 232,19
	Razem IA. Sieć wodociągowa			14 520 000	4 405 713,78	1 592 620,76	5 998 334,54

I. B SIEĆ KANALIZACYJNA

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Os.Paderewskiego	2008-2010	9 000 000	2 000 000	1 892 457,37	52 937,37	1 945 394,74
2	Zaplecze ul.Obronców Westerplatte	2008-2010	1 200 000	500 000	2 382,50	0,00	2 382,50
3	Kępowa Ø315/200 L=100m	2009	1 100 000	1 100 000	195 349,00	404 455,21	599 804,21
4	Powstańców (Francuska-Graniczna) Ø300/400 L=200m	2009	350 000	300 000	126 576,99	0,00	126 576,99
5	Plebiscytowa (Powstańców od końca) Ø400 L=400m	2009	720 000	720 000	270 008,43	0,00	270 008,43
6	Ligionia (W.Stwosza-Kościuszki) Ø400/600 L=200m	2009	330 000	330 000	14 525,51	0,00	14 525,51
7	Kr.Jadwigi (Powstańców-Jagiellońska) Ø500/400/250 L=200	2009	320 000	320 000	91 853,25	0,00	91 853,25

poz. pl.	Wyszczególnienie zadań	Terminy rozpoczęcia i zakończenia	Wartość całkowita z planu [zł]	Plan nakłady w 2009 r. [zł]	Wykonanie na dz. 30.11.09r. [zł]	Przewidywane zobowiązania do końca 2009r.	Przewidywane wykonanie do końca 2009r.
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Rybnicka (Powstańców-Lompy) Ø400/600 L=250m	2009	460 000	460 000	251 186,00	0,00	251 186,00
9	Barbary (Poniatowskiego do końca) Ø300/500/700 L=500m	2009	950 000	950 000	749 648,53	0,00	749 648,53
10	Jagiellońska (Kochanowskiego-Lompy) Ø500/400 L=350m	2009	800 000	800 000	456 273,58	0,00	456 273,58
11	Kochanowskiego (Jagiellońska-Wojewódzka) przykanaliki	2009	400 000	400 000	93 340,96	0,00	93 340,96
12	Czarnieckiego (Łokietka-1-go Maja) Ø315 L=150m	2009	230 000	230 000	232 481,93	0,00	232 481,93
13	Morcinka (Korfantego-Grażyńskiego) Ø400/300/200 L=600m	2009	1 100 000	1 100 000	446 047,72	0,00	446 047,72
14	Sobieskiego Ø300 L=100m	2009	120 000	120 000	122 846,70	0,00	122 846,70
15	Kocura (Morawa do końca) Ø400/315/200 L=419m	2009	850 000	850 000	137 988,74	183 506,06	321 494,80
	RAZEM I.B SIEĆ KANALIZACYJNA			10 180 000	5 082 967,21	640 898,64	5 723 865,85
	OGÓŁEM I (WOD. + KAN.)			24 700 000	9 488 680,99	2 233 519,40	11 722 200,39

II PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I WPROWADZENIE ŚCIEKÓW

II.A SIEĆ WODOCIĄGOWA

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dokumentacja Techniczna	2009	550 000	550 000	324 681,24	30 000,00	354 681,24
2	Renowacja nawierzchni po awariach sieci	2009	1 200 000	1 200 000	744 910,84	150 000,00	894 910,84
15	Remonty budynków i budowli	2009	700 000	700 000	71 211,89	232 072,63	303 284,52
15	budynki TWP	2009				131 251,73	
15	budynki TWL	2009				61 746,38	
15	Rem.hydroforni Rożdżeńska,Uniwersytecka	2009				33 362,77	
15	Rem.bud. portierni OSP	2009				5 711,75	
	Razem			2 450 000	1 140 803,97	412 072,63	1 552 876,60
3	Rezerwa na roboty nieprzewidziane razem	2009	2 000 000	2 000 000	752 028,95	59 400,00	811 428,95
„	Kaskady				401 530,69	0,00	
„	Górnośląska				350 498,26	0,00	

poz. pl.	Wyszczególnienie zadań	Terminy rozpoczęcia i zakończenia	Wartość całkowita z planu [zł]	Plan nakłady w 2009 r. [zł]	Wykonanie na dz. 30.11.09r. [zł]	Przewidywane zobowiązania do końca 2009r.	Przewidywane wykonanie do końca 2009r.
1	2	3	4	5	6	7	8
"	Al.Korfantego - Mały Spodek - studnia				0,00	59 400,00	
	RAZEM II.A SIEĆ WODOCIĄGOWA			4 450 000	1 892 832,92	471 472,63	2 364 305,55

II PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIĘ WODY I WPROWADZENIE ŚCIEKÓW

II.B SIEĆ KANALIZACYJNA

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Przepompownie ścieków	2009-2010	600 000	250 000	36 262,09	0,00	36 262,09
4	Renowacja nawierzchni po awariach	2009	200 000	200 000	265 296,07	0,00	265 296,07
5	Dokumentacja techniczna	2009	300 000	300 000	34 501,98	3 200,00	37 701,98
11	Oczyszczalnie ścieków	2009	250 000	250 000	163 668,73	44 000,00	207 668,73
11	Układ pomiarowo-rozliczeniowy OSS				0,00	44 000,00	
	Razem			1 000 000	499 728,87	47 200,00	546 928,87
6	Rezerwa na roboty nieprzewidziane razem	2009	1 000 000	1 000 000	482 435,17	471 364,72	953 799,89
"	Misjonarzy Obłąków nr 31				27 507,29	0,00	
"	Cicha nr 8				24 338,60	0,00	
"	Remont Prasy Kleina KS-30				143 700,00	0,00	
"	Nowy Świat				167 762,21	0,00	
"	Opalińskiego				71 223,29	0,00	
"	Plebiscytowa				6 000,00	0,00	
"	Sokołska				0,00	93 000,00	
"	Brynowska nr 12				0,00	11 694,70	
"	Północna nr 37-39				0,00	55 420,00	
"	Rzeszówki - Kłodnicka				17 104,28	0,00	
"	1-go Maja przewiert				24 799,50	0,00	

poz. pl.	Wyszczególnienie zadań	Terminy rozpoczęcia i zakończenia	Wartość całkowita z planu [zł]	Plan nakłady w 2009 r. [zł]	Wykonanie na dz. 30.11.09r. [zł]	Przewidywane zobowiązania do końca 2009r.	Przewidywane wykonanie do końca 2009r.
1	2	3	4	5	6	7	8
"	Górniczego Stanu				0,00	62 000,00	
"	Plac Szewczyka				0,00	139 990,62	
"	Dębowa nr 16				0,00	14 866,86	
"	Ślaska nr 5				0,00	4 981,08	
"	Głowackiego				0,00	19 311,12	
"	Wietnamska nr 61				0,00	5 480,12	
"	Panewnicka nr 93				0,00	14 850,10	
"	Mysłowicka nr 3				0,00	49 770,12	
	RAZEM II B SIEĆ KANALIZACYJNA			2 000 000	982 164,04	518 564,72	1 500 728,76
	OGÓŁEM II (WOD. + KAN.)			6 450 000	2 874 996,96	990 037,35	3 865 034,31
	SUMA NAKŁADÓW I+II (WOD. + KAN.)			31 150 000	12 363 677,95	3 223 556,75	15 587 234,70