

**UCHWAŁA NR XXIX/539/26
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 23 czerwca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice
za 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.).

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2025 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Łukasz Borkowski



Załącznik do uchwały nr XXIX/539/26
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ

SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

MIASTA KATOWICE

za 2025 rok



KATOWICE

dla odmiany

SPIS TREŚCI

strona

I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów	5
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów	63
Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów	75

II Remonty /zadania gminy i powiatu/

Zestawienie zbiorcze wydatków na zadania remontowe i konserwacyjne według działów	77
Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - synteza	78
Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	80
Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - synteza	138
Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	139
Remonty i konserwacje (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	161

III Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/

1. Śródmieście	165
2. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia	168
3. Zawodzie	169
4. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	170
5. Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka	171
6. Ligota - Panewniki	172
7. Załęże	173
8. Osiedle Witosa	174
9. Osiedle Tysiąclecia	175
10. Dąb	176

11. Wełnowiec - Józefowiec	177
12. Koszutka	178
13. Bogucice	179
14. Dąbrówka Mała	180
15. Szopienice - Burowiec	181
16. Janów - Nikiszowiec	183
17. Giszowiec	184
18. Murcki	185
19. Piotrowice-Ochojec	186
20. Zarzecze	188
21. Kostuchna	188
22. Podlesie	189
23. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie	190
24. Wykaz wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie	194
Wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych	196
Wydatki remontowe według jednostek pomocniczych	197
Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych	198
Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych	199
Wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych	200
Wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych	201
Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok	202
Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok	230

I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zadania gminy i powiatu

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE GMINY			623 495 869	490 113 502	424 163 514,82			
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			186 741 639	167 760 042	113 224 316,32			
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			0	2 026 488	2 026 488,00			
OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU			810 237 508	659 900 032	539 414 319,14			
Transport i łączność			224 350 549	295 873 801	276 074 935,99			
zadania gminy			126 551 000	202 177 853	189 564 043,05			
Wydział Transportu	"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu decyzji administracyjnych.	937 159	859 062	670 202,30	Zmiana planu: Uchwała nr XII/217/25 z 6 marca 2025 r. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: Etap 2 - Wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego i geologiczno-inżynierskiej. Etap 6 - Opracowanie projektów budowlanych.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Transportu	Udział w wydatkach majątkowych związanych z obsługą zadań transportowych realizowanych przez GZM i ZTM	Wpłaty w miesięcznych ratach części majątkowej zmiennej składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	389 965	406 900	406 900,00	Dokonano wpłat 12 rat części majątkowej zmiennej składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Podłączenie sygnalizacji świetlnych i sieci teletechnicznych	Doposażenia sygnalizacji w dodatkowe urządzenia.	200 000	200 000	186 816,57	Wykonano modernizację sygnalizacji na wybranych skrzyżowaniach.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja oznakowania poziomego	Modernizacja oznakowania poziomego na terenie miasta.	200 000	450 000	449 966,00	Zmodernizowano 5 948 m ² oznakowania poziomego.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja barier energochłonnych	Modernizacja barier energochłonnych.	50 000	50 000	48 767,50	Zmodernizowano 168 m barier energochłonnych.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa przepustów	Przebudowa przepustów na terenie miasta Katowice.	200 000	0	0,00	Środki przeniesiono do zadania „Modernizacja oznakowania poziomego”.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Parkingi w dzielnicach - budowa nowych miejsc parkingowych na osiedlach dla mieszkańców	Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta.	500 000	500 000	0,00	Analiza dostępnych terenów w mieście w celu wyznaczenia optymalnych miejsc pod budowę nowych miejsc parkingowych.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Ściągamy asfalt - punktowe nasadzenia	Punktowe nasadzenia na terenie miasta.	350 000	350 000	304 869,99	Wykonano zabudowę krawężników (152 m) oraz obrzeży (99 m) w celu wydzielenia i przygotowania zieleńców.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja infrastruktury rowerowej	Modernizacja infrastruktury rowerowej na terenie miasta.	50 000	0	0,00	Środki przeniesiono do zadania „Modernizacja oznakowania poziomego”.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja urządzeń BRD	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów na terenie miasta Katowice.	100 000	0	0,00	Środki przeniesiono do zadania inwestycyjnego w ramach powiatu.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Uzupełnienie infrastruktury w Strefie Płatnego Parkowania	Rozszerzenie SPP o kolejne miejsca płatnego parkowania.	100 000	100 000	96 928,67	Wykonano nawierzchnie z kostki integracyjnej (16 m ²) oraz 4 m krawężników betonowych.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L17/08/XI - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Batalionów Chłopskich pomiędzy szkołą podstawową a kościołem	Budowa miejsc parkingowych.	431 000	431 000	430 852,95	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Giszowiec	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/11/XI - Przebrukowanie - remont zniszczonego, nierównego chodnika na odcinku Rolna - Wodospady - Grzyżki - Dzierżonia	Przebrukowanie zniszczonego przez korzenie drzew chodnika koło pawilonów handlowych i biblioteki celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym i estetyki osiedla.	51 500	51 500	50 799,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L6/11/XI - Remont miejsc postojowych pomiędzy budynkami ul. Gdańska 20 i 22 oraz remont części chodnika przy budynku Zadole 44	Rozbiórka starych nawierzchni miejsc postojowych i chodnika. Wykonanie nowej podbudowy. Ułożenie nowej nawierzchni.	275 000	275 000	225 233,48	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L1/11/XI - Modernizacja nawierzchni części alejki głównej w ROD im. Tadeusza Kościuszki stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Barbary, Kilińskiego, Zajęczka	Wykonanie nowej nawierzchni części alejki głównej stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Barbary, Kilińskiego, Zajęczka i Kościuszki, wraz z wykonaniem nowych schodów z podjazdem dla wózków.	405 000	405 000	392 428,06	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	BO
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Makuli	Opracowanie dokumentacji projektowej.	400 000	400 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na protesty części mieszkańców.	Zarzeczce	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	Wymiana zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice.	10 000 000	10 000 000	9 762 553,49	Wykonanie wymiany zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice. Kwota 644 945,20 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	ogólnomiejskie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową, oświetlenie oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia.	585 750	585 750	68 988,28	Opracowano dokumentację projektową.	Osiedle Witosa	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (BO)	Opracowanie dokumentacji projektowej.	25 390	25 390	0,00	Trwają prace projektowe z terminem zakończenia do kwietnia 2026 r.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej, szczegółowych zakresów prac wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i zatwierdzeń; realizację części prac budowlanych. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa Regionalnych Tras Rowerowych nr 602 oraz 607 w Mieście Katowice z wykorzystaniem częściowo istniejącej infrastruktury dla rowerzystów.	1 790 000	1 672 897	61 254,00	W okresie sprawozdawczym przygotowano Specyfikację Warunków Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 370 000	1 114 646	40 813,36			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	3 215 677	3 430 677	195 069,28	Opracowano dokumentację projektową, którą przekazano Zamawiającemu. Obecnie trwa jej weryfikacja w celu dokonania odbioru. W okresie sprawozdawczym świadczono usługi inwestora zastępczego.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Mobilna Metropolia- Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego "Kostuchna".	457 585	460 506	27 447,41	Opracowano dokumentację projektową, którą przekazano Zamawiającemu. Obecnie trwa jej weryfikacja w celu dokonania odbioru. W okresie sprawozdawczym świadczono usługi inwestora zastępczego.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		295 568	298 489	0,00			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	Opracowanie wytycznych technicznych do sporządzenia dokumentacji koncepcyjnej dla budowy węzła "Podlesie" oraz opracowanie koncepcji.	250 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025 r. Trwa opracowanie wytycznych dla zadania. Zadanie wymaga uzgodnienia zakresu rzeczowego z PKP PLK w związku z planowaną inwestycją kolejową na odcinku Katowice Piotrowice - Tychy.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Św. Jana”	Pełnienie usług inwestora zastępczego.	0	4 395	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Realizacja zadania przeniesiona na 2027 ze względu na harmonogram wyłączenia wiaduktów kolejowych przedstawiony przez PKP PLK.	ogólnomiejskie	UE/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Zaplanowano: - realizacja połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy (projekt 8), - rozpoczęcie realizacji połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyż. z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II (projekt 9), - tablice unijne (koszty pośrednie projektu). Wykonanie dokumentacji projektowych dla: - połączenie od ronda Kani do ul. Chorzowskiej, - połączenie od skrzyż. ulic Kijowska/Wybieckiego do ul. Załęskiej, - połączenie dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odc. od skrzyżowania ul. Armii Krajowej/Jankego do skrzyżowania ul. Słupskiej/Poleskiej/ Piotrowickiej, - droga rowerowa: Pukowca, Żeliwna, Bugli, - połączenie Osiedla Witosa do Stadionu Miejskiego.	24 018 972	5 701 092	5 424 832,37	Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. W okresie sprawozdawczym: -zakończono realizację połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy; - trwały prace projektowe i uzyskiwanie wymaganych uzgodnień - połączenie od ronda Kani do ul. Chorzowskiej oraz połączenie rowerowe wzdłuż ulic Pukowca i Żeliwna w kierunku ORW Bugla i przystanku kolejowego; kwota 76 014,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025; - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - połączenie od skrzyżowania ulic Kijowska/Wybieckiego do ul. Załęskiej oraz połączenie dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odcinku od ul. Jankego do ul. Słupskiej; - zawarto aneks na sprawowanie nadzorów autorskich; zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie robót - połączenie wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II; - zakończono prace projektowe; wykonawca oczekuje na opinię ws. czasowej i docelowej organizacji ruchu od podmiotów zarządzających ruchem - przebudowa zjazdu na drogę dla rowerów z ul. Hallera w rejonie S86.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		5 093 890	2 262 344	2 244 517,93			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	Wykonanie prac projektowych w zakresie II etapu budowy drogi dla rowerów Velostrady nr 6.	1 030 335	10 492	9 470,40	W okresie sprawozdawczym świadczone usługi inwestora zastępczego.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		816 802	0	0,00			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	Rozpoczęcie prac projektowych w zakresie II etapu budowy drogi dla rowerów Velostrady nr 6.	0	172 060	158 137,11	Zmiana planu: Uchwała nr XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025 r. Sporządzono dokumentację techniczną obiektu mostowego oraz ekspertyzę stanu technicznego dla nieczynnych wiaduktów kolejowych M05 nad autostradą A4 w Katowicach. Dokonano przeglądu nasadzeń drzew. Zawarto umowę o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych w roku 2025.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Wykonanie dokumentacji projektowych i robót budowlanych w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych oraz wykonaniem pochylni wzdłuż ul. Mieroszewskiego.	94 890	3 852 790	2 901 909,96	Zmiana planu: Uchwała nr XIII/237/25 z 27 marca 2025 r.; Uchwała nr XVII/304/25 z 26 czerwca 2025 r.; Uchwała nr XX/348/25 z 25 września 2025 r. Uregulowano należność zgodnie z podpisaną umową w zakresie waloryzacji umowy na roboty budowlane. Zakończono postępowania przetargowe: Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych; Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z wykonaniem pochylni wzdłuż ul. Mieroszewskiego. Zawarto umowę z terminem realizacji 05.06.2026 r.	Bogucice	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przedłużenie ul. Szybowcowej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	800 000	800 000	0,00	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	407 000	407 000	0,00	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	161 000	161 000	0,00	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	2 050 000	4 014 500	2 111 616,11	Zmiana planu: Uchwała nr XIII/237/25 z 27 marca 2025 r.; Uchwała nr XVII/304/25 z 26 czerwca 2025 r. Wydatki poniesiono w związku z odszkodowaniami za nieruchomości gruntowe. Uregulowano należność zgodnie z podpisaną umową w zakresie waloryzacji umowy na roboty budowlane.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	224 671	243 121	231 056,70	Zmiana planu: Uchwała nr XVIII/313/25 z 24 lipca 2025 r. Trwają prace projektowe, w tym pozyskiwanie niezbędnych uzgodnień. Zawarto aneks na przedłużenie terminu realizacji umowy ze względu na opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2026 rok. Kwota 177 858,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Zarzeczce	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	Modyfikacja maszyn do automatycznego parkowania na ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach, celem dopuszczenia możliwości parkowania tyłem.	0	170 000	158 424,00	Zmiana planu: Uchwała nr XIII/237/25 z 27 marca 2025 r. Wykonano i odebrano zadanie polegające na dostawie i montażu dodatkowych czujników do kontroli parkowania tyłem na obiekcie Maszyny Parkujące GVP ul. Tylna Mariacka.	Śródmieście	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	Kontynuacja modernizacji pasa startowego.	14 550 106	14 987 721	14 908 486,42	Zmiana planu: Uchwała nr XVII/304/25 z 26 czerwca 2025 r.; Uchwała nr: XXI/361/25 z 23 października 2025 r. Zrealizowano umowę na zaprojektowanie i dokończenie budowy pasa startowego PS-1. Trwają prace projektowe oraz budowlane związane z oświetleniem pasa startowego PS-1 wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Zakup akcji GTL S.A. przez Miasto Katowice	Nabycie przez Miasto Katowice (akcjonariusza Spółki Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.) akcji Spółki.	62 250 000	151 000 000	150 281 033,00	Nabycie od Spółki Węgłokoks S.A. przez miasto Katowice 221.327 sztuk akcji Spółki GTL S.A.	ogólnomiejskie	J
zadania powiatu			97 799 549	93 695 948	86 510 892,94			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja oznakowania poziomego	Modernizacja oznakowania poziomego na terenie miasta.	200 000	256 300	256 299,25	Zmodernizowano 3388 m ² oznakowania poziomego.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja barier energochłonnych	Modernizacja barier energochłonnych.	200 000	200 000	200 000,00	Zmodernizowano 692m barier energochłonnych.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja elementów tunelu pod rondem	Modernizacja elementów tunelu po rondem.	500 000	500 000	499 665,29	Wykonano niezbędne prace modernizacyjne w tunelu pod rondem.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa obiektów mostowych na terenie miasta	Przebudowa obiektów mostowych na terenie miasta.	150 000	150 000	144 894,00	Opracowano dokumentację projektową dla wiaduktu w ciągu ul. Bagiennej nad ul. 1 Maja.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja infrastruktury rowerowej	Modernizacja infrastruktury rowerowej na terenie miasta.	50 000	0	0,00	Środki przeniesiono do zadania modernizacja oznakowania poziomego.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja urządzeń BRD	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów na terenie miasta Katowice.	100 000	193 700	191 880,00	Przywrócono sprawność wentylatorów w DWA oraz wymieniono softstarty w wentylatorach tunelowych.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L14/05/XI - Bezpieczne przejścia dla pieszych	Modernizacja przejść dla pieszych z oznakowaniem poziomym i pionowym. Montaż elementów punktowych, aktywnych (lampy ostrzegawcze, LED, czujniki ruchu - aktywne).	116 000	116 000	113 467,52	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąbrówka Mała	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L18/17/XI - Radarowy wyświetlacz prędkości na ul. Bielskiej w Murckach	Instalacja nowego radarowego wyświetlacza prędkości przed przejściem dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Bielskiej w Murckach.	20 000	20 000	20 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Murcki	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/03/XI - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Meteorologów do ul. Gawronów wraz z łącznikiem do osiedla "Nowe Ptasie" - połączenie z Katowickim Parkiem Leśnym	Budowa ciągu pieszo-rowerowego asfaltowego, wzdłuż wschodniej części ul. Zgrzebniołka od skrzyżowania z ul. Meteorologów do skrzyżowania z ul. Gawronów. Budowa zjazdów dla rowerów. Wymiana lamp ulicznych (6 szt.) wzdłuż planowanego ciągu pieszo-rowerowego.	429 550	429 550	52 299,60	Opracowano dokumentację projektową. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2026 roku.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebniołka	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L9/09/XI - Budowa chodnika od tężni do kościoła wraz z budową podjazdu dla wózków i budową chodnika przy stawie	Budowa chodnika od tężni solankowej do kościoła na Dolnym Tysiącleciu oraz budowa zjazdu dla wózków przy schodach do tężni. Dodatkowo w ramach zadania przewidziano budowę chodnika śladem przebiegu prowadzącego do stawu przy alei Księcia Henryka Pobożnego.	165 000	165 000	164 976,01	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 325 m².	Osiedle Tysiąclecia	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L20/01/XI - Bezpieczny Rowerzysta IV w Zarzeczu – kontynuacja	Udostępnienie istniejącego chodnika dla ruchu rowerów wzdłuż ul. Grota-Roweckiego i Uniczowskiej, od granicy z Mikołowem (rejon ul. Leszczy) do granicy z Podlesiem (przejazd pod torami kolejowymi) z wyznaczeniem przejazdów rowerowych i jednoczesną kompleksową modernizacją chodnika (długość ok. 1800 m).	220 000	220 000	202 027,23	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zarzecze	BO
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej.	15 673 186	5 724 530	2 782 721,10	Zmiana planu: Uchwała nr XX/348/25 z 25 września 2025 r.; Uchwała nr: XXII/387/25 z 20 listopada 2025 r. Trwa realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej. Termin wykonania: 25.04.2026 r.	Kostuchna	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	Wymiana zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice.	5 000 000	5 000 000	4 984 716,86	Wykonanie wymiany zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice. Kwota 15 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	ogólnomiejskie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa połączenia rowerowego ul. Brynowskiej z ul. Parkową	Opracowanie wytycznych technicznych, dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych.	518 473	518 473	517 720,90	Zadanie zakończone i odebrane.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebniocka	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamulkowa do ul. Brackiej w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy infrastruktury drogowej i tramwajowej (pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych).	300 000	300 000	0,00	Zaplanowano kontynuację zadania na 2026 rok.	Załęże	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki	Aktualizacja projektu wraz z uzgodnieniami.	100 000	100 000	3 075,00	Przygotowano projekt tymczasowej organizacji ruchu.	Bogucice	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L18/11/X - Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki" (BO)	Realizacja robót budowlanych.	208 000	208 000	161 746,17	Zadanie zakończone i odebrane.	Murcki	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejade (BO)	Budowa ścieżki rowerowej.	356 000	356 000	12 300,00	Zlecono i odebrano dokumentację projektową.	Osiedle Tysiąclecia	BO/WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	630 000	630 000	0,00	Z uwagi na przeciągającą się procedurę odwoławczą od wydanej decyzji odszkodowawczej, środki zaplanowane w 2025r. nie zostały wydatkowane.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfatego	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego układu drogowego wraz z włączeniem do Al. Korfatego.	1 069 861	1 069 861	529 336,44	Opracowano zakres i wytyczne techniczne. Ustalane możliwości modyfikacji rozwiązań projektowych ujętych w koncepcji. Wydatki poniesione w roku budżetowym związane z uregulowaniem należności zgodnie z podpisaną umową.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.	2 554 432	637 585	597 269,63	Zmiana planu: Uchwała nr XXI/361/25 z 23 października 2025 r. Trwają prace projektowe. Wydatki w trakcie roku budżetowego poniesiono na realizację usług projektowych oraz nadzór inwestycyjny realizowany przez Inwestora Zastępczego.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania układu drogowego w rejonie ul. Bocheńskiego.	56 137 705	70 717 705	70 044 142,32	Zmiana planu: Uchwała nr XIII/237/25 z 27 marca 2025 r.; Uchwała nr XV/283/25 z 29 maja 2025 r.; Uchwała nr XVII/304/25 z 26 czerwca 2025 r.; Uchwała nr XVIII/313/25 z 24 lipca 2025 r.; Uchwała nr XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025 r. Trwa procedura odbiorowa. Ustalono, że kontynuacja odbioru końcowego odbędzie się po przekazaniu/uzupełnieniu dokumentacji powykonawczej o przekazane uwagi i zweryfikowaniu jej przez Zamawiającego oraz usunięciu usterek. Kwota 208 303,99 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie etapu I.	6 975 492	600 000	418 439,11	Zmiana planu: Uchwała nr XVIII/313/25 z 24 lipca 2025 r. Projekt drogowy dla etapu I obejmujący m.in przebudowę skrzyż. Armii Krajowej- Kostki Napierskiego w trakcie opracowywania. W zakresie etapu II - brak rozpatrzenia przez Śląski Urząd Wojewódzki odwołania od decyzji ZRID.	Piotrowice - Ochojec / Kostuchna	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	Opracowanie założeń dla przyszłej realizacji zadania.	100 000	100 000	0,00	Trwa opracowanie założeń dla przyszłej realizacji zadania. Zaplanowano kontynuację zadania na 2026 rok.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja. Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	5 402 796	445 000	215 998,24	Zmiana planu: Uchwała nr XVIII/313/25 z 24 lipca 2025 r.; Uchwała nr: XX/348/25 z 25 września 2025 r. W związku z podpisanym porozumieniem z PKP PLK S.A. realizacja zadania przesunięta w czasie. Wydatki poniesione w roku budżetowym są związane z nadzorem inwestycyjnym pełnionym przez Inwestora Zastępczego oraz odszkodowaniami za przejęte nieruchomości gruntowe pod realizację inwestycji.	Śródmieście	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.	170 000	85 090	6 389,79	Zmiana planu: Uchwała nr XX/348/25 z 25 września 2025 r.; Uchwała nr XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025 r. Trwają uzgodnienia z inwestorem zewnętrznym. Wydatki poniesione w roku budżetowym są związane z nadzorem inwestycyjnym pełnionym przez Inwestora Zastępczego.	Osiedle Witosa	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice – połączenie ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej	Przygotowanie wytycznych technicznych i zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej wraz z wykonaniem połączenia do skrzyżowania ul. Pstrągowej z ul. Sandacza.	100 000	100 000	0,00	Trwa opracowanie wytycznych dla zadania.	Zarzecze / Kostuchna	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	353 054	353 054	80 344,60	Trwają prace projektowe, pełnienie nadzoru inwestycyjnego przez Inwestora Zastępczego. Zaplanowano kontynuację zadania na 2026 rok.	Janów - Nikiszowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	0	1 223 200	1 172 420,00	Zmiana planu: Uchwała nr XVII/304/25 z 26 czerwca 2025 r. Uregulowano należność zgodnie z podpisaną umową w zakresie waloryzacji umowy na roboty budowlane.	Osiedle Tysiąclecia	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul.Grundmanna	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	0	3 276 900	3 138 763,88	Zmiana planu: Uchwała nr XVII/304/25 z 26 czerwca 2025 r. Uregulowano należność zgodnie z podpisaną umową w zakresie waloryzacji umowy na roboty budowlane.	Śródmieście	WPI
Gospodarka mieszkaniowa			213 877 470	54 825 035	34 440 790,98			
zadania gminy			213 877 470	54 825 035	34 440 790,98			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Montaż systemu CCTV w budynku KZGM ul. Mieszka I 2	Montaż systemu CCTV w budynku KZGM ul. Mieszka I 2.	0	12 250	12 240,96	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Tysiąclecia	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Budynków i Dróg	Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	Przekazanie środków własnych do KTBS Sp. z o.o. w celu podwyższenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34 w Katowicach; Złożenie wniosku do BGK i pozyskanie środków z Funduszu Doplát celem przekazania ich do KTBS Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Kossutha 11, ul. Strzelców Bytomskich oraz ul. Andersa w Katowicach.	165 912 000	912 000	912 000,00	Zmiana planu: Uchwała nr XXII/387/25 z 20 listopada 2025 r. Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34.	Śródmieście / Szopienice - Burowiec / Dąbrówka Mała / Osiedle Witosa	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L12/01/XI - Nowy chodnik Grażyńskiego 66-74* - koniec z rozlewiskiem	Odbudowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ścieżek w miejscach przepiętów prowadzących do śmietnika w rejonie budynków przy ul. Grażyńskiego.	80 000	80 000	75 036,06	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	BO
Wydział Monitorowania Inwestycji	Dostosowanie budynku przy ul. Oswobodzenia 47 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	Dostosowanie budynku przy ul. Oswobodzenia 47 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	0	155 800	154 588,58	Zmiana planu: Uchwała nr XXI/361/25 z 23 października 2025 r. Zrealizowano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej w zakresie rozmieszczenia autonomicznych czujek dymu w budynku przy ul. Oswobodzenia 47. Trwa opracowywanie PFU i przygotowywanie postępowania przetargowego na pozostałe roboty.	Janów - Nikiszowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez KZGM w 2024 r.	1 604 791	300 000	285 466,34	Zmiana planu: Uchwała nr XVIII/313/25 z 24 lipca 2025 r.; Uchwała nr: XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025 r. Zawarto umowę na roboty budowlane związane z rozbudową budynku OSP. Termin wykonania do 19.08.2026 r. Wykonano płytę fundamentową. Zakończono murowanie ścian zewnętrznych. Wykonano przyłącze wodociągowe i drenaż wokół budynku. Trwają pozostałe roboty budowlane.	Kostuchna	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L12/06/X - Kosztokowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy (BO)	Wykonanie ogrodzenia oraz zadaszenia piaskownicy, postawienie tablic do zabaw oraz wykonanie nasadzeń drzew, roślin i trawników dywanowych.	141 500	141 500	134 376,65	Zadanie zakończone i odebrane.	Koszutka	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Gospodarki Mieniem	Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	Wykupy, zamiany nieruchomości, darowizny, pierwokupy, zniesienia współwłasności i inne wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi.	6 000 000	19 295 070	17 477 208,17	W okresie sprawozdawczym zrealizowano: • nabycie udziału w prawie własności nieruchomości poł. przy ul. Teatralnej 6,6a; • nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości poł. przy ul. Kazimierza Wielkiego; • nabycie prawa własności do nieruchomości poł. przy Al. Korfantego 6; • nabycie prawa własności do nieruchomości poł. przy ul. Kossutha 7a; • nabycie prawa własności do nieruchomości poł. przy ul. Kowalskiej; • nabycie prawa własności do nieruchomości poł. przy ul. Kościuszki; • nabycie prawa własności do nieruchomości w rejonie ul. Boya-Żeleńskiego; • nabycie praw do zabudowanej nieruchomości poł. przy ul. Mickiewicza; • nabycie prawa własności do nieruchomości w rejonie ul. Korczaka; • nabycie udziału w prawie własności nieruchomości poł. przy ul. Morawa; • nabycie prawa własności do nieruchomości poł. przy ul. Szwana i ul. Witosza; • nabycie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości poł. przy ul. Mysłowickiej; • nabycie prawa własności do nieruchomości poł. przy ul. Szopienickiej; • nabycie prawa własności do nieruchomości poł. przy ul. Kijowskiej; • nabycie prawa własności do nieruchomości poł. przy ul. Leszczy w Mikołowie; • nabycie prawa własności do nieruchomości poł. przy ul. Wojska Polskiego; • nabycie prawa własności do nieruchomości poł. przy ul. Zawilców; • nabycie prawa własności do nieruchomości poł. przy ul. Piwonii; • uregulowanie podatku VAT w związku z ustanowieniem służebności przesyłu dla podstacji trakcyjnej wraz z prawem dojazdu na nieruchomościach w rejonie ul. Grundmanna; • nabycie prawa własności do nieruchomości poł. przy ul. Świderskiego; • opłaty notarialne i sądowe.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Budynków i Dróg	Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	Zapłata podatku VAT. Wniesienie aportem nieruchomości położonych w Katowickiej Strefie Kultury pod budowę parkingu kubaturowego.	70 840	73 469	0,00	Brak wydatków w okresie sprawozdawczym. Zapłatę podatku VAT zaplanowano w 2026 roku.	Bogucice	J
Wydział Budynków i Dróg	Budownictwo mieszkaniowe - rozliczenie inwestycji przy Al. Korfanteo 179a w Katowicach	Zwrot do BGK niewykorzystanej kwoty z Funduszu Dopłat pozyskanej dla inwestycji przy al. Korfanteo 179a w Katowicach wynikającej z rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.	0	2 928 269	0,00	Brak wydatków w okresie sprawozdawczym. Zwrot niewykorzystanej kwoty przesunięto na rok 2026.	Wełnowiec - Józefowiec	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Skłodowskiej 42	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji c.o., kompleksowej modernizacji klatki schodowej wraz z instalacjami.	300 000	300 000	145 140,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia 11.05.2026 r. Trwają prace projektowe. Kwota 118 080 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Francuska 80	Kompleksowa modernizacja klatki schodowej i korytarzy, modernizacja windy, naprawa części dachu i likwidacja podziemnych pomieszczeń składu opału. W budynku szkoły prace zaplanowano ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu. Wymiana kanalizacji zewnętrznej, przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej oraz wykonanie miejsc postojowych.	4 500 000	5 050 000	5 033 586,22	Zakończono roboty budowlane.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Gliwicka 4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku, likwidacja niskiej emisji, wzmocnienie i naprawa stropów, remont dachu oraz przebudowa lokali mieszkalnych, klatek schodowych, strychu, piwnic i zagospodarowanie podwórza.	713 000	122 830	110 932,46	Zakończono roboty budowlane.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Plebiscytowa 23	Opracowanie dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji klatki schodowej, remontu dachu i elewacji z wymiana stolarki, c.o. i ociepleniem.	200 000	95 000	0,00	W wyniku trwającej procedury przetargowej w dniu 11.09.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 11.04.2026 r. Trwają prace projektowe.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Drzymały 8	Opracowanie dokumentacji dot. wymiany stropów nad ostatnią kondygnacją w budynku.	100 000	100 000	0,00	Prace projektowe zaplanowano na 2026 r.	Śródmieście	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1	Rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących renowację elewacji frontowej, ocieplenie elewacji tylnej, kompleksowy remont klatki schodowej i dachu oraz przebudowę lokalu mieszkalnego niezasiedlonego wraz z likwidacją niskiej emisji.	3 000 000	400 000	0,00	Projektant został zobowiązany do uzupełnienia i poprawy projektu budowlanego zgodnie z uwagami wniesionymi przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 6/ ul. Teatralna 9	Kompleksowa modernizacja dwóch klatek schodowych od strony ul. Teatralnej wraz z wymianą instalacji gazowej i instalacji elektrycznych, odtworzenie polichromii oraz ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji.	1 590 000	1 290 000	923 053,24	Rozpoczęto realizację prac budowlanych z terminem zakończenia do 30.11.2025 r. Termin został przedłużony ze względu na wykonanie koniecznych robót dodatkowych. Trwa realizacja robót budowlanych.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych	Ul. Zamenhofska 30-30d, 32-32d, 34-34d - wykonanie robót dodatkowych nie uwzględnionych w projekcie zadania.	0	108 000	89 543,65	Zmiana planu: Uchwała nr XIII/237/25 z 27 marca 2025 r.; Uchwała nr XV/283/25 z 29 maja 2025 r. Zadanie zakończono i odebrano.	Szopienice - Burowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33 / ul. 3 - go Maja 27 w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z likwidacją niskiej emisji, przebudową, dostosowaniem do osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż., nadbudową w celu adaptacji strychu na lokale mieszkalne.	250 000	200 000	161 051,28	Zmiana planu: Uchwała nr: XV/283/25 z 29 maja 2025 r. W wyniku trwającej procedury przetargowej w dniu 04.03.2025r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 04.01.2026r. Trwają prace projektowe. Kwota 161 051,28 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących wymianę źródeł ciepła, termomodernizację, wymianę stolarki okiennej, rekonstrukcję klatki schodowej, przebudowę lokalu nr 9, w tym wykonanie łazienki w lokalu, modernizację instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej.	500 000	500 000	0,00	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa została opracowana przez GZM w ramach Programu ELENA. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2026 rok.	Szopienice - Burowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	Rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8 z przebudową i zagospodarowaniem otoczenia, likwidacją niskiej emisji oraz budową SWC wraz z instalacją c.o.	5 349 304	0	0,00	Zadanie przeniesiono do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.	Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		800 000	0	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	Rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8 z przebudową i zagospodarowaniem otoczenia, likwidacją niskiej emisji oraz budową SWC wraz z instalacją c.o.	0	3 997 906	3 524 808,90	Zmiana planu: Uchwała nr: XX/348/25 z 25 września 2025 r. Trwa realizacja robót budowlanych na budynkach nr 6 i 8 z zakresu docieplenia ścian fundamentowych. Wykonano prace rozbiórkowe, demontaż starych przewodów instalacji elektrycznych, wpięcie do sieci instalacji deszczowej w pasie drogowym. Podpisano umowę na realizację nadzorów autorskich.	Szopienice - Burowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 w Katowicach	Rozpoczęcie etapu II termomodernizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Plebiscytowej 37 wraz z zagospodarowaniem podwórza.	3 000 000	3 000 000	28 991,10	W okresie sprawozdawczym zapłacono za ostatni etap wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych w związku z brakiem ogłoszonego konkursu na dofinansowanie projektu oraz niewystarczającymi środkami własnymi ujętymi w planie.	Śródmieście	UE/WPI
			576 750	576 750	0,00			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	Zakończenie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego, rozbiórki oficyny tylnej nr 14a oraz zagospodarowania podwórza.	22 760	130 000	105 458,00	Zmiana planu: Uchwała nr XII/217/25 z 6 marca 2025 r.; Uchwała nr XV/283/25 z 29 maja 2025 r. W dniu 14.03.2025r dokonano odbioru technicznego dokumentacji Etapu I natomiast Etapu II w dniu 18.07.2025 r. Nastąpiło rozliczenie za opracowaną dokumentację. W dniu 07.01.2026 r. wydana została decyzja o pozwoleniu budowlanym.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	Realizacja robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 z przebudową, nadbudową, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	3 200 000	3 200 000	0,00	Nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych w związku z brakiem ogłoszonego konkursu na dofinansowanie projektu oraz niewystarczającymi środkami własnymi ujętymi w planie.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 136 437	1 136 437	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13, 13a w Katowicach	Realizacja robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13, 13a z przebudową, nadbudową, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	3 000 000	3 700 000	1 255 225,96	Zrealizowano roboty rozbiórkowe, roboty fundamentowe w tym fundament szybu windy oraz warstwy podposadzkowe na gruncie; rozpoczęto montaż nowych stropów, montaż nadproży okiennych i roboty murowe; wykonano żelbetowe biegi schodowe; zamontowano stolarkę okienną.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		700 000	700 000	0,00			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a i ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b w Katowicach	Rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b z przebudową i zagospodarowaniem otoczenia, likwidacją niskiej emisji oraz budową SWC wraz z instalacją c.o.	4 500 000	0	0,00	Zadanie przeniesione do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.	Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		900 000	0	0,00			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b w Katowicach	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie audytu remontowego dla zadania.	0	333 200	237 390,00	Zmiana planu: Uchwała nr XXII/387/25 z 20 listopada 2025 r. Wykonana została dokumentacja techniczna do zadania. Odebrano audyt remontowy dla zadania.	Szopienice - Burowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 49	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji obejmującej kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	200 000	70 000	59 040,00	Zmiana planu: Uchwała nr XVII/304/25 z 26 czerwca 2025 r. W wyniku trwającej procedury przetargowej w dniu 08.07.2025r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 08.05.2026 r. Trwają prace projektowe. Kwota 59 040,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Bogucice	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach	Rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 wraz z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	1 000 000	34 686	34 686,00	Zapłacono za ostatni etap opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego.	Bogucice	UE/WPI
	w tym środki UE:		300 000	0	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach	Rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a wraz z rekonstrukcją klatek schodowych, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	1 000 000	1 000 000	0,00	Nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych w związku z brakiem ogłoszonego konkursu na dofinansowanie projektu oraz niewystarczającymi środkami własnymi ujętymi w planie.	Bogucice	UE/WPI
	w tym środki UE:		300 000	300 000	0,00			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 64 w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z przebudową i likwidacją niskiej emisji.	180 000	152 000	102 532,80	Zmiana planu: Uchwała nr XV/283/25 z 29 maja 2025 r. W wyniku trwającej procedury przetargowej w dniu 02.04.2025 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, likwidację niskiej emisji, wykonanie instalacji c.o. i ciepłej wody oraz modernizację klatki schodowej i dachu. Opracowanie dokumentacji podzielone jest na trzy etapy. Dokumentacja Etapu I została opracowana i w dniu 01.09.2025 r. dokonano jej odbioru technicznego oraz nastąpiła zapłata za tę część dokumentacji. Realizowane są prace projektowe Etapu II i III. Kwota 79 900,80 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Bogucice	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach	Rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 wraz z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	1 500 000	1 500 000	0,00	Nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych w związku z brakiem ogłoszonego konkursu na dofinansowanie projektu oraz niewystarczającymi środkami własnymi ujętymi w planie.	Bogucice	UE/WPI
	w tym środki UE:		500 000	500 000	0,00			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z likwidacją niskiej emisji.	560 000	244 155	76 260,00	Zmiana planu: Uchwała nr XII/217/25 z 6 marca 2025 r. W wyniku trwającej procedury przetargowej została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia do 05.06.2026r. Kwota 39 360,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Śródmieście	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach	Rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rekonstrukcją klatki schodowej i zagospodarowaniem otoczenia.	1 300 000	1 607 875	1 400 998,74	Zmiana planu: Uchwała nr XX/348/25 z 25 września 2025 r. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 27.02.2026 r. Kwota 468 766,30 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Ligota - Panewniki	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 15	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację, wymianę stolarki okiennej oraz modernizację istniejącej instalacji c.o.	300 000	300 000	0,00	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa została opracowana przez GZM w ramach Programu ELENA. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2026 rok.	Koszutka	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 18	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację, wymianę stolarki okiennej oraz modernizację istniejącej instalacji c.o.	300 000	300 000	0,00	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa została opracowana przez GZM w ramach Programu ELENA. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2026 rok.	Koszutka	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gen. Jankego 65	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację, wymianę stolarki okiennej, modernizację istniejącej instalacji c.o. oraz rekonstrukcję klatki schodowej.	300 000	300 000	0,00	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa została opracowana przez GZM w ramach Programu ELENA. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2026 rok.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	200 000	50 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr XVII/304/25 z 26 czerwca 2025 r. Rozpoczęcie prac projektowych przesunięto na 2026 r.	Janów - Nikiszowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowej 3	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	200 000	50 000	49 200,00	Zmiana planu: Uchwała nr XVII/304/25 z 26 czerwca 2025 r. W wyniku trwającej procedury przetargowej w dniu 08.07.2025 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem zakończenia do 08.05.2026 r. Trwają prace projektowe. Kwota 49 200,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Bogucice	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Katowic przy Placu Powstańców 8, ul. Wyszyńskiego 15, ul. Wyszyńskiego 18 oraz ul. Gen. Jankego 65. (zapłata trzeciej transzy).	121 475	121 475	7 360,00	Opracowano dokumentację projektową dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Katowic przy Placu Powstańców 8, ul. Wyszyńskiego 15, ul. Wyszyńskiego 18 oraz ul. Gen. Jankego 65. (zapłata ostatniej transzy).	ogólnomiejskie	UE/WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji.	5 000	161 979	0,00	Brak wydatków w okresie sprawozdawczym. Wspólnota mieszkaniowa nie wykonała zaplanowanego remontu elewacji, w ramach którego planowana była wymiana stolarki otworowej.	ogólnomiejskie	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury.	350 000	339 500	300 322,47	Wykonano modernizację chodnika w rejonie budynku przy ul. Korfantego 48, Grażyńskiego 66-74, Gliwickiej 130a-134a.	ogólnomiejskie	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych.	100 000	359 079	261 990,51	Zakończono przebudowę kanalizacji i wykonanie drenażu w budynku przy ul. Kościuszki 17; rozbudowę kanalizacji w budynku przy ul. Plebiscytowej 23, Jankego 65, Dyrekcyjnej 3, 3a.	ogólnomiejskie	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Wypożyczenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach.	500 000	695 000	644 126,71	Wykonano instalacje w lokalach: Ślaska 19A, Ślaska 37, Ślaska 37A, Skłodowskiej 19, Skłodowskiej 23, Koszalińska 20, Koszalińska 34, Koszalińska 36B, Koszalińska 36C, Kołobrzeka 3, Emerytalna 15B, Franciszkańska 16, Zagrody 19, Raciborska 35, Kościuszki 39, Francuska 39. Kwota 80 210,23 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	ogólnomiejskie	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Kompleksowa modernizacja dachów (wymiana, przebudowa).	600 000	442 521	441 933,35	Wykonano modernizację dachu przy ul. Mikołowskiej 11. Kwota 216 443,89 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Montaż i modernizacja instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz instalacji elektrycznych.	100 000	72 650	27 958,71	Wykonano system odmrażania rynien i rur spustowych w budynkach przy ul. Andrzeja 12 i Ligonia 55; instalację domofonową w budynkach przy ul. Gliwickiej 55 i 73.	ogólnomiejskie	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi.	450 000	216 621	212 709,72	Wykonano rekonstrukcje klatek schodowych przy ul. Zamenhofa 30D, Słonimskiego 10, Nowy Świat 4, Mazowieckiej 14.	ogólnomiejskie	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Wyposażenie budynków w instalacje ppoż.	471 800	247 200	128 157,00	Wykonano dokumentację projektową w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku przy ul. Kotlarza 10B.	ogólnomiejskie	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, poczynionych przez najemców lokali użytkowych.	5 000	5 000	0,00	Zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym (najemcy nie występowali z wnioskami o rozliczenie nakładów).	ogólnomiejskie	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Docieplenie stropu w budynku przy ul. Słonimskiego 8.	0	30 000	27 417,40	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Kosztutka	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Zielone dachy na budynkach miejskich.	100 000	100 000	0,00	Brak wydatków w okresie sprawozdawczym. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodów technicznych (opracowane ekspertyzy wykazały brak możliwości wykonania zielonego dachu na budynku przy ulicy Grażyńskiego 5 oraz budynku garażu położonego przy ulicy Wiązowej 7).	ogólnomiejskie	J
Działalność usługowa			104 250 805	30 497 764	27 634 607,21			
zadania gminy			100 142 635	29 632 036	27 066 955,03			
Wydział Kształtowania Środowiska	Prace modernizacyjne przy elewacji kaplicy małej i dużej na cmentarzu przy ul. Murckowskiej	Uzupełnienie brakujących kamieni ozdobnych w okolicy okien, uzupełnienie braków mozaiki, uzupełnienie brakującego kamienia na belkach wystających poniżej elewacji, uzupełnienie lub wymiana uszczelnienia okien, malowanie ram okiennych, wymiana parapetów, montaż brakujących szyb w oknach.	0	76 000	76 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Kształtowania Środowiska	Zakup i montaż pieca kremacyjnego	Zakup i montaż pieca kremacyjnego.	1 000 000	0	0,00	Realizację zadania przeniesiono do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych.	ogólnomiejskie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Rozbudowa spopieliarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego	Rozpoczęcie robót budowlanych.	0	1 270 000	1 270 000,00	Zmiana planu: Uchwała nr XX/348/25 z 25 września 2025 r.; Uchwała nr XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025 r. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w styczniu 2026 r. Kwota 1 270 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego	Opracowanie dokumentacji projektowej.	217 129	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr XVIII/313/25 z 24 lipca 2025 r. Przeniesienie zadania zaplanowanego do sfinansowania środkami własnymi do projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego	Opracowanie dokumentacji projektowej.	0	217 129	11 096,74	Sporządzono Specyfikację Warunków Zamówienia i ogłoszenie o zamówieniu; świadczono usługi inwestora zastępczego.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny	Realizacja robót budowlanych dla I etapu inwestycji.	96 385 313	27 570 511	25 227 763,09	W okresie sprawozdawczym kontynuowano inwentaryzację elementów do rozbiórki oraz prace porządkowe, demontażowe i rozbiórkowe budynków po starej kopalni Wieczorek (budynek 1-8) - etap I; odebrano dokumentację projektową, trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na roboty budowlane - etap II; świadczono usługi inwestora zastępczego.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		33 506 216	11 277 339	10 913 842,96			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	Opracowanie dokumentacji projektowej.	2 540 193	498 396	482 095,20	Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania.	Janów - Nikiszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 993 111	275 385	275 385,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
zadania powiatu			4 108 170	865 728	567 652,18			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	Wykonanie modernizacji infokiosków, doposażenie obiektu (strażnik mocy, UPS).	3 573 335	330 893	296 239,04	Zmiana planu: Uchwała nr XVIII/313/25 z 24 lipca 2025 r.; Uchwała nr: XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025 r. Trwa realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z modernizacją układu zasilania wraz z wymianą automatyki SZR z opcją strażnika mocy i zrzutu mocy przy zadziałaniu SZR w obiekcie MCK w Katowicach. Termin realizacji: do 15.07.2026r. Zakończono postępowanie przetargowe na dostawę, montaż i uruchomienie wielkoformatowego ekranu audiowizualnego (telebimu) w technologii LED w sali wielofunkcyjnej obiektu. Zakończono roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu przewietrzania w 26 salach konferencyjnych w budynku MCK.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Dokończenie budowy instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.	534 835	534 835	271 413,14	Wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz zakupiono tablicę informacyjno - pamiątkową.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		137 431	137 431	72 135,59			
Szkolnictwo wyższe i nauka			3 500 000	2 385 000	1 517 150,00			
zadania gminy			3 500 000	2 385 000	1 517 150,00			
Wydział Edukacji i Sportu	Dotacje celowe dla uczelni na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych	Dotacje celowe dla uczelni na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych.	3 500 000	0	0,00	Środki przeniesiono do Wydziału Edukacji.	ogólnomiejskie	J
Wydział Edukacji	Dotacje celowe dla uczelni na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego AWF Katowice przy ul. Kościuszki 84.	0	300 000	0,00	Uczelnia zaplanowała realizację zadania w 2026 roku.	ogólnomiejskie	J
Wydział Edukacji	Dotacje celowe dla uczelni na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych	Modernizacja auli na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach.	0	200 000	200 000,00	Zadanie zrealizowane przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Przeprowadzono modernizację auli.	ogólnomiejskie	J
Wydział Edukacji	Dotacje celowe dla uczelni na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych	„Pracownia hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej – zakup wyposażenia i remont pomieszczeń” - Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach.	0	1 200 000	1 200 000,00	Zadanie w trakcie realizacji przez Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Kwota 1 132 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Edukacji	Dotacje celowe dla uczelni na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych	„Ocena rozwoju i monitorowanie stanu zdrowia populacji dzieci w Katowicach – zakup trzech urządzeń do oceny składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej” - Śląski Uniwersytet Medyczny.	0	120 000	117 150,00	Zadanie zrealizowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny. Zakupiono 3 sztuki analizatora składu ciała.	ogólnomiejskie	J
Wydział Edukacji	Dotacje celowe dla uczelni na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych	Dotacje celowe dla uczelni na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych.	0	565 000	0,00	Brak wydatków w okresie sprawozdawczym.	ogólnomiejskie	J
Administracja publiczna			15 266 902	16 037 478	13 215 879,28			
zadania gminy			15 266 902	16 037 478	13 215 879,28			
Wydział Administracyjny	Modernizacja systemu kolejkowego	Modernizacja systemu kolejkowego w budynkach urzędu.	289 000	88 680	88 658,40	Zmodernizowano system kolejkowy w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Katowice przy pl. Wolności 12a.	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Wymiana centrali wentylacyjnej w budynku Urzędu Miasta przy pl. Wolności 12a	Wymiana centrali wentylacyjnej w budynku Urzędu Miasta przy pl. Wolności 12a.	0	158 670	158 670,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Modernizacja klimatyzacji w budynku Rynek 1	Modernizacja klimatyzacji w budynku Rynek 1.	0	29 524	29 520,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Wykonanie zabudowy szklanej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Wykonanie zabudowy szklanej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego.	0	22 500	22 127,70	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Modernizacja systemu monitoringu w budynku Urzędu Miasta Rynek 1	Modernizacja systemu monitoringu w budynku Urzędu Miasta Rynek 1.	0	122 500	122 473,56	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Modernizacja dźwigu w budynku Młyńska 4	Modernizacja drzwi szybowych oraz modernizacja drzwi kabinowych dźwigu w budynku Młyńska 4.	0	140 000	138 596,40	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu	0	100 000	72 324,00	Wykonano klimatyzację w budynkach Młyńska 4 i 3 Maja 7.	Śródmieście	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Informatyki	Informatyzacja Urzędu	Zmiany programowe i zakup licencji: REKORD-zmiany programowe niepodlegające zmianom przepisów, zakup licencji REKORD; pozostałe: zakup i instalacja stacji roboczych, zakup: 2 szt. komputerów do przetwarzania informacji niejawnych, ploterów, UPS, przełącznika SAN, przełączników+modernizacja sieci (ul. Rynek 13, ul. 3 Maja 7, ul. Młyńska 4), modernizacja systemu sesyjnego, Access Pointy, kontrolery WiFi, rozbudowa systemu kontroli dostępu, wymiana routerów BGP, rozszerzenie macierzy, serwery HP, Projekt 802.1X, biblioteka LTO, dzierżawa IRU, rozbudowa obecnego środowiska infrastruktury serwerowej i macierzowej UMK, zakup przełącznika dostępowego, rozbudowa sieci oraz wymiana routerów brzegowych.	9 601 450	9 999 152	8 947 331,97	Zmiana planu: Uchwała nr XIII/237/25 z 27 marca 2025 r. Uchwała nr XXII/387/25 z 20 listopada 2025 r. Poniesiono wydatki na modernizację infrastruktury serwerowo-macierzowej, rozbudowę sieci teletransmisyjnej, doposażenie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy oraz wdrożenie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa i zarządzania w UM Katowice. Kwota 2 040 570,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Informatyki	Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	Podłączenie kolejnych jednostek organizacyjnych Miasta Katowice do sieci SilesiaNet.	300 000	300 000	221 400,00	Środki wydatkowano na podłączenie kolejnych jednostek organizacyjnych Miasta Katowice do sieci SilesiaNet; oddanie w nieodwołalne prawo użytkowania Miastu Katowice na zasadach dzierżawy („Dzierżawa IRU”) włókien światłowodowych na okres 5 lat.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Geodezji	Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zakupu świadczenia rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) . Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP w związku z przeniesieniem systemu Kataster WZ na platformę chmurową OCI. Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit. Wykonanie ortofotomapy „true ortho”, NMT, modelu 3D budynków i budowli oraz na zdjęcia ukośne wraz z serwisami do ich prezentacji i wizualizacji.	4 003 722	4 003 722	3 414 777,25	Wydatki obejmują rozwój systemów informacji przestrzennej oraz usług chmurowych Miasta Katowice, w tym: Systemy GIS i dane przestrzenne: Rozbudowę Miejskiego Systemu Zarządzania (MSZ-KIIP), aktualizację modeli 3D, wykonanie specjalistycznych nalotów fotogrametrycznych (LIDAR, zdjęcia ukośne) oraz pozyskanie licencji korporacyjnych ESRI. Infrastrukturę chmurową: Zapewnienie ciągłości i wsparcia dla usług Oracle Cloud Infrastructure (OCI) w modelu PaaS i IaaS. Pozyskiwanie funduszy: Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu uzyskania dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na dalszą cyfryzację e-usług geodezyjnych.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	Aktualizacja warunków technicznych.	10 000	10 000	0,00	Zadanie przesunięto i zaplanowano środki na 2026 rok.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Informatyki	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	Opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.	1 062 730	1 062 730	0,00	Podpisano umowę na świadczenie usług informatycznych doradczych tzw. „Inżyniera Kontraktu” - IK dla projektu. Zgodnie z procedurą zamówień publicznych ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu, jednakże z uwagi na to że złożone oferty przekraczały budżet przeznaczony na projekt przetargi zostały unieważnione. Projekt nie uzyskał dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		903 320	903 320	0,00			
Obrona narodowa			0	2 026 488	2 026 488,00			
zadania zlecone powiatu			0	2 026 488	2 026 488,00			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11	Przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej, prace budowlane związane z przebudową i termomodernizacją części obiektu, prace budowlane związane z rozbiórką części obiektu do tego przeznaczonego.	0	2 026 488	2 026 488,00	Zmiana planu: Uchwała nr XX/348/25 z 25 września 2025 r. Wykonano prace projektowe, nadzory, dokumentację powykonawczą, prace wyburzeniowe, prace przygotowawcze i roboty zewnętrzne.	ogólnomiejskie	WPI
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 703 167	9 583 586	4 594 128,51			
zadania gminy			4 703 167	5 583 586	4 515 716,51			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	Usługi konsultanta oraz rozbudowa infrastruktury macierzowej i serwerowej Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.	940 143	1 820 562	777 470,44	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025 r. Realizacja usług konsultanta KISMiA - nadzorowanie wykonania zadań związanych z włączeniem nowych punktów kamerowych do systemu KISMiA. Zakupiono wieloletnie licencje i wsparcie techniczne oprogramowania i sprzętu. Rozbudowano infrastrukturę serwerową i macierzową. Zakupiono i zamontowano klimatyzator do serwerowni KISMiA w bud.przy ul. Młyńskiej 4a.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)	Instalacja kamer na Placu Wajdy (latarnia oświetleniowa przy wiacie przystankowej) oraz na ul. Katowickiej 14 (latarnia oświetleniowa przy skwerze A. Halotty) oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	206 000	206 000	204 690,72	Zamontowano 2 punkty kamerowe. Zadanie zakończone i odebrane.	Bogucice	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMIA (BO)	Instalacja 2 kamer w rejonie ul. Gen. Le Ronda oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	206 000	206 000	204 690,72	Zamontowano 2 punkty kamerowe. Zadanie zakończone i odebrane.	Dąbrówka Mała	BO/WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)	Instalacja 4 kamer na obwodnicy osiedla Odrodzenia oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	406 000	406 000	403 723,44	Zamontowano 4 punkty kamerowe. Zadanie zakończone i odebrane.	Piotrowice - Ochojec	BO/WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów-Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	Realizacja drugiej części zadania obejmującej instalację 18 kamer w następujących lokalizacjach: 1. Załęże - 4 punkty kamerowe 2. Os. Witosa - 4 punkty kamerowe 3. Załęska Hałda-Brynów cz. zachodnia - 6 punktów kamerowych 4. Os. Tysiąclecia - 4 punkty kamerowe oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	2 180 500	2 180 500	2 172 179,75	Zamontowano 18 punktów kamerowych. Zadanie zakończone i odebrane.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L7/03/XI - Monitoring w Parku Załęskim (BO)	Opracowanie dokumentacji projektowej.	22 000	22 000	22 000,00	Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2026 r.	Załęże	BO/WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	M/14/XI - "BEZPIECZNE MIEJSCE DO ŻYCIA - to projekt nie do pobicia" - rozbudowa monitoringu na terenie trzech dzielnic - Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Witosa i Załęża (BO)	Opracowanie dokumentacji projektowej.	66 000	66 000	66 000,00	Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2026 r.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Rozbudowa monitoringu miejskiego	Podłączenie kolejnych kamer monitoringu miejskiego w miejscach, które narażone są na akty wandalizmu i inne przestępstwa.	676 524	676 524	664 961,44	Zamontowano 13 punktów kamerowych w ustalonych lokalizacjach. Zadanie zrealizowano.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
zadania powiatu			4 000 000	4 000 000	78 412,00			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11	Przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej, prace budowlane związane z przebudową i termomodernizacją części obiektu, prace budowlane związane z rozbiórką części obiektu do tego przeznaczonego.	4 000 000	4 000 000	78 412,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, zaktualizowano i dostosowano dokumentację.	ogólnomiejskie	WPI
Rozliczenia różne			3 000 000	2 343 731	0,00			
zadania gminy			3 000 000	2 343 731	0,00			
Wydział Budżetu Miasta	Rezerwa ogólna budżetu miasta	Rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część majątkowa.	3 000 000	2 343 731	0,00	Rezerwa na zadania majątkowe.	ogólnomiejskie	J
Oświata i wychowanie			68 666 236	68 901 606	28 816 865,94			
zadania gminy			14 769 683	15 893 965	12 789 615,78			
Szkoła Podstawowa nr 66	Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	Modernizacja dwóch sal oraz łazienki dla osób z niepełnosprawnościami oraz zakup schodofażu.	104 569	104 569	103 212,20	Wykonano modernizację dwóch sal oraz łazienki dla osób z niepełnosprawnościami; zakupiono schodofaż.	Osiedle Tysiąclecia	UE/WPI
	w tym środki UE:		70 459	71 222	70 657,30			
Szkoła Podstawowa nr 33	Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	Montaż platformy schodowej do transportu osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich standardowych i elektrycznych.	82 588	82 588	82 500,00	Zakupiono i zamontowano platformę schodową do transportu osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich standardowych i elektrycznych.	Osiedle Witosa	UE/WPI
	w tym środki UE:		70 200	54 212	54 153,00			
Przedszkole nr 72 / Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przy ul. Bielskiej 1 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.	380 000	380 000	0,00	W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi uległo opóźnieniu. Realizacja została przeniesiona na 2026 rok.	Murcki	UE/WPI
	w tym środki UE:		255 000	255 000	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowice-zielona energia - etap I	Środki zaplanowano na zakup tablic informacyjnych (SP nr 21).	0	7 380	1 230,00	Zakończono montaż unijnych tablic informacyjno-pamiątkowych.	Podlesie	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	4 500	750,00			
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	Realizacja robót budowlanych.	2 563 000	2 600 000	37 000,00	Zmiana planu: Uchwała nr XVII/304/25 z 26 czerwca 2025 r. Opracowano dokumentację projektową. Trwa realizacja robót budowlanych.	Giszowiec	WPI
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka	Opracowanie dokumentacji projektowej.	100 000	100 000	36 000,00	Opracowano dokumentację projektową.	Koszutka	WPI
Szkoła Podstawowa nr 58	Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach	Realizacja robót budowlanych.	751 300	751 300	750 992,29	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano instalację wentylacyjną w podbaseniu i w szatniach basenowych wraz z montażem central wentylacyjnych.	Osiedle Tysiąclecia	WPI
Szkoła Podstawowa nr 45	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	Kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ramach programu "Olimpia".	4 676 000	4 513 853	4 509 891,88	Zmiana planu: Uchwała nr XVII/304/25 z 26 czerwca 2025 r. Zadanie zakończone i odebrane.	Szopienice - Burowiec	WPI
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach	Wykonanie zacienienia na nowym placu zabaw.	0	27 695	26 300,00	Zmiana planu: Uchwała nr XIV/263/25 z 28 kwietnia 2025 r. Zamontowano żagle zacienniające na nowowymbudowanym placu zabaw.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	WPI
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	Adaptacja pomieszczeń na cele związane z instalacją węzła ciepłowniczego i/lub węzła ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)	Przygotowanie pomieszczenia technicznego, w którym zostanie zainstalowany węzeł ciepły w Przedszkolu nr 12.	0	15 000	15 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Szkoła Podstawowa nr 22	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 22.	0	55 000	54 993,30	Opracowano kompleksowy projekt budowlany i wykonawczy dotyczący przebudowy i modernizacji kuchni.	Załęże	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Szkoła Podstawowa nr 65	Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - elektrycznych	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w sali komputerowej.	0	56 700	56 700,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebniocka	J
Przedszkole nr 2	Zakup i montaż systemu klimatyzacji w pracowniach lekcyjnych	Zakup i montaż systemu klimatyzacji w salach zajęć w Przedszkolu nr 2.	0	45 000	44 928,76	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Przedszkole nr 46	Modernizacja elewacji	Naprawa i ocieplenie elewacji na ścianie zachodniej budynku przedszkola.	0	120 000	119 548,83	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi	Inwestycje dotyczące kuchni	Modernizacja kuchni.	0	300 981	300 981,00	Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Kwota 265 311,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Osiedle Tysiąclecia	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	Instalacja i rozbudowa systemu alarmowego	Instalacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku przy ul. Zielonogórskiej 23 (ZSP nr 14).	0	11 000	10 480,24	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22	Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni	Roboty budowlane w zakresie modernizacji nawierzchni placu przed wejściem głównym do budynku oraz zjazdu, modernizacji nawierzchni przed wejściem bocznym do budynku oraz ciągów pieszych przy SP nr 27 należących do ZSP22 - ETAP III.	0	285 360	285 360,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22	Inwestycje związane z przebudową zewnętrznych wejść do budynków	Wykonanie krat stalowych, ocynkowanie, malowanie proszkowo, montaż.	0	25 500	25 500,00	Roboty budowlane w trakcie realizacji. Kwota 25 500,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Piotrowice - Ochojec	J
Przedszkole nr 81	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Adaptacja istniejącego tarasu/podcienia na pomieszczenie rewalidacyjne z przeróbką gabinetu księgowej	120 000	61 104	61 103,61	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Przedszkole nr 81	Inwestycje dotyczące łazienek/sanitariatów	Modernizacja łazienki dla personelu na parterze.	0	43 970	43 970,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
Przedszkole nr 81	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Modernizacja obieralni warzyw w piwnicy.	0	14 926	14 926,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Modernizacja kuchni.	2 000 000	1 939 605	1 934 523,67	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
Zespół Szkół i Placówek nr 2	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Modernizacja kuchni.	1 345 000	1 297 800	1 297 800,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęże	J
Zespół Szkół i Placówek nr 2	Budowa i modernizacja boisk szkolnych	Dostawa oraz montaż sprzętu sportowego - bramki do piłki nożnej - 2 szt. oraz słupki do gry w siatkówkę.	0	18 998	18 997,35	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęże	J
Zespół Szkół i Placówek nr 2	Zakup i montaż piłkochwyłów	Zakup i montaż piłkochwyłów.	0	28 202	28 007,10	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęże	J
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	L2/04/XI - Plac zabaw naszych marzeń przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach	Zagospodarowanie terenu po wyłożonym placu zabaw o wymiarach 17m x 26m: zabezpieczenie podłoża poprzez ułożenie mat przerostowych, zamontowanie metalowych urządzeń zabawowych m.in.: zestaw ze ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnią, torem przeszkód, elementy edukacyjne, zestawy sprawnościowe, trampoliny ziemne oraz elementy takie jak ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna.	297 000	297 000	296 999,65	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	L2/05/XI - Plac zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 12 w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	Zaplanowano montaż drewnianego placu zabaw ze zjeżdżalnią, piaskownicą, równoważnią sprężynową, labirynt sensoryczny. W ramach zadania położona zostanie bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa.	242 500	242 500	242 304,60	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	L4/07/XI - Sport to zdrowie - bezpieczne podwórko dla przedszkolaków i mieszkańców Paderewy	Modernizacja przedszkolnego boiska oraz poprawa towarzyszącej infrastruktury.	0	228 800	228 512,19	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkół i Placówek nr 1	L4/02/XI - Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolaków	Budowa boiska wielofunkcyjnego. Zaplanowano: boisko 10 m x 25 m, bramki do piłki mini/nożnej, ręcznej, zestaw koszy do koszykówki.	150 963	148 985	148 985,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO
Przedszkole nr 39	L7/07/XI - Remont i doposażenie załączek szkół i przedszkoli (ZSiP nr 2, SP nr 22, MP nr 26, MP nr 30, MP nr 39)	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw.	0	40 000	40 000,00	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe - plac zabaw.	Załąże	BO
Szkoła Podstawowa nr 59	L9/10/XI - Boisko szkolne na miarę czasów - remont i doposażenie boiska przy SP59	Modernizacja boiska szkolnego.	414 000	318 573	318 573,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Tysiąclecia	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	L10/06/XI - Modernizacja szatni i zaplecza przy sali gimnastycznej - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych i świetlicy w ZSP nr 1 w Katowicach, ul. Sportowa 29	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.	215 000	113 968	113 967,36	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąb	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Inwestycje dotyczące kuchni	Montaż wraz z podłączeniem okapu i wentylatora.	0	13 719	13 718,56	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąb	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	Inwestycje dotyczące instalacji zewnętrznych - wodnokanalizacyjnych	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w związku z obowiązkiem rozdziału ścieków sanitarnych i wód deszczowych.	0	80 000	79 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Szopienice - Burowiec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19	L13/04/XI - Boisko do koszykówki 3x3 na terenie Szkoły Podstawowej nr 40	Budowa boiska do koszykówki 3x3 o poliuretanowej nawierzchni. W ramach projektu przewiduje się także wykonanie modułowej dwurzędowej trybuny z siedziskami, montaż dwóch koszy na śmieci, stojaka na rowery, stołu do tenisa stołowego oraz rozbiorę starej betonowej trybuny. Dodatkowo planuje się zakup i montaż słupków i osiatkowania do gry w siatkówkę na istniejącym boisku wielofunkcyjnym.	375 900	375 900	311 211,39	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Bogucice	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25	L15/01/XI - Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 25	Modernizacja monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Morawa 86 oraz rozbudowa monitoringu w Budynku Miejskiego Przedszkola nr 86 przy ul. Brynicy 50.	42 000	42 000	41 920,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Szopienice - Burowiec	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25	Modernizacja placu zabaw	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 66 (Zestaw Dżungla, huśtawka dwuosobowa, siedzisko płaskie, siedzisko koszykowe, karuzela tarczowa, piaskownica, zadaszenie do piaskownicy).	0	56 580	56 562,17	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Szopienice - Burowiec	J
Szkoła Podstawowa nr 45	L15/09/XI - Dla dzieci, dla uśmiechu, dla wspólnych przygód - plac zabaw przy SP nr 45 w Katowicach	Modernizacja placu zabaw: demontaż starych urządzeń, układanie nowej nawierzchni oraz instalacja nowych urządzeń.	255 981	255 981	254 976,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Szopienice - Burowiec	BO
Szkoła Podstawowa nr 53	L16/04/XI - Szkolna toaleta dla dziewcząt na miarę XXI wieku	Przebudowa sanitariatów dla dziewcząt i personelu szkoły oraz rodziców.	328 832	328 832	327 900,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Janów - Nikiszowiec	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21	L19/08/XI - Bezpieczne i nowoczesne place zabaw w ZSP nr 21 w Katowicach (SP nr 28 w Katowicach i MP nr 84 w Katowicach)	SP 28: wyznaczenie dodatkowego obszaru poszerzającego teren placu zabaw, zlecenie wykonania profesjonalnego placu zabaw. MP 84: wyznaczenie obszaru nowego placu zabaw, zlecenie wykonania profesjonalnego projektu placu zabaw z wykorzystaniem obecnych urządzeń.	325 050	364 895	364 894,78	Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Kwota 337 494,78 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Piotrowice - Ochojec	BO
Przedszkole nr 63	Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - elektrycznych	Modernizacja zasilania budynku przedszkola.	0	32 401	32 400,14	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Janów - Nikiszowiec	J
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - elektrycznych	Dostawa i montaż kompletnego układu do kompensacji mocy biernej.	0	30 000	21 832,50	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23	L12/06/XI - Ścieżka ekologiczna i sensoryczna w ogrodzie przedszkola MP 14	Wykonanie ścieżki ekologicznej i sensorycznej w ogrodzie Przedszkola nr 14 (wykonanie stacji meteorologicznej, odnowienie uli, tablic informacyjnych i donicy kwiatowej, montaż tablic edukacyjnych, ławek i kompostownika).	0	21 000	20 915,67	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 27	Instalacja i rozbudowa systemu alarmowego	Modernizacja instalacji dozoru alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 19.	0	15 000	14 996,54	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Wełnowiec - Józefowiec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 28	Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - elektrycznych	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w sali komputerowej.	0	1 300	0,00	Brak wydatków w okresie sprawozdawczym; zadanie zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 65; po połączeniu jednostek pozostałe środki przeniesiono do ZSP nr 28.	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebniołka	J
zadania powiatu			53 896 553	53 007 641	16 027 250,16			
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby 11 pracowni zawodowych, w tym: pracowni CPT, plastyczno-technicznej, sprzedaży usług reklamowych, fotograficznej, procesów wykończeniowych, rysunku technicznego, grafiki komputerowej i multimedii, 2 pracowni druku cyfrowego małoformatowego, 2 pracowni zarządzania kampanią reklamową oraz 3 pracowni języka obcego zawodowego; wyposażenie pomieszczeń w nowoczesne stanowiska i zestawy dydaktyczne.	6 721 581	6 821 581	6 690 073,36	Zmodernizowano 12 pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych oraz 3 pracownie języka obcego zawodowego oraz zakupiono wyposażenie pracowni zawodowych.	Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		4 834 689	4 326 878	4 210 842,16			
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	Dokończenie prac budowlanych w dwóch pracowniach (malowanie oraz ukończenie instalacji niskoprądowej).	0	46 425	42 894,43	Zakończono adaptację dwóch pracowni.	Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	41 782	38 604,99			
Zespół Szkół Nr 2 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego / Centrum Usług Wspólnych	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy hali warsztatowo - szkoleniowej; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.	4 972 236	4 972 236	3 859 005,19	Wybudowano halę warsztatowo - szkoleniową na potrzeby kształcenia zawodowego; wykonano instalację OZE wraz z pompą ciepła; pełniono usługę inżyniera kontraktu; zakupiono stanowisko do badania pompy odśrodkowej. Pozostałe zakupy związane z wyposażeniem hali zostały przeniesione na 2026 rok.	Murcki	UE/WPI
	w tym środki UE:		4 171 576	3 680 802	2 844 733,81			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 / Centrum Usług Wspólnych	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Wykonanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy nowego skrzydła budynku; modernizacji pracowni zawodowych; utworzenia pracowni do nauki zawodu Technik Elektroniki i Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej oraz pracowni fizycznej i chemicznej wykorzystywanej do nauki zawodu Technik Fotografii i Multimedii; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.	7 922 800	7 922 800	11 140,00	W okresie sprawozdawczym świadczone usługi inżyniera kontraktu. W związku z koniecznością podpisania aneksu z wykonawcą (listopad 2025) realizacja zadania została przesunięta na lata 2026 - 2027.	Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		6 649 380	5 867 100	0,00			
Zespół Szkół nr 7	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Dostosowanie 5 sal lekcyjnych do nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu.	943 000	432 793	341 536,74	Zakończono prace mające na celu dostosowanie sal do nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu oraz wykonano podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.	Załęże	UE/WPI
	w tym środki UE:		848 700	312 668	230 537,47			
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 / Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przy ul. Mikołowskiej 131 w Katowicach. Wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.	1 049 200	1 049 200	0,00	W związku z późnym ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie projektu (listopad 2025) oraz zmianą od 2026 roku realizatora zadania na Wydział Monitorowania Inwestycji realizacja została przesunięta na lata kolejne.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	UE/WPI
	w tym środki UE:		850 000	850 000	0,00			
Zespół Szkół Gastronomicznych / Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przy ul. Roździeńskiej 25 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.	1 686 100	0	0,00	W związku z połączeniem szkół środki przeniesiono do nowej jednostki.	Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		923 185	0	0,00			
Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego / Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przy ul. Roździeńskiej 25 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.	0	1 686 100	0,00	W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich, wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi uległo opóźnieniu. Realizacja została przeniesiona na 2026 rok.	Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	923 185	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Modernizacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego	Opracowanie dokumentacji projektowej w tym programu funkcjonalno - użytkowego dla przedmiotowego zadania.	0	150 000	86 100,00	Opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla przedmiotowego zadania.	Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	127 500	73 185,00			
Zespołu Szkół Ekonomicznych / Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przy ul. Raciborskiej 3 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.	2 086 100	2 086 100	0,00	W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich, wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi uległo opóźnieniu. Realizacja została przeniesiona na 2026 rok.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 433 185	1 433 185	0,00			
Zespół Szkół Nr 2 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego / Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przy ul. Walerego Goetla 2 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.	1 861 500	1 861 500	0,00	W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich, wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi uległo opóźnieniu. Realizacja została przeniesiona na 2026 rok.	Murcki	UE/WPI
	w tym środki UE:		893 921	893 921	0,00			
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 / Centrum Usług Wspólnych	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Wyburzenie i rozbiórka dotychczasowego budynku sali gimnastycznej i wiaty gospodarczej, porządkowanie terenu, zbrojenie terenu pod nową inwestycję i budowa nowego budynku; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.	12 222 000	12 322 000	0,00	Wybrano wykonawcę, trwały prace projektowe i uzgodnienia formalno - prawne z Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków celem wypracowania kompromisów dot. koncepcji architektonicznej. Realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok.	Żałęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	UE/WPI
	w tym środki UE:		9 927 150	8 834 250	0,00			
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 / Centrum Usług Wspólnych	Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie prac budowlanych. Wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.	7 493 770	7 493 770	0,00	W związku z późnym podpisaniem umowy z wykonawcą (listopad 2025) realizacja zadania została przeniesiona na rok 2026.	Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		6 284 705	5 545 328	0,00			
Zespół Szkół Ekonomicznych	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptację (utworzenie) pracowni hotelarskiej.	255 610	94 575	91 500,00	Zakończono adaptację (utworzenie) pracowni hotelarskiej.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		207 549	85 117	82 350,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	Adaptacja 9 sal do pełnienia funkcji pracowni praktycznej nauki zawodu (technik elektronik, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik fotografii i multimedialnych).	990 013	993 314	956 674,70	Wykonano adaptację 9 sal do pełnienia funkcji pracowni praktycznej nauki zawodu (technik elektronik, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik fotografii i multimedialnych).	Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		891 011	893 982	861 007,23			
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	W pogoni za technologią-nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby	Modernizacja 6 pracowni - pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu na kierunkach technik informatyk, elektryk, automatyk, robotyk, programista. Prace obejmują wymianę posadzki, malowanie ścian i sufitów, montaż żaluzji w oknach, montaż klimatyzacji. Planowana jest również modernizacja instalacji elektrycznej i logicznej jeżeli obecne parametry nie będą wystarczające do podłączenia i funkcjonowania zakupionych pomocy naukowych i elektronarzędzi.	1 285 000	1 265 000	817 099,12	Zmodernizowano 6 pracowni - pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu na kierunkach technik informatyk, elektryk, automatyk, robotyk, programista oraz zakupiono schodolaz gąsienicowy.	Żałęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 138 500	1 138 500	735 389,20			
Zespół Szkół Nr 2 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Z nami zostaniesz zawodowcem	Wykonanie prac adaptacyjnych wraz z wyposażeniem (stoły, krzesła, szafy narzędziowe, stanowiska komputerowe, stanowiska badania turbin wodnych, drony z kamerami termowizyjnymi) dwóch sal lekcyjnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lotniczy oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (przygotowanie przyłączy elektrycznych, malowanie, wykonanie dostosowanych podłóg oraz oświetlenia, montaż stołów elektrotechnicznych, systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną dla osób ze szczególnymi potrzebami).	303 700	387 700	305 813,72	Wykonano adaptację dwóch sal lekcyjnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lotniczy oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, zakupiono system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz niezbędne wyposażenie.	Murcki	UE/WPI
	w tym środki UE:		273 330	348 930	275 232,35			
Zespół Szkół Zawodowych nr 3	Specjaliści przyszłości to MY	Adaptacja 3 pracowni zawodowych wraz z zapleciami (dla zawodu technik elektronik, technik elektryk oraz elektryk) - prace posadzkarskie, demontażowe, porządkowe, malarskie, modernizacja instalacji elektrycznej, zakup i montaż instalacji alarmowej, wymiana drzwi, zakup schodolazu gąsienicowego.	872 756	872 756	544 639,00	Wykonano adaptację trzech pracowni zawodowych wraz z zapleciami dla zawodu technik elektronik, technik elektryk oraz elektryk oraz zakupiono schodolaz gąsienicowy.	Janów - Nikiszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		785 480	785 480	490 175,10			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
IV Liceum Ogólnokształcące	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	Adaptacja sali nr 4 na Centrum Informacji Naukowej, adaptacja Sali 7 na multimedialną pracownię językową i zakup schodolazu gąsienicowego.	122 754	122 754	11 490,00	Zakupiono schodolaz gąsienicowy. Pozostałe środki zaplanowano na adaptację sali nr 4 na Centrum Informacji Naukowej oraz sali nr 7 na Multimedialną Pracownię Językową - realizacja przeniesiona na 2026 rok.	Koszutka	UE/WPI
	w tym środki UE:		104 341	104 341	9 766,50			
Zespół Szkół Nr 2 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Klimatyczne Katowice - adaptują do zmian klimatu	Wykonanie prac budowlanych na terenie ogrodu (montaż oświetlenia, kompostownika, budowa szklarni, systemu nawadniającego), adaptacja i modernizacja sali, zakup wyposażenia.	1 015 500	0	0,00	Wycofanie projektu w związku z brakiem rekomendacji do otrzymania dofinansowania.	Murcki	UE/WPI
	w tym środki UE:		809 455	0	0,00			
Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	Klimatyczne Katowice - adaptują do zmian klimatu	Przygotowanie infrastruktury wokół budynku szkoły tj. retencja wody opadowej, budowa ogrodu deszczowego, stworzenie powierzchni przepuszczalnej w celu ochrony przed powodzią.	1 358 433	0	0,00	Wycofanie projektu w związku z brakiem rekomendacji do otrzymania dofinansowania.	Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 082 807	0	0,00			
Centrum Usług Wspólnych	Budowa nowego obiektu widowiskowo-sportowego przy VII Liceum Ogólnokształcącym	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	150 000	150 000	121 155,00	Zawarto umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy hali na terenie VII LO. Dokumentacja w trakcie opracowania. Kwota 121 155,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Ligota - Panewniki	WPI
VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	Instalacja i rozbudowa monitoringu	Kompleksowa instalacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego zawierającą rejestrator wraz z dyskiem twardym oraz 22 kamery.	0	20 000	19 950,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	Inwestycje dotyczące łazienek/sanitaratów	Inwestycje dotyczące łazienek/sanitaratów.	0	393 536	393 536,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących	Budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej	Modernizacja instalacji hydrantowej.	0	117 500	117 474,09	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	J
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	L1/03/XI - Ćwicz razem z nami. Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej na terenie Śl. TZN w Katowicach wraz z dojazdem	Budowa profesjonalnej siłowni na wolnym powietrzu na terenie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, wraz z odpowiednią drogą dojazdową.	190 000	416 500	416 355,00	Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia do 15.06.2026 r. Kwota 393 600,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Śródmieście	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkół Ekonomicznych	Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń	Adaptacja mieszkania służbowego i szatni na sale zajęć.	0	296 572	296 571,38	Trwają roboty budowlane. Kwota 84 571,38 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Śródmieście	J
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	Modernizacja systemu dzwonków szkolnych	Wymiana instalacji dzwonków szkolnych.	0	30 000	30 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
VI Liceum Ogólnokształcące	Modernizacja dachu wraz z niezbędnymi pracami dot. obróbek blacharskich	Wymiana na nowe dachów poliwęglanowych łącznika z płyt do sali gimnastycznej.	0	70 000	70 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Szopienice - Burowiec	J
Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna	Modernizacja placu zabaw	Modernizacja placu zabaw: nowe nawierzchnie bezpieczne na placu przyszkolnym oraz montaż huśtawki	0	25 000	24 504,54	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
Zespół Szkół nr 1	L3/07/XI - Kotłownia w nowej roli - salki do zajęć wychowania fizycznego	Adaptacja pomieszczeń nieczynnej kotłowni na salę do zajęć fitness.	0	210 000	194 728,34	Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia do 15.06.2026 r. Kwota 135 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Zawodzie	BO
Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni	Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni.	0	85 000	78 256,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	L19/04/XI - Strefa Naszych Marzeń. Modernizacja i rozbudowa strefy sportowej w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych - remont boiska do koszykówki	Modernizacja boiska do koszykówki w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych: wymiana uszkodzonej nawierzchni na nową nawierzchnię wykonaną z poliuretanu, malowanie linii boiska do koszykówki, montaż dwóch koszy do gry w koszykówkę, montaż ławek.	394 500	394 500	288 595,92	Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia do 15.06.2026 r. Kwota 207 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Piotrowice - Ochojec	BO
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Modernizacja instalacji hydrantowej	Budowa i modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej.	0	66 000	65 729,29	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąbrówka Mała	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Edukacji	Zwrot dotacji w związku z niewykorzystaniem środków przy realizacji projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości”	Zwrot dotacji w związku z niewykorzystaniem środków przy realizacji projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości”.	0	3 531	3 530,57	Zrealizowano zwrot środków.	Piotrowice - Ochojec	J
Wydział Edukacji	Zwrot dotacji w związku z nieprawidłowościami przy realizacji projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start”	Zwrot dotacji w związku z nieprawidłowościami przy realizacji projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start”.	0	148 898	148 897,77	Zrealizowano zwrot środków.	Załęże	J
Ochrona zdrowia			12 000 000	16 260 800	16 260 800,00			
zadania gminy			12 000 000	16 260 800	16 260 800,00			
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	Dokapitalizowanie Szpitala Murcki Sp. z o. o. celem modernizacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ramach projektu planowanego do realizacji ze środków KPO (komponent D4.1.1 rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych)”. Zakup i montaż dźwigu osobowego do przewozu pacjentów Przychodni nr 1 przy ul. Mickiewicza 9.	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	Zakupiono aparat RTG Calypso oraz przeprowadzono prace modernizacyjno-adaptacyjne pracowni RTG , dokonano modernizacji pomieszczeń po byłej kuchni z przeznaczeniem na poradnię podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Wykonano audyt energetyczny oraz opracowano wniosek o udzielenie pożyczki ze środków WFOŚiGW, przygotowano wnioski o dofinansowanie ze środków UE oraz KPO w ramach projektów planowanych do realizacji.	Murcki	WPI
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SPZLA w Katowicach "Moja Przychodnia"	Zakup i montaż dźwigu osobowego do przewozu pacjentów Przychodni nr 1 przy ul. Mickiewicza 9.	0	260 800	260 800,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Dokapitalizowanie Spółki Szpital Murcki sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice	Objęcie przez miasto Katowice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Szpital Murcki sp. z o.o.	7 000 000	10 000 000	10 000 000,00	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Murcki sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.	Murcki	J
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Dotacja celowa dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego	Modernizacja/przebudowa pracowni rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Medyków 14.	0	1 000 000	1 000 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Pomoc społeczna			2 246 708	2 381 208	183 029,51			
zadania gminy			0	45 000	43 249,88			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Ocieplenie stropodachu w obiekcie przy ul. Wita Stwosza 7	Ocieplenie stropodachu w obiekcie przy ul. Wita Stwosza 7.	0	45 000	43 249,88	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
zadania własne powiatu			2 246 708	2 336 208	139 779,63			
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	Modernizacja kotłowni	Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą kotłów kondensacyjnych oraz zasobników na ciepłą wodę.	0	89 500	89 480,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa jadłodajni dla osób ubogich w Katowicach	Opracowanie wytycznych technicznych, dokumentacji projektowej oraz budowa jadłodajni dla osób ubogich.	2 246 708	2 246 708	50 299,63	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na protesty części mieszkańców. Wydatki poniesione w roku budżetowym są związane z nadzorem inwestycyjnym pełnionym przez Inwestora Zastępczego.	ogólnomiejskie	WPI
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	31 512	31 512,00			
zadania własne powiatu			0	31 512	31 512,00			
Powiatowy Urząd Pracy	Zakup, dostawa i montaż regałów przesuwanych (mechanicznych) w archiwum Powiatowego Urzędu Pracy	Zakup, dostawa i montaż regałów przesuwanych (mechanicznych) w archiwum.	0	31 512	31 512,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęże	J
Edukacyjna opieka wychowawcza			0	281 793	280 196,31			
zadania własne powiatu			0	281 793	280 196,31			
Zespół Szkół i Placówek nr 1	Inwestycje dotyczące basenów	Wymiana zbiornika buforowego wraz z podejściami i armaturą dla instalacji basenowej w MOS.	0	93 000	91 403,61	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	J
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej – komputerowej	Budowa sieci teleinformatycznej we wszystkich pomieszczeniach poradni.	0	29 926	29 925,90	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Pałac Młodzieży	Zakup wraz montażem i uruchomieniem agregatu chłodząco-grzewczego dla instalacji wentylacyjnej	Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji w oparciu o agregaty typu VRF dla potrzeb wentylacji sali tetralno - kinowej w Pałacu Młodzieży.	0	158 867	158 866,80	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Rodzina			13 354 417	16 396 791	12 214 403,68			
zadania gminy			13 354 417	16 396 791	12 214 403,68			
Wydział Gospodarki Mieniem	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Zakup nieruchomości w budynku przy ul. Kossutha 7b celem utworzenia Oddziału Żłobka Miejskiego.	6 383 371	6 383 371	5 672 344,56	Zakupiono nieruchomość lokalową w budynku przy ul. Kossutha 7b celem utworzenia Oddziału Żłobka Miejskiego oraz poniesiono koszty notarialne i sądowe.	Osiedle Witosza	UE/WPI
	w tym środki UE:		5 177 520	5 177 520	4 600 000,00			
Żłobek Miejski	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Utworzenie dodatkowych 20 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach w tym adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia (ul. Kossutha 7b i ul. Wojciecha 23A).	2 915 203	2 032 217	847 440,28	Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A: przeniesiono część środków do Wydziału Monitorowania Inwestycji celem prawidłowej realizacji projektu. Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Kossutha 7b: zakupiono wyposażenie, dokonano instalacji sieci komputerowej i elektrycznej.	Giszowiec / Osiedle Witosza	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 150 560	432 686	0,00			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Utworzenie dodatkowych 20 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach w tym adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia.	0	1 148 221	906 628,52	Wykonano prace budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń.	Giszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	717 874	687 958,77			
Żłobek Miejski	Przebudowa lub doposażenie istniejących placów zabaw w Oddziałach Żłobka Miejskiego w ramach resortowego programu "Aktywne Place zabaw" 2025	Przebudowa lub doposażenie istniejących w 13 oddziałach Żłobka Miejskiego placów zabaw w ramach Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025.	0	3 782 000	3 379 322,91	Przeprowadzono prace modernizacyjne placów zabaw w 13 oddziałach Żłobka Miejskiego.	Śródmieście / Zawodzie / Osiedle Paderewskiego - Muchowiec / Ligota - Panewniki / Osiedle Tysiąclecia / Wełnowiec - Józefowiec / Koszutka / Dąbrówka Mała / Szopienice - Burowiec / Giszowiec / Kostuchna	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z modernizacją obiektu.	1 069 861	65 000	31 535,06	Zmiana planu: Uchwała nr XIII/237/25 z 27 marca 2025 r.; Uchwała nr: XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025 r. Zmiana dysponenta środków i przejęcie zadania przez Inwestora Zastępczego. Ustalono zakres rzeczowy prac. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Wydatki poniesione w roku budżetowym są związane z nadzorem inwestycyjnym pełnionym przez Inwestora Zastępczego.	Zawodzie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie dostosowania Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23a do wymogów ppoż.	2 985 982	2 985 982	1 377 132,35	Zrealizowano prace związane z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych w żłobku ul. Wojciecha 23a.	Giszowiec	WPI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 522 495	33 065 710	20 584 040,01			
zadania gminy			25 642 495	31 445 220	19 655 086,75			
Wydział Kształtowania Środowiska	Aport infrastruktury sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do Katowickich Wodociągów S.A.	Uregulowanie podatku VAT od przekazywanej aportem sieci kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej (wytworzonej przez miasto Katowice) na rzecz KW S.A.	0	482 655	482 655,00	Uregulowano podatek VAT od przekazywanej aportem sieci kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej (wytworzonej przez miasto Katowice) na rzecz KW S.A.	ogólnomiejskie	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	0	114 115	114 115,00	Opracowano dokumentację projektową dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Katowic przy Placu Powstańców 8, ul. Wyszyńskiego 15, ul. Wyszyńskiego 18 oraz ul. Gen. Jankego 65. (zapłata ostatniej transzy).	ogólnomiejskie	UE/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Doświetlenie przejść dla pieszych	Doświetlenie miejsc niewralgicznych na terenie miasta Katowice pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego - jezdni.	2 000 000	2 000 000	1 999 683,87	Doświetlono przejścia dla pieszych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Katowice.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Wymiana miejskiego oświetlenia na LED	Opracowanie dokumentacji.	200 000	200 000	199 821,05	Opracowano dokumentację projektową.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja wyeksploatowanej infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice	Modernizacja wyeksploatowanej infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice.	200 000	200 000	188 220,06	Zmodernizowano infrastrukturę oświetleniową na ul. Lompy, na terenie Parku Kościuszki, na ul. Chorzowskiej.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L10/08/XI - Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Dębowej 64	Doświetlenie przejścia dla pieszych i oznakowanie go odpowiednimi znakami.	49 000	49 000	48 967,51	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąb	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L21/12/XI - Oświetlenie łącznika ulic Pijarskiej z Bażantów	Montaż 4 latarni na łączniku ulic Pijarskiej z Bażantów.	126 000	126 000	118 747,24	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Kostuchna	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	ZL6/01/V - Rewitalizacja przestrzeni spacerowej pomiędzy dwoma stawami w Ligocie	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	113 000	113 000	103 776,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	ZB
Zakład Zieleni Miejskiej	ZL21/06/V - Naturalne i bezpieczne dojście do łąki i lasu przy ul. Bażantów	Opracowanie projektu w uzgodnieniu z wnioskodawcami oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	46 490	46 490	43 770,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Kostuchna	ZB
Zakład Zieleni Miejskiej	L11/01/XI - Modernizacja chodnika oraz zainstalowanie dwóch lamp oświetleniowych	Opracowanie projektu w uzgodnieniu z wnioskodawcami oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	79 900	79 900	75 696,23	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Wełnowiec - Józefowiec	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L13/10/XI - Doposażenie placu zabaw w Parku Boguckim i naprawa uszkodzonych elementów wyposażenia	Opracowanie projektu w uzgodnieniu z wnioskodawcami oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	150 000	150 000	147 860,10	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Bogucice	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L4/10/XI - Modernizacja schodów między stawem Łąka a stawem Kajakowym	Opracowanie projektu w uzgodnieniu z wnioskodawcami oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	150 000	150 000	146 543,84	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	M/38/XI - Zielone dzielnice, ścieżki rekreacyjno- edukacyjne, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż tras spacerowych	Opracowanie projektu w uzgodnieniu z wnioskodawcami oraz wykonanie nasadzeń wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych.	499 000	499 000	490 418,38	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	Modernizacja Parku w Dąbrówce	Opracowanie dokumentacji projektowej.	150 000	150 000	36 285,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Złożono wniosek aplikacyjny, trwa jego ocena.	Dąbrówka Mała	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Kompleksowa modernizacja placu św. Herberta	Opracowanie dokumentacji projektowej.	150 000	150 000	117 588,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.06.2026 r. Kwota 117 588,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Osiedle Witosa	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Modernizacja placu zabaw w Parku Załęskim	Realizacja robót budowlanych obejmujących budowę placu zabaw.	826 150	826 150	781 387,98	Zadanie zakończone i odebrane.	Załęże	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	L6/04/XI - Modernizacja amfiteatru w Parku Zadole (BO)	Opracowanie dokumentacji projektowej.	75 000	75 000	36 162,00	Opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na trwający sezon koncertowy umowę na realizację zadania podpisano 30.09.2025 r. z terminem realizacji do 26.04.2026 r.	Ligota - Panewniki	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	Przebudowa pomieszczeń nowej szatni pracowniczej przy ul. Wandy 6.	450 000	450 000	400 413,48	Zadanie zakończone i odebrane.	Szopienice - Burowiec	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	Budowa ścieżki od mostku przy ul. Zaopusta do linii kolejowej.	550 000	550 000	418 716,77	Zadanie zakończone i odebrane.	Podlesie	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem oraz rozwojem terenów zieleni w mieście.	150 000	150 000	41 328,00	Opracowano projekt przebudowy Małego Stawu w Parku Kościuszki w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków UE na realizację zadania.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby realizacji przedsięwzięcia w formule "zaprojektuj i wybuduj".	106 987	61 825	58 362,57	Opracowano dokumentację badającą wpływ projektu na przywrócenie więzi hydraulicznej; świadczono usługi inwestora zastępczego.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		67 900	21 022	21 022,00			
Zakład Zieleni Miejskiej	L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy (BO)	Realizacja robót budowlanych.	307 165	307 165	304 154,39	Zadanie zakończone i odebrane.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L17/04/X - Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim (BO)	Realizacja robót budowlanych.	357 232	357 232	348 381,76	Zadanie zakończone i odebrane.	Giszowiec	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L21/14/X - Rewitalizacja łąki przy lesie (BO)	Realizacja robót budowlanych.	165 609	165 609	138 928,25	Zadanie zakończone i odebrane.	Kostuchna	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	M/11/XI - Nowoczesna Toaleta Publiczna w Parku im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów (BO)	Opracowanie dokumentacji projektowej.	50 000	50 000	29 520,00	Opracowano dokumentację projektową.	ogólnomiejskie	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy”	Podjęcie we współpracy z Konsorcjum Akademickim Katowice – Miasto Nauki działań będących efektem uzyskania przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 w obszarze dot. projektu Zielona Strefa Nauki.	300 000	300 000	0,00	Zadanie przesunięto i zaplanowano środki na 2026 rok.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II	Rozliczenie końcowe robót budowlanych.	0	172 000	171 565,46	Zmiana planu: Uchwała nr XIII/237/25 z 27 marca 2025 r. Dokonano przeglądu zieleni, w tym nasadzeń drzew. Wypłata waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy. Zadanie zakończone.	Osiedle Witosa	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Modernizacja miejskiego placu zabaw MDK Koszutka filia Dąb	Opracowanie projektu modernizacji placu zabaw oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	450 000	467 000	466 802,13	Zadanie zakończone i odebrane.	Dąb	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Modernizacja schodów prowadzących od ul. Dębowej do Kościoła św. Jana i Pawła Męczenników	Opracowanie projektu przebudowy schodów oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	120 000	110 000	109 469,95	Zadanie zakończone i odebrane.	Dąb	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Odwodnienie psiego wybiegu na Dolinie 3 Stawów	Opracowanie projektu oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	70 000	51 000	50 934,00	Zadanie zakończone i odebrane.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Modernizacja wybiegu dla psów przy ul. Orkana	Opracowanie projektu modernizacji psiego wybiegu oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	120 000	120 000	115 487,09	Zadanie zakończone i odebrane.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Utworzenie parku kieszonkowego w rejonie mostku na rzece Kłodnica	Pozyskanie decyzji ze strony Wód Polskich w sprawie ustalenia linii brzegowej, opracowanie projektu oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	250 000	250 000	0,00	W związku z brakiem decyzji ze strony Wód Polskich w sprawie ustalenia linii brzegowej realizacja zadania jest wstrzymana.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Budowa parków kieszonkowych	Ustalenie lokalizacji oraz możliwości prawnych i technicznych założenia parków kieszonkowych na wskazanych lokalizacjach, opracowanie projektów oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	700 000	700 000	60 000,00	Ustalono listę lokalizacji na obszarze miasta i uzgodniono zakres działań w kolejnych latach. Przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną terenów.	ogólnomiejskie	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Budowa wybiegu dla psów na Podlesiu	Opracowanie projektu budowy nowego psiego wybiegu oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	250 000	250 000	17 220,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizację robót budowlanych zaplanowano na 2026 rok	Podlesie	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Modernizacja infrastruktury wokół stawu Maroko	Opracowanie projektu modernizacji infrastruktury oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	300 000	289 000	288 668,49	Zadanie zakończone i odebrane.	Osiedle Tysiąclecia	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	Budowa traktu pieszego z Dolnego Tysiąclecia (obok kościoła) w kierunku Auchan	Opracowanie projektu budowy chodnika oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	120 000	161 000	160 890,54	Zadanie zakończone i odebrane.	Osiedle Tysiąclecia	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Bezpieczne przejście nad Rawą w pobliżu SP nr 31	Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami z Wodami Polskimi oraz GDDKiA, wykonanie robót budowlanych.	300 000	300 000	294 892,12	Zadanie zakończone i odebrane.	Zawodzie	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Modernizacja placu zabaw na placu Miast Partnerskich	Opracowanie projektu modernizacji placu zabaw oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	500 000	500 000	499 404,48	Zadanie zakończone i odebrane.	Ligota - Panewniki	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Wykonanie przedseptu - przejścia przez skwer 2 Pułku Pszczyńskiego	Opracowanie projektu budowy chodnika oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	200 000	132 000	113 281,00	Zadanie zakończone i odebrane.	Kostuchna	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Przebudowa schodów na głównej alei w Parku Kościuszki	Wyłonienie wykonawcy projektu oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	100 000	100 000	0,00	Z uwagi na brak uzyskania uzgodnień w 2025 roku z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków realizacja zadania przesunięta na rok 2026.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnioła	J
Wydział Klimatu i Energii	System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS - etap II	Podłączenie nowych budynków do systemu w celu ich monitorowania i sterowania. Szacowana ilość ok. 20 budynków. Rozbudowa systemu o nowe moduły i funkcjonalności w zakresie księgowości energetycznej oraz technicznej bazy inwentaryzacyjnej budynków wraz z wykonaniem inwentaryzacji. Integracja z systemami dostawców mediów w zakresie ciepła systemowego, energii elektrycznej i wody. Dopełnienie w budynkowej aparaturę kontrolno-pomiarową.	500 000	500 000	0,00	Zadanie przesunięto i zaplanowano środki na 2026 rok.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Klimatu i Energii	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	Po podpisaniu stosownych umów o udzielenie dotacji pomiędzy Miastem Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM), Wykonawca wybrany przez GZM wymieni źródła ciepła na ekologiczne oraz wykona wszystkie założone prace termomodernizacyjne we wszystkich (tj. 25) budynkach zakwalifikowanych do programu.	1 502 849	46 684	46 683,78	Zmiana planu: Uchwała nr XVIII/313/25 z 24 lipca 2025 r. Prowadzone były prace budowlane w 10 budynkach zarządzanych przez KZGM, znajdujących się przy ulicy Gen. Le Ronda w Katowicach. Zaplanowano prace uzupełniające na 2026 rok.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Kształtowania Środowiska	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	Zmiana systemu ogrzewania w 471 lokalach mieszkalnych oraz zainstalowanie 70 szt. odnawialnych źródeł energii.	5 130 000	10 922 507	6 259 099,00	Zmiana planu: Uchwała nr XIII/237/25 z 27 marca 2025 r.; Uchwała nr XVII/304/25 z 26 czerwca 2025 r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 636 lokalach mieszkalnych (425 ogrzewanie gazowe, 71 ogrzewanie elektryczne, 74 sieć zdalaczynna, 26 pomp ciepła, 40 kotłów na pellet). Udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 37 lokalach mieszkalnych (2 kolektory słoneczne, 11 ogniw fotowoltaicznych, 24 rekuperatory).	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej i robót towarzyszących dla siedmiu obiektów w lokalizacji: Urząd Miasta Katowice - ul. Młyńska 4, Katowickie Cmentarze Komunalne, Dom Kultury Bogucice-Zawodzie, Łodowisko Jantor II, Powiatowy Urząd Pracy, MOSiR Słowian, MOSiR Szopienice. Rozpoczęcie robót budowlanych.	3 505 815	1 894 468	1 354 211,58	Urząd Miasta Katowice - ul. Młyńska 4 - trwa postępowanie na wykonanie usług projektowych oraz robót budowlanych; Katowickie Cmentarze Komunalne - trwa postępowanie na wykonanie usług projektowych oraz robót budowlanych; Dom Kultury Bogucice-Zawodzie - wykonano zakres rzeczowy zadania; Łodowisko Jantor II - trwa postępowanie na wykonanie usług projektowych oraz robót budowlanych; Powiatowy Urząd Pracy - trwa postępowanie na wykonanie usług projektowych oraz robót budowlanych; MOSiR Słowian - wykonano zakres rzeczowy zadania; MOSiR Szopienice - wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście / Zawodzie / Załęże / Bogucice / Janów - Nikiszowiec / Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		767 585	295 728	228 773,45			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej i robót towarzyszących dla trzech obiektów w lokalizacji: budynek Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego, budynek Urzędu Stanu Cywilnego oraz budynek MDK Szopienice-Giszowiec.	425 955	30 000	6 227,39	W okresie sprawozdawczym pełniono usługi inwestora zastępczego.	Śródmieście / Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		152 006	0	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej i robót towarzyszących.	0	68 000	57 195,00	W okresie sprawozdawczym opracowano programy funkcjonalno - użytkowe dla 15 obiektów użyteczności publicznej w Katowicach - budynków placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice.	Śródmieście / Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia / Załęże / Os. Witosa / Os. Tysiąclecia / Ligota - Panewniki / Kostuchna / Bogucice	UE/WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	"Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców"	Udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 25 instalacji fotowoltaicznych, 25 pomp ciepła, 25 magazynów energii cieplnej i 5 magazynów energii elektrycznej. Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-ekologicznej dla mieszkańców, promocja projektu, weryfikacja techniczna budynków, nadzór nad prawidłową realizacją oraz odbiory instalacji OZE.	1 773 196	1 641 141	0,00	Brak wydatków w okresie sprawozdawczym. Zaden z 35 Grantobiorców posiadających umowę o powierzenie grantu nie rozliczył inwestycji (termin rozliczenia inwestycji dla mieszkańca wynosi 120 dni roboczych od dnia podpisania umowy). Umowy z mieszkańcami zaczęto zawierać pod koniec III kwartału 2025 r.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 574 520	1 473 498	0,00			
Wydział Kształtowania Środowiska	Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	Zakup i montaż pomp wraz z armaturą dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Winklera, ul. Grundmanna, ul. Chorzowska-Dąb, ul. Bocheńskiego.	129 150	165 782	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Zadanie w trakcie realizacji, zaplanowano środki na 2026 rok.	Załęże / Śródmieście / Dąb	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w budynkach mieszkalnych	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu z budynków mieszkalnych.	0	50 000	30 832,00	Udzielono dotacji na usunięcie azbestu w 3 budynkach.	ogólnomiejskie	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	47 000	47 000	0,00	Trwają postępowania odszkodowawcze.	Kostuchna	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	5 000	25 900	21 261,00	Zmiana planu: Uchwała nr XVII/304/25 z 26 czerwca 2025 r. Uregulowano należność zgodnie z podpisaną umową w zakresie waloryzacji umowy na roboty budowlane.	Szopienice - Burowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oświetlenia miejskiego oraz budynków użyteczności publicznej w Katowicach	Rozpoczęcie prac projektowych.	164 492	164 492	746,52	Przeniesienie zadania zaplanowanego do sfinansowania środkami własnymi do projektów współfinansowanych z funduszy unijnych wraz ze zmianą nazwy zadania: „Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice”. Wydatki poniesione w roku budżetowym są związane z nadzorem inwestycyjnym pełnionym przez Inwestora Zastępczego.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	1 000 000	3 756 600	2 640 595,34	Zmiana planu: Uchwała nr XVII/304/25 z 26 czerwca 2025 r. Uregulowano należność zgodnie z podpisaną umową w zakresie waloryzacji umowy na roboty budowlane.	Janów - Nikiszowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa “Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach”	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie prac projektowych dla III etapu zagospodarowania.	727 505	727 505	18 117,40	Trwa wypracowanie zakresu rzeczowego przyszłych prac projektowych z uwzględnieniem dotychczasowo zrealizowanej infrastruktury. Wydatki poniesione w roku budżetowym są związane z przygotowaniem zadania do następnego etapu realizacji przez Inwestora Zastępczego.	Szopienice - Burowiec	WPI
zadania powiatu			880 000	1 620 490	928 953,26			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja wyeksploatowanej infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice	Modernizacja wyeksploatowanej infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice.	300 000	300 000	290 571,26	Zmodernizowano infrastrukturę oświetleniową w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Katowice.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Kształtowania Środowiska	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	Zmiana systemu ogrzewania w 40 budynkach mieszkalnych oraz zainstalowanie 30 szt. odnawialnych źródeł energii.	580 000	1 320 490	638 382,00	Zmiana planu: Uchwała nr XIII/237/25 z 27 marca 2025 r.; Uchwała nr: XVII/304/25 z 26 czerwca 2025 r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 56 budynkach mieszkalnych (36 ogrzewanie gazowe, 3 pompy ciepła, 17 kotłów na pellet). Udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 14 budynkach mieszkalnych (5 ogniw fotowoltaicznych, 1 kolektor słoneczny, 7 pomp ciepła, 1 rekuperator).	ogólnomiejskie	WPI
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			39 090 596	26 650 780	22 567 574,81			
zadania gminy			15 279 937	14 730 058	13 907 906,97			
Zakład Zieleni Miejskiej	Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	Realizacja robót budowlanych.	1 041 034	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr XIII/237/25 z 27 marca 2025 r. W związku wycofaniem się wybranego oferenta z podpisania umowy utracono możliwość wykorzystania środków z RPOZ. Zadanie w zmienionym zakresie zrealizowano ze środków bieżących.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebniocka	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Renowacja 6 zabytkowych podstacji elektrycznych w obrębie osiedla Giszowiec w Katowicach	Zakup i montaż tablic informacyjnych obligatoryjnych dla projektu.	0	5 000	0,00	Otrzymano wstępną promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakup i montaż tablic informacyjnych obligatoryjnych dla projektu.	Giszowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	Kontynuacja robót budowlanych związanych z restauracją drewnianego kościoła.	8 890 542	9 256 542	9 191 202,70	Zmiana planu: Uchwała nr XIII/237/25 z 27 marca 2025 r.; Uchwała nr XVIII/313/25 z 24 lipca 2025 r.; Uchwała nr XX/348/25 z 25 września 2025 r. Prace restauracyjne kościoła zrealizowano. Trwa realizacja umowy na dostawę i montaż organów. Kwota 123 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebniocka	WPI
Biuro Konserwatora Zabytków	Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	Kontynuacja prac budowlano-konserwatorskich.	249 662	249 662	249 661,87	Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – zadanie zrealizowane w całości.	Śródmieście	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Biuro Konserwatora Zabytków	Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	Kontynuacja prac budowlano-konserwatorskich.	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach – zaplanowany etap zadania zrealizowany w całości.	Śródmieście	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Wykonanie nowych miejsc pamięci na terenach miejskich	Wykonanie upamiętnienia Erwina Sówki na terenie Galerii Artystycznej na pl. Grunwaldzkim w Katowicach.	0	90 000	89 987,99	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Realizacja pierwszego wyposażenia obiektu w zakresie dostawy sceny mobilnej.	1 069 861	1 379 861	1 033 457,91	Zmiana planu: Uchwała nr XIII/237/25 z 27 marca 2025 r.; Uchwała nr XVIII/313/25 z 24 lipca 2025 r.; Uchwała nr: XX/348/25 z 25 września 2025 r. Zrealizowano umowy na wyposażenie obiektu w tym: dostawę oraz montaż sceny mobilnej wraz z elementami nagłośnienia i oświetlenia, dostawę i montaż pętli indukcyjnych. Zadanie zakończono.	Osiedle Witosa	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowice - zielona energia - etap I	Zakup tablic informacyjnych (MDK Witosa).	0	7 380	1 230,00	Zakończono montaż unijnych tablic informacyjno-pamiątkowych.	Osiedle Witosa	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	4 500	750,00			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	234 299	234 299	10 905,04	Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki poniesione w roku budżetowym są związane z nadzorem inwestycyjnym pełnionym przez Inwestora Zastępczego. Zaplanowano środki na 2026 rok.	Koszutka	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	154 060	11 000	9 388,04	Zmiana planu: Uchwała nr XVIII/314/25 z dnia 24.07.2025 r. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki poniesione w roku budżetowym są związane z nadzorem inwestycyjnym pełnionym przez Inwestora Zastępczego. Zaplanowano środki na 2026 rok.	Zawodzie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Nowa siedziba Domu Kultury w Murckach	Przeprowadzenie inwentaryzacji, opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu oraz koncepcji.	160 479	160 479	40 262,01	Opracowano inwentaryzację architektoniczno-konstrukcyjną i instalacyjną budynku przy ul. Wojtalewicza 2a oraz ekspertyzę stanu technicznego obiektu. Trwały prace nad zakresem rzeczowym zadania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2026 rok.	Murcki	WPI
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	M/35/XI Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci	Wyrównanie oraz utwardzenie terenu, położenie asfaltu, naniesienie elementów graficznych symulujących jezdnię tj. przejście dla pieszych, linie przerywane oraz ciągle, zamontowanie znaków drogowych pionowych.	162 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr XX/348/25 z 25 września 2025 r. Zadanie przeniesiono do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych.	ogólnomiejskie	BO
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci (BO)	Wyrównanie oraz utwardzenie terenu, położenie asfaltu, naniesienie elementów graficznych symulujących jezdnię tj. przejście dla pieszych, linie przerywane oraz ciągle, zamontowanie znaków drogowych pionowych.	0	17 835	17 835,00	Zmiana planu: Uchwała nr XX/348/25 z 25 września 2025 r. Wykonano projekt budowy miasteczka ruchu drogowego dla dzieci.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	Modernizacja systemu antywłamaniowego w budynku przy ul. Hallera	Modernizacja systemu antywłamaniowego w budynku przy ul. Hallera - system alarmowy.	35 000	35 000	29 256,21	Zmodernizowano system antywłamaniowy w budynku przy ul. Hallera.	Szopienice - Burowiec	J
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, wykonanie obudowy zaworu głównego ppoż. oraz wykonanie inwestycji	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, wykonanie obudowy zaworu głównego ppoż. oraz wykonanie inwestycji.	60 000	60 000	59 293,17	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Bogucice	J
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Ligota")	Modernizacja stolarki okiennej oraz drzwiowej od strony parkingu	Modernizacja stolarki okiennej oraz drzwiowej od strony parkingu.	60 000	60 000	60 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L3/08/XI Weź książkę, zostaw książkę - zawodzkańskie biblioteczki bookcrossingowe	Projekt, wykonanie i montaż biblioteczki.	13 000	13 000	13 000,00	Zrealizowano montaż biblioteczki plenerowej w dzielnicy Zawodzie	Zawodzie	BO
Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	Modernizacja sygnalizacji pożaru ul. Szafranka 9	Modernizacja sygnalizacji pożaru ul. Szafranka 9.	100 000	100 000	64 695,66	Zmodernizowano sygnalizację pożaru przy ul. Szafranka 9.	Śródmieście	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	Montaż systemów klimatyzacji - pomieszczenia biurowe i magazynowe	Montaż systemów klimatyzacji - pomieszczenia biurowe i magazynowe.	50 000	50 000	37 731,37	Wykonano montaż systemów klimatyzacji - pomieszczenia biurowe i magazynowe.	Śródmieście	J
zadania powiatu			23 810 659	11 920 722	8 659 667,84			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	5 017 646	1 129 646	1 051 889,45	Zmiana planu: Uchwała nr XV/283/25 z 29 maja 2025 r. Trwają prace związane z wykonaniem wystawy. Wykonano projekt wykonawczy wystawy. Zatwierdzono scenariusze dla poszczególnych stanowisk.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnioka	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutowskiemu na cele kulturalne	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie prac projektowych.	80 000	80 000	0,00	Zadanie przesunięto i zaplanowano środki na 2026 rok. Trwa wypracowanie zakresu rzeczowego zadania.	Szopienice - Burowiec	WPI
Wydział Kultury (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia)	Modernizacja systemu BMS	Modernizacja systemu BMS.	165 000	132 000	132 000,00	Zmodernizowano system BMS w budynku NOSPR.	ogólnomiejskie	J
Wydział Kultury (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia)	Modernizacja sterowania oświetleniem	Modernizacja sterowania oświetleniem.	130 000	107 542	107 542,00	Zmodernizowano sterowanie oświetleniem w budynku NOSPR.	ogólnomiejskie	J
Wydział Kultury (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia)	Modernizacja części oświetlenia sali kameralnej	Modernizacja części oświetlenia sali kameralnej.	0	276 423	276 423,00	Zmodernizowano część oświetlenia sali kameralnej w NOSPR.	ogólnomiejskie	J
Wydział Kultury (Galeria Sztuki Współczesnej BWA)	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA pod kątem usprawnienia jego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb użytkowników ze szczególnymi potrzebami.	105 000	105 000	104 564,10	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Wydział Kultury (Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)	Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni "Wujek" na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Etap II	Opracowanie PFU dla projektu, którego celem jest adaptacja budynków historycznych kopalni Wujek na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności (zadanie realizowane przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności).	0	50 000	50 000,00	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowice - zielona energia - etap I	Zakup tablic informacyjnych (Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara").	0	7 380	430,50	Zakończono montaż unijnych tablic informacyjno-pamiątkowych.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnioła	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	4 500	262,50			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie obiektu głównego Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki.	18 313 013	10 032 731	6 936 818,79	Rozpoczęto roboty budowlane; ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie wystawy stałej Centrum Himalaizmu.	Bogucice	UE/WPI
	w tym środki UE:		6 402 902	2 960 822	1 731 369,35			
Kultura fizyczna			75 408 163	82 356 949	78 971 916,91			
zadania gminy			75 408 163	82 356 949	78 971 916,91			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydana decyzją administracyjną. Wykonanie modernizacji systemu nawadniania boiska.	2 000 640	837 130	415 967,66	Zmiana planu: Uchwała nr XVII/304/25 z 26 czerwca 2025 r. Dokonano odbioru przedmiotu umowy - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z przebudową systemu drenażu budynku i boiska do baseball-a. Dokonano przeglądu nasadzeń po dokonanych wymianach/poprawkach.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa dwóch basenów miejskich w Katowicach	Przeprowadzenie konkursów architektonicznych i rozpoczęcie prac projektowych.	1 069 861	1 069 861	174 671,95	W ramach poniesionych wydatków zrealizowano usługi projektowe, wykonano badania geotechniczne pod realizację zadania, Inwestor Zastępczy pełnił nadzór inwestycyjny. Opracowano PFU na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Boya-Żeleńskiego. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	Kontynuacja robót wykończeniowych w pomieszczeniach obiektu kompleksu sportowego. Rozliczenie końcowe podstawowych robót budowlanych. Dostawa pierwszego wyposażenia.	55 739 745	57 041 843	56 431 373,51	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025 r.; Uchwała nr: XX/348/25 z 25 września 2025 r.; Uchwała nr: XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025 r. Zakończono odbiór robót budowlanych związanych z wykończeniem i wyposażeniem stref komercyjnych stadionu miejskiego w zakresie hotelowym, gastronomicznym i handlowym. Trwa pierwsze wyposażanie obiektu: dostawa ciągnika, sprzętu multimedialnego, ogrodniczego, narzędzi i elektronarzędzi oraz sprzętu elektronicznego.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	Dokończenie budowy instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.	368 465	368 465	241 273,64	Zakończono roboty związane z montażem instalacji. Podłączono instalację fotowoltaiczną do instalacji wewnętrznej stadionu. Zakupiono tablicę informacyjno - pamiątkową.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		98 001	98 001	57 469,23			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	Dokończenie budowy instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.	0	370	369,00	Zakończono montaż unijnych tablic informacyjno-pamiątkowych.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	202	201,27			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji pomieszczeń, modernizacji elewacji budynku warsztatowego, modernizacja instalacji hydrantowej i węża ciepłego, dostawa systemu klimatyzacji dla garderoby oś A, doposażenie obiektu. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie tarasów.	13 062 999	9 727 988	9 574 835,91	Zmiana planu: Uchwała nr XIII/237/25 z 27 marca 2025 r.; Uchwała nr XX/348/25 z 25 września 2025 r.; Uchwała nr XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025 r. Zakończono roboty w zakresie: wymiany ocieplenia dachu części hotelowej, montażu 2 szt. zasilaczy awaryjnych UPS z modułami akumulatorów, montażu nowego sterownika DMX dla potrzeb sterowania iluminacją świetlną, modernizacji drewnianej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, uzupełnienia siatek zabezpieczających, dostawy i montażu 24 szt. opraw ośw.podstawowego antresoli, dostawy i montażu projektorów LED i opraw, instalacji klimatyzacyjnej w garderobach w osi A, modernizacji i adaptacji byłej projektorowni na lożę VIP wraz z zapleczem i toaletami oraz modernizacji istniejącej strefy VIP, dostaw wraz z wymianą mechanizmów podnoszenia i sprzęgieł hamulcowych w zapadniach płyty głównej w HWS Spodek, modernizacji strefy korytarzy przy szatniach sportowych oraz zabezpieczeniu podcieni pod tarasami zewnętrznymi. Opracowano również PFU na wzmocnienie i naprawę tarasów Hali Widowiskowo – Sportowej „Spodek”.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	1 118 003	1 118 003	69 523,22	Zawarto umowę o przyłączenie do sieci gazowej z PGE. Wydatki poniesione w roku budżetowym są związane z nadzorem inwestycyjnym pełnionym przez Inwestora Zastępczego.	ogólnomiejskie	WPI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą i przyłączeniami.	712 450	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr XIII/237/25 z 27 marca 2025 r. Odstąpienie od realizacji zadania. Obiekt w 2026 r. ma zostać przyłączony do nowej sieci kanalizacyjnej planowanej do wybudowania w tym rejonie w związku z czym kontynuacja zadania jest nieuzasadniona.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L12/03/XI Nowe, bezpieczne boisko dla dzieci i młodzieży korzystającej z obiektu Rapid	Dostawa oraz montaż boiska panelowego wraz z korytowaniem pod boisko oraz wywiezieniem urobku.	337 000	337 000	336 036,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L15/06/XI Odnowione boiska przy szkole na ulicy Deszczowej 14	Modernizacja nawierzchni boiska obejmująca m.in. odnowienie nawierzchni, malowanie linii, naprawa piaskownicy do skoku w dal, ulepszenie odwodnienia.	293 000	293 000	291 980,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Szopienice - Burowiec	BO
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L16/05/XI Budowa mini boiska rekreacyjno-sportowego na Nowym Nikiszowcu	Budowa boiska np. o wymiarach 15 x 15m. Przygotowanie i wyrównanie terenu, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni, umocowanie piłkochwyłów, koszo-bramki.	205 000	255 000	206 148,00	Opracowano dokumentację projektową. Ze względu na warunki pogodowe realizację zadania zaplanowano w pierwszej połowie 2026 roku. Kwota 191 265,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Janów - Nikiszowiec	BO
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Budowa skateparku na ORW Zadole	Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	200 000	149 091	149 090,76	Opracowano dokumentację projektową.	Ligota - Panewniki	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa na niektórych obiektach MOSiR w Katowicach	Wykonanie systemu składającego się z systemu alarmowego i systemu monitoringu.	0	129 067	129 067,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych Hali Sportowej Józefowska	Wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych; wymiana części tynków wewnętrznych na renowacyjne wodoodporne; docieplenie części ścian piwnicznych płytami polistyrenowymi; wykonanie drenażu opaskowego.	0	813 031	812 635,92	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Wełnowiec - Józefowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rozbudowa instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej na obiekcie Jantor 2	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji sygnalizacyjnej przeciwpożarowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień przeciwpożarowych.	0	48 585	48 585,00	Opracowano dokumentację projektową.	Janów - Nikiszowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja systemu ogrzewania hali namiotowej wraz z przyległym budynkiem zaplecza w Ośrodku Tenisowym	Modernizacja systemu ogrzewania.	0	239 850	239 850,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Janów - Nikiszowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja kotłowni gazowych na obiektach OS Gliwicka, ORW Zadole, boisko sportowe Rapid	Modernizacja kotłowni gazowych.	0	126 690	126 690,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęże / Ligota-Panewniki / Koszutka	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja oświetlenia boiska głównego na OS "Szopienice"	Wymiana opraw oświetleniowych.	0	70 575	70 574,44	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Szopienice - Burowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonanie wydzielenia stref bezpieczeństwa przy jeżdźalni w basenie na obiekcie ORW Bugła	Montaż balustrady ze stali nierdzewnej.	0	41 000	41 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęże	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonanie elektronicznego systemu dozoru i kontroli przepływu ruchu użytkowników jeżdźalni na obiekcie ORW Bugła	Wykonanie elektronicznego systemu dozoru i kontroli przepływu ruchu użytkowników jeżdźalni na obiekcie ORW Bugła.	0	30 652	30 651,60	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęże	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L22/01/XI Remont istniejących szatni Akademii „LGKS 38 PODLESIAŃKA” oraz zakup nowych szatni kontenerowych dla drużyny seniorów	Zakup i montaż nowych szatni kontenerowych dla drużyny seniorów.	0	200 000	190 650,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Podlesie	BO
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Karliczka 15 w Katowicach	Montaż ogrodzenia systemowego panelowego wraz z furtką i bramą, modernizacja boiska z trawy oraz prace porządkowe.	0	158 748	158 670,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Giszowiec	J
Zakład Zieleni Miejskiej	L18/03/XI Tor Ninja dla dzieci i młodzieży	Opracowanie projektu w uzgodnieniu z wnioskodawcami oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	150 000	150 000	89 187,62	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Murcki	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L2/10/XI Strefa aktywności fizycznej czyli siłownia na wolnym powietrzu wraz z budową chodnika	Opracowanie projektu w uzgodnieniu z wnioskodawcami oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	151 000	151 000	143 085,68	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w zamian za objęcie akcji	Objęcie przez miasto Katowice akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki GieKSa S.A.	0	9 000 000	9 000 000,00	Dokapitalizowanie Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w zamian za objęcie akcji.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE GMINY			5 978 360	13 852 975	7 461 430,85			
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			162 000	1 276 567	998 810,70			
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			150 000	12 600 700	12 556 725,57			
OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU			6 290 360	27 730 242	21 016 967,12			
Transport i łączność			1 279 160	2 891 198	858 512,94			
zadania własne gminy			1 279 160	2 891 198	858 512,94			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Zakup sprzętu	Zakup sprzętu do bazy MZUiM.	629 160	629 160	628 530,00	Zakupiono przyczepę, zagęszczarkę, zamiatarkę oraz remonter.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Systemu Rejestracji Użytkowników	Zakup systemów i programów informatycznych celem dostosowania do utworzenia profilu użytkownika stref, automatyzacji systemu upominawczo-windykacyjnego, integracji systemów, rozbudowy powiadomień dla kierowców za pomocą konta klienta.	600 000	600 000	56 117,52	Rozbudowano system wraz z dedykowaną drukarką.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Zakup 3 parkomatów do obsługi pojazdów na parkingu MDA Sądowa	Dostawa 3 szt. parkomatów na parking przy MDA Sądowa.	0	102 951	102 951,00	Zakupiono 3 sztuki parkomatów na parking przy MDA Sądowa.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Zakup sprzętu komputerowego zintegrowanego z systemem CCTV do obsługi Dworca Autobusowego Sądowa	Zakup sprzętu komputerowego zintegrowanego z systemem CCTV.	0	24 600	24 600,00	Zakup sprzętu komputerowego (stacja robocza) wraz z okablowaniem sieciowym oraz konfiguracją i integracją z systemem CCTV - stanowisko operatorów PKM na obiekcie CP Sądowa.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa stacji postojowo-naprawczych przy drogach rowerowych	Zakup i zabudowa stacji rowerowych przy DDR.	50 000	50 000	46 314,42	Zakupiono 9 sztuk stacji naprawczych rowerów.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e- usługi publiczne	Zakup oprogramowania i wdrożenie 35 e-usług.	0	1 484 487	0,00	W związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu (17.12.2025 r.) rozpoczęcie realizacji zadania zostało przeniesione na 2026 rok.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	1 261 814	0,00			

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Gospodarka mieszkaniowa			418 200	418 200	389 425,18			
zadania własne gminy			418 200	418 200	389 425,18			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	Zakup dodatkowych zasilaczy UPS.	123 000	148 830	146 758,68	Zakupiono 6 sztuk dysków do macierzy dyskowej oraz 2 sztuki dysków sieciowych z wyposażeniem dodatkowym.	ogólnomiejskie	J
	Zakupy inwestycyjne - Zakup licencji programu kosztorysującego Norma Expert	Wymiana oprogramowania na najnowszą wersję sieciową.	110 700	84 870	84 870,00	Zakupiono aktualizację oprogramowania Norma Pro do wersji Norma Expert - wersja sieciowa dla 10-ciu użytkowników.	ogólnomiejskie	J
	Zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu służbowego dla KZGM w Katowicach	Zakup samochodu służbowego.	0	165 000	157 796,50	Zakupiono samochód służbowy.	ogólnomiejskie	J
	Zakupy inwestycyjne - Zakup oprogramowania do obsługi archiwum zakładowego	Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi archiwum zakładowego.	184 500	19 500	0,00	Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2026 rok.	ogólnomiejskie	J
Działalność usługowa			150 000	150 000	150 000,00			
zadania zlecone powiatu			150 000	150 000	150 000,00			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Zakup samochodu osobowego	Zakup samochodu osobowego.	150 000	150 000	150 000,00	Zakupiono samochód osobowy.	ogólnomiejskie	J
Administracja publiczna			1 950 000	2 172 712	1 783 037,25			
zadania własne gminy			1 950 000	2 172 712	1 783 037,25			
Wydział Administracyjny	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta.	350 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono do zadania zakup samochodów na potrzeby Urzędu.	Śródmieście / Os. Paderewskiego - Muchowiec	J
Wydział Administracyjny	Zakup samochodów na potrzeby Urzędu	Zakup samochodów na potrzeby Urzędu.	0	321 245	316 700,00	Zakupiono dwa samochody osobowe na potrzeby Urzędu Miasta Katowice.	Śródmieście / Os. Paderewskiego - Muchowiec	J
Wydział Administracyjny	Zakup klimatyzatorów do budynków Urzędu Miasta	Zakup klimatyzatorów do budynków Urzędu Miasta.	0	17 220	17 220,00	Zakupiono klimatyzatory do budynku Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 7.	Śródmieście	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Administracyjny	Zakup regałów przesuwnych na potrzeby wyposażenia archiwum	Zakup regałów przesuwnych na potrzeby wyposażenia archiwum.	0	159 285	159 285,00	Zakupiono regały na potrzeby wyposażenia archiwum.	Osiedle Witosa	J
Wydział Administracyjny	Zakup urządzeń do kiosku informacyjnego	Zakup urządzeń do kiosku informacyjnego.	0	128 000	126 894,18	Zakupiono urządzenia do kiosku informacyjnego.	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miasta	Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miasta.	0	24 500	24 477,00	Zakupiono kopertownice.	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Zakup odśnieżarki na potrzeby Urzędu Miasta	Zakup odśnieżarki na potrzeby Urzędu Miasta.	0	11 000	10 900,00	Zakupiono odśnieżarkę.	Os. Paderewskiego - Muchowiec	J
Wydział Administracyjny	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miasta	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miasta.	0	72 320	66 420,00	Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne.	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Zakup systemu sygnalizacji włamania w budynku Urzędu Miasta Plac Wolności 12a	Zakup systemu sygnalizacji włamania w budynku Urzędu Miasta Plac Wolności 12a.	0	58 000	0,00	Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2026 rok.	Śródmieście	J
Wydział Geodezji	Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Zakup licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI oraz zakup upgrade'u licencji terminalowych Windows Serwer.	1 170 000	1 170 000	1 000 000,00	Zrealizowano zakup licencji korporacyjnej oprogramowania.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Informatyki	Informatyzacja Urzędu	Rozszerzenie systemu Microsoft SCOM.	430 000	211 142	61 141,07	Zakupiono sprzęt informatyczny.	ogólnomiejskie	WPI
Obrona narodowa			0	17 594 523	14 077 177,57			
zadania własne gminy			0	4 929 750	1 726 377,57			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	(OLiOC) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice	Zakup: pojazdów specjalistycznych, pojazdów do przewozu osób dla działań ratowniczych i ewakuacyjnych, agregatów prądotwórczych, pojazdów, urządzeń i sprzętu budowlanego dla potrzeb transportu zasobów ochrony ludności, urządzeń dla potrzeb zapewnienia łączności i komunikacji.	0	4 929 750	1 726 377,57	Zmiana planu: Uchwała nr XXII/387/25 z 20 listopada 2025 r. Wydatki obejmują zakup pakowarki do wody i materiałów eksploatacyjnych; zakup pojazdów typu pick-up i bus dla działań ratowniczych i ewakuacyjnych w sytuacjach kryzysowych; zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby administracji publicznej i placówek ochrony zdrowia; zakup mini koparki; zakup kompletnych stanowisk komputerowych wraz z magazynem energii UPS.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
zadania własne powiatu			0	313 973	43 972,50			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Partycypacja zakupu ciężkiego samochodu ratownictwa chemicznego.	Partycypacja zakupu ciężkiego samochodu ratownictwa chemicznego.	0	43 973	43 972,50	Wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	(OLiOC) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice	Zakup agregatów prądotwórczych.	0	120 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, zakupy zrealizowane przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	ogólnomiejskie	J
		Zakup urządzeń do magazynowania energii.	0	150 000	0,00		ogólnomiejskie	J
zadania zlecone powiatu			0	12 350 800	12 306 827,50			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań, sprzęt do ewakuacji osób poszkodowanych	Zakup systemu zdalnej detekcji "Rapid Plus".	0	1 746 477	1 746 477,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
		Zakup agregatów prądotwórczych.	0	59 999	59 999,40	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
		Zakup urządzeń do magazynowania energii elektrycznej.	0	89 999	89 999,10	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
		Zakup ratowniczych zestawów pneumatycznych.	0	74 325	74 324,50	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zakup tarczy balistycznej; zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym; zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych; zakup samochodu ratownictwa chemicznego	Zakup samochodu ratownictwa chemicznego.	0	3 997 500	3 953 527,50	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
		Zakup zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym.	0	154 980	154 980,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
		Zakup tarczy balistycznych.	0	20 000	20 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych.	0	3 509 928	3 509 928,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
		Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym.	0	47 538	47 538,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Szopienice - Burowiec	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zakup sprzętu do działań ratowniczych; zakup sprzętu do ewakuacji	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcja dostarczania wody do celów bytowych.	0	1 797 891	1 797 891,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Szopienice - Burowiec	J
		Zakup samochodu Pick up - 2 szt.	0	760 000	760 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
		Zakup kamer termowizyjnych.	0	30 000	30 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
		Zakup modułu do spektrometru.	0	38 543	38 543,24	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
		Zakup hydraulicznego narzędzia do wejść siłowych.	0	23 620	23 619,76	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500 000	1 519 900	1 120 066,07			
zadania własne gminy			500 000	820 000	420 168,00			
Straż Miejska	Zakup radiowozów dla Straży Miejskiej	Zakup radiowozów dla Straży Miejskiej.	0	320 000	319 800,00	Zakupiono samochód służbowy wraz z zabudową dla osób ujętych przez funkcjonariuszy SM.	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	Zakup dodatkowej jednostki klimatyzacji Stulz do DataCenter, niezbędnej do dalszej rozbudowy systemu KISMiA.	176 524	176 524	10 332,00	Zakupiono i zamontowano klimatyzator do serwerowni KISMiA.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup sprzętu do monitoringu wizyjnego	Zakup sprzętu do monitoringu wizyjnego.	223 476	223 476	0,00	Zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup wraz z montażem 2 syren elektronicznych oraz urządzeń radiowego sterowania	Zakup wraz z montażem 2 syren elektronicznych oraz urządzeń radiowego sterowania.	100 000	100 000	90 036,00	Zakupiono 2 komplety syren elektronicznych wraz z urządzeniami radiowego sterowania.	ogólnomiejskie	J
zadania własne powiatu			0	600 000	600 000,00			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie oczekiwania na szybką reakcję Policji w sytuacji zagrożenia min. poprzez zakup radiowozów oznakowanych dla potrzeb KMP	Zakup radiowozów oznakowanych dla WRD KMP w Katowicach.	0	350 000	350 000,00	Zakupiono 5 radiowozów oznakowanych dla WRD KMP w Katowicach.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KM PSP w Chorzowie	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KM PSP w Chorzowie.	0	100 000	100 000,00	Dofinansowano zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KM PSP w Chorzowie.	ogólnomiejskie	J
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego operacyjnego oraz sprzętu do ćwiczeń	Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego operacyjnego oraz sprzętu do ćwiczeń.	0	150 000	150 000,00	Zakupiono lekki samochód operacyjny oraz sprzęt do ćwiczeń.	Śródmieście	J
zadania zlecone powiatu			0	99 900	99 898,07			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zakup sprzętarki NARDI - 1 szt.	Zakup sprzętarki NARDI - 1 szt.	0	58 900	58 898,07	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Szopienice - Burowiec	J
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zakup bram garażowych - 3 szt.	Zakup bram garażowych - 3 szt.	0	41 000	41 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Oświata i wychowanie			124 000	419 578	411 978,84			
zadania własne gminy			124 000	338 578	336 661,84			
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 16	Zakup pralki	Zakup pralki.	10 000	0	0,00	Zadanie zrealizowano w ramach wydatków bieżących (§ 4210).	Giszowiec	J
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 16	Zakup patelni elektrycznej	Zakup patelni elektrycznej.	0	10 737	10 737,00	Zakupiono patelnię elektryczną.	Giszowiec	J
Szkoła Podstawowa nr 17	Zakup schodołazu	Zakup schodołazu.	0	15 000	14 600,00	Zakupiono schodołaz.	Wełnowiec - Józefowiec	J
Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	Zakup elektronicznej woźnej wraz z dzwonekami szkolnymi	Zakup elektronicznej woźnej wraz z dzwonekami szkolnymi.	0	27 920	27 919,77	Zakupiono cichy, bezstresowy dzwonek szkolny.	Śródmieście	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	Zakup kabiny akustycznej/wyciszającej	Zakup kabiny akustycznej/wyciszającej.	0	27 800	27 770,00	Zakupiono kabinę akustyczno-wyciszającą.	Śródmieście	J
Szkoła Podstawowa nr 22	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej.	0	15 369	15 369,00	Zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną.	Załęże	J
Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	Zakup wyposażenia placu zabaw	Zakup wyposażenia placu zabaw.	0	12 000	12 000,00	Zakupiono huśtawkę do ogrodu przedszkolnego.	Wełnowiec - Józefowiec	J
Przedszkole nr 60	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej	zakup kuchni gazowo-elektrycznej.	0	10 209	10 209,00	Zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną.	Szopienice - Burowiec	J
Przedszkole nr 64	Zakup kotła gazowego do podgrzewania wody użytkowej	Zakup kotła gazowego do podgrzewania wody użytkowej.	13 000	13 000	12 995,27	Zakupiono kocioł gazowy do podgrzewania wody.	Giszowiec	J
Przedszkole nr 81	Zakup kotła c.o.	Zakup kotła c.o.	0	22 000	22 000,00	Zakupiono kocioł c.o.	Piotrowice - Ochojec	J
Przedszkole nr 82	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni.	0	15 272	15 271,63	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do kuchni.	Wełnowiec - Józefowiec	J
Zespół Szkół i Placówek nr 1	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	0	27 048	27 047,70	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	Os. Paderewskiego - Muchowiec	J
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 22	Zakup kserokopiarki	Zakup kserokopiarki.	0	12 000	12 000,00	Zakupiono kserokopiarkę.	Piotrowice - Ochojec	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	Zakup elektronicznej woźnej wraz z dzwonkami szkolnymi	Zakup elektronicznej woźnej wraz z dzwonkami szkolnymi.	0	33 135	33 134,97	Zakupiono, zainstalowano wraz z oprogramowaniem dzwonek antystresowy.	Os. Paderewskiego - Muchowiec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	Zakup kotła gazowego do podgrzewania wody użytkowej	Zakup kotła gazowego do podgrzewania wody użytkowej.	0	17 220	17 220,00	Zakupiono kocioł gazowy do podgrzewania wody użytkowej.	Szopienice - Burowiec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	0	15 068	15 067,50	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	Giszowiec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	Zakup obieraczki do warzyw	Zakup obieraczki do warzyw.	12 000	12 000	11 320,00	Zakupiono obieraczkę do warzyw.	Dąbrówka Mała	J
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	L19/09/XI - Doposażenie kuchni SP 56- zakup pieca konwekcyjnego	Zakup pieca konwekcyjnego.	35 000	35 000	34 200,00	Zakupiono piec konwekcyjny.	Piotrowice - Ochojec	BO
Przedszkole nr 39	L7/07/XI - Remont i doposażenie załęskich szkół i przedszkoli (ZSiP nr 2, SP nr 22, MP nr 26, MP nr 30, MP nr 39)	Zakup dodatkowych elementów wyposażenia.	40 000	0	0,00	Środki przeniesiono zgodnie z klasyfikacją budżetową na § 6050.	Załęże	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20	L6/16/XI - Inwestujemy w przyszłość młodego pokolenia - nowoczesna wielopremiotowa sala informatyczna	Zakup sprzętu komputerowego.	14 000	17 800	17 800,00	Zakupiono serwer komputerowy.	Ligota - Panewniki	BO
zadania własne powiatu			0	81 000	75 317,00			
Zespół Szkół Ekonomicznych	Zakup kabiny akustycznej/wyciszającej	Zakup kabiny akustycznej/wyciszającej.	0	41 000	41 000,00	Zakupiono kabinę akustyczno-wyciszającą.	Śródmieście	J
Zespół Szkół Zawodowych	Zakup kabiny akustycznej/wyciszającej	Zakup kabiny akustycznej/wyciszającej.	0	40 000	34 317,00	Zakupiono kabinę akustyczno-wyciszającą.	Os. Tysiąclecia	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Pomoc społeczna			341 000	539 977	538 843,77			
zadania własne gminy			250 000	329 383	329 382,57			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakup samochodu osobowego	Zakup samochodu osobowego.	250 000	218 522	218 521,80	Zakupiono samochód osobowy.	ogólnomiejskie	J
	Rozbudowa systemu Eurobudżet	Rozbudowa systemu Eurobudżet.	0	98 400	98 400,00	Zakupiono system.	ogólnomiejskie	J
	Zakup krzesła o napędzie elektrycznym	Zakup krzesła o napędzie elektrycznym przeznaczanego do ewakuacji.	0	12 461	12 460,77	Zakupiono krzesło do ewakuacji.	Szopienice - Burowiec	J
zadania własne powiatu			91 000	210 594	209 461,20			
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	Zakup suszarki pralniczej	Zakup suszarki pralniczej.	56 000	42 189	42 189,00	Zakupiono suszarkę pralniczą.	Piotrowice - Ochojec	J
	Zakup pralnic - wirówki	Zakup pralnic - wirówki.	35 000	28 905	28 905,00	Zakupiono pralnicę-wirówkę.		J
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	Zakup programu kadrowo - płacowego	Zakup programu kadrowo - płacowego wraz z wdrożeniem.	0	85 500	84 378,00	Zakup w trakcie realizacji. Kwota 84 378,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Śródmieście	J
	Zakup podnośników sufitowych wraz z montażem	Zakup podnośników sufitowych wraz z montażem.	0	54 000	53 989,20	Zakupiono 2 podnośniki sufitowe dla mieszkańców DPS.		J
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			28 000	28 000	27 060,00			
zadania własne powiatu			28 000	28 000	27 060,00			
Powiatowy Urząd Pracy	"Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu"	Zakup składników majątkowych niezbędnych do stworzenia multimedialnej sali szkoleniowo-warsztatowej oraz zakup niezbędnych narzędzi i pomocy zwiększających efektywność realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zadań.	28 000	28 000	27 060,00	Zakupiono grę szkoleniową.	Załęże	UE/WPI
	w tym środki UE:		28 000	28 000	27 060,00			

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Rodzina			20 000	20 000	19 950,60			
zadania własne gminy			20 000	20 000	19 950,60			
Żłobek Miejski	Zakup serwera	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją danych dla Administracji Żłobka Miejskiego.	20 000	20 000	19 950,60	Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem.	ogólnomiejskie	J
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			860 000	910 000	582 119,40			
zadania własne gminy			860 000	910 000	582 119,40			
Zakład Zieleni Miejskiej	Zakup sprzętu ogrodniczego na potrzeby utrzymania terenów zieleni	Zakup nowego sprzętu ogrodniczego.	120 000	120 000	119 039,40	Zakupiono dwa mikrociągniki z osprzętem na potrzeby utrzymania terenów zieleni.	ogólnomiejskie	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Zakup szopki bożonarodzeniowej	Zakup szopki bożonarodzeniowej.	0	50 000	49 200,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Środki transportowe oraz urządzenia zaplecza technicznego	Zakup samochodów brygadowych, dostawczych i osobowych na potrzeby wykonywania zadań.	240 000	240 000	233 577,00	Zakupiono trzy samochody osobowe.	ogólnomiejskie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Chytaj wodę - dofinansowanie do mikroretencji przydomowej	Dofinansowanie do zakupu zbiorników podziemnych do magazynowania wód opadowych dla domów jednorodzinnych.	500 000	500 000	180 303,00	Udzielono dotacji na zakup zbiorników w 38 budynkach mieszkalnych.	ogólnomiejskie	J
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			420 000	455 000	451 052,86			
zadania własne gminy			377 000	412 000	408 052,86			
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	M/32/XI Dopuszanie Miejskiego domu Kultury na Giszowcu	Zakup wyposażenia (m.in.: leżaki, maty, puffy itp.), zakup zestawu nagłośnieniowego (m.in.: cyfrowa konsola mikerska, software, mikrofony itp.), zakup laptopów z oprogramowaniem, zakup namiotów, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki, drukarki, materiałów eksploatacyjnych, zakup kabla siłowego.	125 000	125 000	121 861,72	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Giszowiec	BO
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	Zakup namiotów	Zakup 3 szt. namiotów 4x6 m.	11 000	11 000	10 711,22	Zakupiono 3 namioty.	Szopienice - Burowiec	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	Zakup klimatyzacji filia nr 3 Zarzecze	Zakup klimatyzacji filia nr 3 Zarzecze.	10 000	10 000	9 637,60	Zakupiono i zamontowano klimatyzację.	Zarzecze	J
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	Zakup powielarki do rozdań Play Bridge Dealer	Zakup powielarki do rozdań Play Bridge Dealer.	0	15 000	15 000,00	Zakupiono powielarkę do rozdań.	Piotrowice - Ochojec	J
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	Zakup mebli, stołów do pracowni plastycznej	Zakup: szaf zabudowanych, stołów rozkładanych, krzeseł, wózków na kółkach z półkami na akcesoria, stojaków ściennych na papiery, regały, sprzętu specjalistycznego oraz innych akcesoriów, urządzeń i mebli.	50 000	50 000	49 842,32	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	J
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	Zakup fotela do ewakuacji dla osób z niepełnosprawnością dział Zawodzie	Zakup fotela do ewakuacji dla osób z niepełnosprawnością.	13 000	13 000	13 000,00	Zakupiono fotel do ewakuacji dla osób z niepełnosprawnościami.	Zawodzie	J
Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	Zakup drukarki	Zakup drukarki.	18 000	18 000	18 000,00	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.	Os. Witosa	J
Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	Zakup zbiorów	Zakup zbiorów do muzeum.	150 000	150 000	150 000,00	Zakupiono zbiory do muzeum.	Śródmieście	J
Wydział Kultury (Fundacja Soundscape)	Fundacja Soundscape - dofinansowanie wkładu własnego w ramach konkursu ofert - zakup matrycy do systemu wirtualnej akustyki	„Innowacyjne rozwiązania w muzyce – podniesienie jakości usług edukacyjnych i kulturalnych Fundacji SOUNDSCAPE” - zakup matrycy do systemu wirtualnej akustyki.	0	20 000	20 000,00	Zakupiono matrycę, którą zainstalowano w budynku ASP na ul. Raciborskiej.	Śródmieście	J
zadania własne powiatu			43 000	43 000	43 000,00			
Wydział Kultury (Galeria Sztuki Współczesnej BWA)	Zakup specjalistycznego oświetlenia galeryjnego do prezentacji dzieł sztuki	Zakup specjalistycznych reflektorów LED do prezentacji dzieł na sali ekspozycyjnej BWA.	43 000	43 000	43 000,00	Dokonano zakupu zestawu specjalistycznych lamp LED, które w całości zastąpiły lampy halogenowe.	Śródmieście	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Kultura fizyczna			200 000	611 154	607 742,64			
zadania własne gminy			200 000	611 154	607 742,64			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	Zakup pojazdu wolnobieżnego.	0	70 110	70 110,00	Zakupiono pojazd.	ogólnomiejskie	WPI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L22/01/XI Remont istniejących szatni Akademii „LGKS 38 PODLESIAŃKA” oraz zakup nowych szatni kontenerowych dla drużyny seniorów	Zakup nowych szatni kontenerowych dla drużyny seniorów.	200 000	0	0,00	Środki przeniesiono zgodnie z klasyfikacją budżetową na § 6050.	Podlesie	BO
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup podnośnika pionowego kosзовego	Zakup podnośnika pionowego kosзовego.	0	160 000	159 521,44	Zakupiono podnośnik.	Janów - Nikiszowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych	Zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych.	0	18 942	18 942,00	Zakupiono miernik.	Janów - Nikiszowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup programu finansowo-księgowego	Zakup programu finansowo-księgowego.	0	51 045	51 045,00	Zakupiono program finansowo-księgowy.	ogólnomiejskie	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup pojazdu służbowego	Zakup pojazdu służbowego.	0	160 000	158 138,00	Zakupiono pojazd służbowy.	ogólnomiejskie	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup dmuchanego toru przeszkód	Zakup dmuchanego toru przeszkód.	0	20 000	18 929,70	Zakupiono dmuchany tor przeszkód.	ogólnomiejskie	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup kosiarki autonomicznej	Zakup kosiarki autonomicznej.	0	131 057	131 056,50	Zakupiono autonomiczną kosiarkę.	Dąb	J

* BO - Budżet Obywatelski

J - zadania jednoroczne

ZB – zadania w ramach „Zielonego Budżetu”

WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych

BO/WPI - zadania wieloletnie z Budżetu Obywatelskiego

UE/WPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE

Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów

Działy	Zadania inwestycyjne			Zakupy inwestycyjne			Wydatki majątkowe			Udział %
	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	
Transport i łączność	224 350 549	295 873 801	276 074 935,99	1 279 160	2 891 198	858 512,94	225 629 709	298 764 999	276 933 448,93	49,41%
zadania własne gminy	126 551 000	202 177 853	189 564 043,05	1 279 160	2 891 198	858 512,94	127 830 160	205 069 051	190 422 555,99	
zadania własne powiatu	97 799 549	93 695 948	86 510 892,94	0	0	0,00	97 799 549	93 695 948	86 510 892,94	
Gospodarka mieszkaniowa	213 877 470	54 825 035	34 440 790,98	418 200	418 200	389 425,18	214 295 670	55 243 235	34 830 216,16	6,21%
zadania gminy	213 877 470	54 825 035	34 440 790,98	418 200	418 200	389 425,18	214 295 670	55 243 235	34 830 216,16	
Działalność usługowa	104 250 805	30 497 764	27 634 607,21	150 000	150 000	150 000,00	104 400 805	30 647 764	27 784 607,21	4,96%
zadania własne gminy	100 142 635	29 632 036	27 066 955,03	0	0	0,00	100 142 635	29 632 036	27 066 955,03	
zadania własne powiatu	4 108 170	865 728	567 652,18	0	0	0,00	4 108 170	865 728	567 652,18	
zadania zlecone powiatu	0	0	0,00	150 000	150 000	150 000,00	150 000	150 000	150 000,00	
Szkolnictwo wyższe i nauka	3 500 000	2 385 000	1 517 150,00	0	0	0,00	3 500 000	2 385 000	1 517 150,00	0,27%
zadania własne gminy	3 500 000	2 385 000	1 517 150,00	0	0	0,00	3 500 000	2 385 000	1 517 150,00	
Administracja publiczna	15 266 902	16 037 478	13 215 879,28	1 950 000	2 172 712	1 783 037,25	17 216 902	18 210 190	14 998 916,53	2,68%
zadania własne gminy	15 266 902	16 037 478	13 215 879,28	1 950 000	2 172 712	1 783 037,25	17 216 902	18 210 190	14 998 916,53	
Obrona narodowa	0	2 026 488	2 026 488,00	0	17 594 523	14 077 177,57	0	19 621 011	16 103 665,57	2,87%
zadania własne gminy	0	0	0,00	0	4 929 750	1 726 377,57	0	4 929 750	1 726 377,57	
zadania własne powiatu	0	0	0,00	0	313 973	43 972,50	0	313 973	43 972,50	
zadania zlecone powiatu	0	2 026 488	2 026 488,00	0	12 350 800	12 306 827,50	0	14 377 288	14 333 315,50	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 703 167	9 583 586	4 594 128,51	500 000	1 519 900	1 120 066,07	9 203 167	11 103 486	5 714 194,58	1,02%
zadania własne gminy	4 703 167	5 583 586	4 515 716,51	500 000	820 000	420 168,00	5 203 167	6 403 586	4 935 884,51	
zadania własne powiatu	4 000 000	4 000 000	78 412,00	0	600 000	600 000,00	4 000 000	4 600 000	678 412,00	
zadania zlecone powiatu	0	0	0,00	0	99 900	99 898,07	0	99 900	99 898,07	
Różne rozliczenia	3 000 000	2 343 731	0,00	0	0	0,00	3 000 000	2 343 731	0,00	0,00%
zadania własne gminy	3 000 000	2 343 731	0,00	0	0	0,00	3 000 000	2 343 731	0,00	
Oświata i wychowanie	68 666 236	68 901 606	28 816 865,94	124 000	419 578	411 978,84	68 790 236	69 321 184	29 228 844,78	5,22%
zadania własne gminy	14 769 683	15 893 965	12 789 615,78	124 000	338 578	336 661,84	14 893 683	16 232 543	13 126 277,62	
zadania własne powiatu	53 896 553	53 007 641	16 027 250,16	0	81 000	75 317,00	53 896 553	53 088 641	16 102 567,16	
Ochrona zdrowia	12 000 000	16 260 800	16 260 800,00	0	0	0,00	12 000 000	16 260 800	16 260 800,00	2,90%
zadania własne gminy	12 000 000	16 260 800	16 260 800,00	0	0	0,00	12 000 000	16 260 800	16 260 800,00	
Pomoc Społeczna	2 246 708	2 381 208	183 029,51	341 000	539 977	538 843,77	2 587 708	2 921 185	721 873,28	0,13%
zadania własne gminy	0	45 000	43 249,88	250 000	329 383	329 382,57	250 000	374 383	372 632,45	
zadania własne powiatu	2 246 708	2 336 208	139 779,63	91 000	210 594	209 461,20	2 337 708	2 546 802	349 240,83	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	31 512	31 512,00	28 000	28 000	27 060,00	28 000	59 512	58 572,00	0,01%
zadania własne powiatu	0	31 512	31 512,00	28 000	28 000	27 060,00	28 000	59 512	58 572,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	281 793	280 196,31	0	0	0,00	0	281 793	280 196,31	0,05%
zadania własne powiatu	0	281 793	280 196,31	0	0	0,00	0	281 793	280 196,31	
Rodzina	13 354 417	16 396 791	12 214 403,68	20 000	20 000	19 950,60	13 374 417	16 416 791	12 234 354,28	2,18%
zadania własne gminy	13 354 417	16 396 791	12 214 403,68	20 000	20 000	19 950,60	13 374 417	16 416 791	12 234 354,28	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 522 495	33 065 710	20 584 040,01	860 000	910 000	582 119,40	27 382 495	33 975 710	21 166 159,41	3,78%
zadania własne gminy	25 642 495	31 445 220	19 655 086,75	860 000	910 000	582 119,40	26 502 495	32 355 220	20 237 206,15	
zadania własne powiatu	880 000	1 620 490	928 953,26	0	0	0,00	880 000	1 620 490	928 953,26	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 090 596	26 650 780	22 567 574,81	420 000	455 000	451 052,86	39 510 596	27 105 780	23 018 627,67	4,11%
zadania własne gminy	15 279 937	14 730 058	13 907 906,97	377 000	412 000	408 052,86	15 656 937	15 142 058	14 315 959,83	
zadania własne powiatu	23 810 659	11 920 722	8 659 667,84	43 000	43 000	43 000,00	23 853 659	11 963 722	8 702 667,84	
Kultura fizyczna	75 408 163	82 356 949	78 971 916,91	200 000	611 154	607 742,64	75 608 163	82 968 103	79 579 659,55	14,20%
zadania własne gminy	75 408 163	82 356 949	78 971 916,91	200 000	611 154	607 742,64	75 608 163	82 968 103	79 579 659,55	
OGÓŁEM	810 237 508	659 900 032	539 414 319,14	6 290 360	27 730 242	21 016 967,12	816 527 868	687 630 274	560 431 286,26	100,00%
zadania własne gminy	623 495 869	490 113 502	424 163 514,82	5 978 360	13 852 975	7 461 430,85	629 474 229	503 966 477	431 624 945,67	77,02%
zadania własne powiatu	186 741 639	167 760 042	113 224 316,32	162 000	1 276 567	998 810,70	186 903 639	169 036 609	114 223 127,02	20,38%
zadania zlecone powiatu	0	2 026 488	2 026 488,00	150 000	12 600 700	12 556 725,57	150 000	14 627 188	14 583 213,57	2,60%

II. REMONTY

Zadania gminy i powiatu

Zestawienie zbiorcze wydatków na zadania remontowe i konserwacyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Remonty ogółem:	69 078 713	89 911 493	83 903 732,07
zadania własne gminy	55 706 462	70 255 590	65 100 202,43
zadania własne powiatu	13 027 768	15 491 542	14 652 123,34
zadania zlecone gminy	2 000	0	0,00
zadania zlecone powiatu	342 483	4 164 361	4 151 406,30
Transport i łączność	8 877 200	8 932 729	8 600 678,62
zadania własne gminy	6 772 800	6 717 329	6 447 893,36
zadania własne powiatu	2 104 400	2 215 400	2 152 785,26
Gospodarka mieszkaniowa	25 897 500	35 165 105	32 422 142,26
zadania własne gminy	25 649 000	35 027 605	32 308 595,32
zadania własne powiatu	11 000	11 000	0,00
zadania zlecone powiatu	237 500	126 500	113 546,94
Działalność usługowa	2 273 000	2 656 837	2 463 568,64
zadania własne gminy	20 000	2 915	2 914,68
zadania własne powiatu	2 250 000	2 650 000	2 456 732,02
zadania zlecone powiatu	3 000	3 922	3 921,94
Administracja publiczna	1 480 000	1 841 256	1 521 498,89
zadania własne gminy	1 480 000	1 841 256	1 521 498,89
Obrona narodowa	2 000	2 594 000	2 594 000,00
zadania zlecone gminy	2 000	0	0,00
zadania zlecone powiatu	0	2 594 000	2 594 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 700	2 936 066	2 916 309,18
zadania własne gminy	710 000	1 353 000	1 333 644,57
zadania własne powiatu	0	150 400	150 000,00
zadania zlecone powiatu	77 700	1 432 666	1 432 664,61
Oświata i wychowanie	10 306 147	12 866 480	11 870 541,59
zadania własne gminy	7 226 102	9 543 683	8 986 022,22
zadania własne powiatu	3 080 045	3 322 797	2 884 519,37
Ochrona zdrowia	33 865	172 106	167 174,76
zadania własne gminy	33 865	172 106	167 174,76
Pomoc społeczna	1 039 345	1 691 110	1 663 210,06
zadania własne gminy	463 295	1 111 703	1 091 077,82
zadania własne powiatu	576 050	579 407	572 132,24
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 803	67 244	64 603,94
zadania własne gminy	1 520	2 120	0,00
zadania własne powiatu	8 000	57 851	57 331,13
zadania zlecone powiatu	24 283	7 273	7 272,81
Edukacyjna opieka wychowawcza	524 930	1 015 987	936 790,05
zadania własne powiatu	524 930	1 015 987	936 790,05
Rodzina	1 370 555	2 091 134	1 931 067,74
zadania własne gminy	998 312	1 385 675	1 272 374,57
zadania własne powiatu	372 243	705 459	658 693,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 478 946	12 951 216	11 937 667,97
zadania własne gminy	8 001 346	8 720 976	7 707 528,87
zadania własne powiatu	3 477 600	4 230 240	4 230 139,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 722	3 266 223	3 182 780,95
zadania własne gminy	1 546 222	2 713 222	2 629 779,95
zadania własne powiatu	623 500	553 001	553 001,00
Kultura fizyczna	2 804 000	1 664 000	1 631 697,42
zadania własne gminy	2 804 000	1 664 000	1 631 697,42

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - synteza

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Remonty - zadania własne gminy ogółem	55 706 462	70 255 590	65 100 202,43
Transport i łączność	6 772 800	6 717 329	6 447 893,36
lokalny transport zbiorowy	4 250 000	4 347 266	4 347 194,85
drogi publiczne gminne	2 168 600	2 105 100	1 969 858,86
płatne parkowanie	600	11 363	10 762,50
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	353 600	253 600	120 077,15
Gospodarka mieszkaniowa	25 649 000	35 027 605	32 308 595,32
różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	425 000	952 000	806 294,07
gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 000	4 395 579	3 755 414,08
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 909 000	29 412 371	27 479 233,88
pozostała działalność	175 000	267 655	267 653,29
Działalność usługowa	20 000	2 915	2 914,68
pozostała działalność	20 000	2 915	2 914,68
Administracja publiczna	1 480 000	1 841 256	1 521 498,89
radę gmin	350	350	265,68
urzędy gmin	1 409 650	1 763 850	1 449 988,61
promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	45 756	45 756,00
wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 000	31 300	25 488,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	710 000	1 353 000	1 333 644,57
ochotnicze straże pożarne	40 000	55 000	46 011,55
straż gminna (miejska)	60 000	638 000	635 253,21
pozostała działalność	610 000	660 000	652 379,81
Oświata i wychowanie	7 226 102	9 543 683	8 986 022,22
szkoły podstawowe	179 932	193 982	0,00
przedszkola	62 500	62 500	0,00
stołówki szkolne i przedszkolne	0	93 980	93 980,00
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	64 000	64 000,00
pozostała działalność	6 983 670	9 129 221	8 828 042,22
Ochrona zdrowia	33 865	172 106	167 174,76
lecznictwo ambulatoryjne	0	13 700	13 700,00
zwalczanie narkomanii	899	21 039	21 038,56
przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 966	52 367	50 803,27
izby wytrzeźwień	25 000	85 000	81 632,93

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - synteza

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Pomoc społeczna	463 295	1 111 703	1 091 077,82
ośrodki wsparcia	264 200	464 901	462 398,50
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	652	1 287	1 180,88
ośrodki pomocy społecznej	186 067	622 763	617 683,55
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 976	12 226	7 569,09
pozostała działalność	4 400	10 526	2 245,80
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 520	2 120	0,00
pozostała działalność	1 520	2 120	0,00
Rodzina	998 312	1 385 675	1 272 374,57
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 980	3 980	2 186,45
wspieranie rodziny	247 832	475 195	474 350,63
system opieki nad dziećmi do lat 3	743 500	902 000	795 807,97
pozostała działalność	3 000	4 500	29,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 001 346	8 720 976	7 707 528,87
gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 023 000	993 000	907 612,87
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 000	925 400	886 986,25
schroniska dla zwierząt	205 000	175 000	158 670,00
oświetlenie ulic, placów, dróg	4 117 400	5 185 398	5 185 372,84
zakłady gospodarki komunalnej	450 000	257 500	224 404,46
pozostała działalność	1 255 946	1 184 678	344 482,45
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 222	2 713 222	2 629 779,95
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 000	549 000	540 427,69
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 866 000	1 863 418,42
pozostała działalność	47 222	298 222	225 933,84
Kultura fizyczna	2 804 000	1 664 000	1 631 697,42
obiekty sportowe	100 000	100 000	86 739,60
instytucje kultury fizycznej	2 704 000	1 564 000	1 544 957,82

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Nakłady na remonty - zadania własne gminy:					55 706 462	70 255 590	65 100 202,43
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					6 772 800	6 717 329	6 447 893,36
lokalny transport zbiorowy					4 250 000	4 347 266	4 347 194,85
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem- bieżące utrzymanie	utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz naprawa po dewastacjach sygnalizacji świetlnych w związku z zabudową urządzeń ITS oraz sieci teletechnicznej	przeprowadzono niezbędne naprawy sygnalizacji w ramach umowy serwisowej - ITS	ogólnomiejskie	4 250 000	4 347 266	4 347 194,85
drogi publiczne gminne					2 168 600	2 105 100	1 969 858,86
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	utrzymanie i modernizacja dróg gminnych – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej – mostowej gminnej	remont bazy i zaplecza	przeprowadzono remont sprzętu i pomieszczeń bazy	ogólnomiejskie	1 050 000	901 500	901 240,08
	utrzymanie i modernizacja dróg gminnych – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej – mostowej gminnej	konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych, sprzętu do utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie budynków administracji MZUiM	przeprowadzono naprawy i konserwacje bazy i zaplecza MZUiM, naprawy sprzętu drogowego, naprawy związane z infrastrukturą drogową (kładka dla pieszych ul. Żołnierska, naprawa systemu zliczania rowerzystów trasa 103, kładki dla pieszych ul. Teatralna)	ogólnomiejskie	1 056 100	1 141 100	1 068 618,78
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych na drogach gminnych	naprawy usterek w obiektach objętych gwarancją/rękojmią, tylko w przypadkach konieczności wyłonienia Wykonawcy zastępczego	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	62 500	62 500	0,00
płatne parkowanie					600	11 363	10 762,50
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	obsługa systemu płatnego parkowania	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	600	11 363	10 762,50

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych					353 600	253 600	120 077,15
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - konserwacje i naprawy bieżące budynków	zakup usług konserwacyjnych	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	90 000	89 000	26 025,32
		usuwanie awarii	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	1 000	766,51
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - bieżące utrzymanie	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	201 100	101 100	93 285,32
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych na węzłach przesiadkowych	naprawy usterek w obiektach objętych gwarancją/rękojmią, tylko w przypadkach konieczności wyłonienia Wykonawcy zastępczego	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	62 500	62 500	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					25 649 000	35 027 605	32 308 595,32
różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					425 000	952 000	806 294,07
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	remonty realizowane na potrzeby KZGM	przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w lokalach przeznaczonych na potrzeby KZGM	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych; kwota 318 694,35 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025	ogólnomiejskie	50 000	428 100	420 562,17
	usuwanie awarii	usuwanie awarii w lokalach przeznaczonych na potrzeby KZGM	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	15 000	13 500	10 344,84
	prace ogólnobudowlane	prace ogólnobudowlane	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	1 500	1 476,00
	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wg udziału Miasta Katowice (stawki przyjęte w drodze uchwał podjętych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe)	kwota zabezpieczona na pokrycie wydatków z tytułu zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wg udziału Miasta Katowice (stawki przyjęte w drodze uchwał podjętych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	100 000	120 000	106 683,11
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	260 000	388 900	267 227,95

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 140 000	4 395 579	3 755 414,08
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot	kwota zabezpieczona na pokrycie wydatków z tytułu zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wg udziału Miasta Katowice (stawki przyjęte w drodze uchwał podjętych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	1 250 000	1 510 000	1 446 358,15
	prace ogólnobudowlane w lokalach użytkowych, terenach zewnętrznych we władaniu KZGM	naprawy elewacji, podłóg, remonty bieżące kl. schodowych, naprawy chodników i dróg, remonty bieżące w lokalach, roboty elektryczne, wod.-kan. i gaz., roboty kominarskie, dekarstwo-błacharskie, ślusarskie (ogrodzenia, klapy na studzienki, kraty wycieraczek, zabezpieczanie okienek piwnicznych itp.)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych; kwota 39 474,53 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025	ogólnomiejskie	180 000	739 450	722 379,55
	remonty lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych niestanowiących mieszkaniowego zasobu gminy	remonty lokali mieszkalnych (tymczasowe niestanowiące MZG) na podstawie wskazań Urzędu Miasta Katowice oraz remonty lokali użytkowych	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do innych zadań remontowych	ogólnomiejskie	20 000	0	0,00
	prace rozbiórkowe	prace rozbiórkowe	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych; kwota 29 693,11 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025	ogólnomiejskie	0	182 650	144 141,88
	odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi	odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych; kwota 3 022,37 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025	ogólnomiejskie	0	291 179	78 315,25
	stolarka budowlana	stolarka budowlana	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	46 800	46 494,00
	usuwanie awarii - lokale użytkowe	instalacje elektryczne, wod.-kan., gaz, dachy, obróbki blacharskie, zabezpieczenia występujących awarii	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	250 000	1 004 936	849 512,59
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	440 000	620 564	468 212,66

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					22 909 000	29 412 371	27 479 233,88
Wydział Budynków i Dróg	utrzymanie lokali mieszkalnych własności miasta Katowice nabytych w drodze spadkobrania	pokrycie zaliczek na fundusz remontowy	zadanie realizowane wg potrzeb	ogólnomiejskie	25 000	34 100	34 094,35
	utrzymanie lokali własnościowych	pokrycie zaliczek na fundusz remontowy	zadanie realizowane wg potrzeb	Wełnowiec - Józefowiec	0	300	292,62
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot	kwota zabezpieczona na pokrycie wydatków z tytułu zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wg udziału Miasta Katowice (stawki przyjęte w drodze uchwał podjętych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	13 650 000	14 940 000	14 767 747,76
	prace ogólnobudowlane	naprawy elewacji, podłóg, remonty bieżące kl. schodowych, remonty bieżące w lokalach zamieszkałych, roboty elektryczne, wod.-kan. i gaz. roboty kominarskie, dekarstwo-błacharskie, ślusarskie (kratki wycieraczek, zabezpieczanie okienek piwnicznych itp.)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych; kwota 510 732,60 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025	ogólnomiejskie	1 270 000	1 642 144	1 642 143,71
	remonty mieszkań	remonty pustostanów na podstawie wskazań Urzędu Miasta Katowice	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	4 970 000	8 697 180	7 365 811,65
	usuwanie awarii	instalacje elektryczne, wod.-kan., gaz, dachy, obróbki blacharskie, zabezpieczenia występujących awarii	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	1 735 000	1 923 436	1 874 977,72
	prace rozbiórkowe	prace rozbiórkowe	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych; kwota 39 306,89 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025	ogólnomiejskie	0	130 570	120 281,93
	wymiana stolarki budowlanej	wymiana stolarki budowlanej	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	425 820	349 044,14
	odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi	odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych; kwota 2 094,43 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025	ogólnomiejskie	0	164 821	163 874,85
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	1 259 000	1 454 000	1 160 965,15

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
pozostała działalność					175 000	267 655	267 653,29
Wydział Budynków i Dróg	odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice	zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami	zadanie realizowane wg potrzeb	ogólnomiejskie	100 000	165 740	165 740,00
	utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym	zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami	zadanie realizowane wg potrzeb	ogólnomiejskie	75 000	101 915	101 913,29
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					20 000	2 915	2 914,68
pozostała działalność					20 000	2 915	2 914,68
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	konserwacje Szyb Pułaski	konserwacje i naprawy bieżące	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	Janów - Nikiszowiec	20 000	2 915	2 914,68
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 480 000	1 841 256	1 521 498,89
radę gmin					350	350	265,68
Wydział Administracyjny	konserwacja wind	bieżąca konserwacja windy w lokalu RJP 22	bieżąca konserwacja windy w siedzibie Rady Dzielnicy nr 22 Podlesie	Podlesie	350	350	265,68
urzędy gmin					1 409 650	1 763 850	1 449 988,61
Wydział Administracyjny	malowanie w budynkach Urzędu	malowanie pomieszczeń w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w budynkach Urzędu	pomalowano pomieszczenia w budynkach: Warszawska 4, 3-go Maja 7 oraz USC	Śródmieście	75 000	103 000	98 970,42
Wydział Administracyjny	remonty pomieszczeń w budynkach Urzędu	naprawy wynikające z bieżących potrzeb	wykonano prace remontowe w pomieszczeniach biurowych w budynkach Warszawska 4, 3-go Maja 7 oraz Młyńska 4		120 000	182 000	141 195,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Wydział Administracyjny	naprawa i wymiana okien w budynkach Urzędu	naprawa lub wymiana okien w budynkach Urzędu w zależności od bieżących potrzeb	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	Śródmieście/ Os. Paderewskiego - Muchowiec	15 000	15 000	0,00
Wydział Administracyjny	naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń	obowiązkowe przeglądy, naprawy i konserwacje systemów sygnalizacji włamania, instalacji oddymiania, ppoż., wentylacji i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, przeglądy i ekspertyzy maszyn i urządzeń, serwis drzwi, multisejów, ekspertyzy i przeglądy z zakresu bhp, naprawa samochodów	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		799 650	1 161 850	928 715,51
Wydział Administracyjny	modernizacja toalet na parterze i I piętrze w budynku Pocztowa 7	modernizacja toalet na parterze i I piętrze w budynku Pocztowa 7	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do innych zadań remontowych	Śródmieście	90 000	0	0,00
Wydział Administracyjny	wykonanie izolacji części podziemnej budynku Rynek 1	wykonanie izolacji części podziemnej budynku Rynek 1	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do innych zadań remontowych		160 000	0	0,00
Wydział Administracyjny	remont dachu w budynku Warszawska 4/Teatralna 7	remont dachu w budynku Warszawska 4/Teatralna 7	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do innych zadań remontowych		70 000	0	0,00
Wydział Administracyjny	remont dachu w budynku Młyńska 4	remont dachu w budynku Młyńska 4	zrealizowano częściową wymianę rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie, ocieplenie, położenie papy termozgrzewalnej, wymianę rur wentylacyjnych		0	89 000	88 949,91
Wydział Administracyjny	remont systemu chłodzenia w budynku Rynek 1	remont systemu chłodzenia Rynek 1	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	123 000	123 000,00
Wydział Informatyki	ciągłość pracy systemów teleinformatycznych	pogwarancyjna i pozagwarancyjna naprawa oraz konserwacja sprzętu IT; przeglądy UPS	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	80 000	90 000	69 157,77
promocja jednostek samorządu terytorialnego					0	45 756	45 756,00
Wydział Promocji	modyfikacje funkcjonalne konstrukcji świetlnych składających się na ścieżki neonowe "Świat(ł)ne Katowice" znajdujące się na terenie Katowic	wymiana osłon poliwęglanowych we wszystkich ekspozytorach; wymiana podkładów nośnych pod nadruki - płyta wodoodporna; wydruk plansz oraz kodów QR (14 szt.); czyszczenie oraz malowanie konstrukcji; wymiana przyłączy elektrycznych oraz puszek hermetycznych; wymiana konstrukcji nośnej neonu Filipek; nowe oznaczenia ścieżek zgodnie z legendą; zmiana sposobu mocowania plansz wiszących na objemy stalowe; transport, demontaż i montaż ekspozytorów oraz plansz	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	45 756	45 756,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					70 000	31 300	25 488,60
Centrum Usług Wspólnych	roboty remontowe w budynku Centrum Usług Wspólnych	roboty remontowe w budynku Centrum Usług Wspólnych	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do innych wydatków bieżących	Os. Paderewskiego - Muchowiec	50 000	0	0,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje wykonywane w trakcie roku budżetowego	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		20 000	31 300	25 488,60
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					710 000	1 353 000	1 333 644,57
ochotnicze straże pożarne					40 000	55 000	46 011,55
Wydział Zarządzania Kryzysowego	remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja-naprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP	remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja-naprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP	wykonano naprawę oraz przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS oraz sprzętu hydraulicznego COLTRI (OSP DM, Kostuchna, Szopienice); kalibrację detektorów (OSP DM, Zarzecze); kalibrację tachografu (OSP Kostuchna); naprawę AdBlue w samochodzie pożarniczym (OSP Kostuchna); naprawę samochodu pożarniczego (OSP Podlesie); naprawę samochodu (OSP DM)	ogólnomiejskie	40 000	40 000	39 994,88
Wydział Zarządzania Kryzysowego	zakup, naprawa i remont sprzętu p. pożarowego oraz placów ćwiczeń, a także pomieszczeń OSP	zakup, naprawa i remont sprzętu p. pożarowego oraz placów ćwiczeń, a także pomieszczeń OSP	naprawiono 2 piły, sygnalizator dźwiękowy oraz mieszalnik piany, wymieniono czujnik światła STOP	ogólnomiejskie	0	15 000	6 016,67
straż gminna (miejska)					60 000	638 000	635 253,21
Straż Miejska	konserwacja i naprawy bieżące	naprawy bieżące pojazdów służbowych, naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności), naprawy urządzeń elektronicznych i wyposażenia, konserwacje masztów antenowych, drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach Straży Miejskiej	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	60 000	214 000	211 728,25
Straż Miejska	prace remontowe związane z odtworzeniem - wybudowaniem nowej instalacji wodociągowej w siedzibie na ul. Żelaznej 18	prace remontowe związane z odtworzeniem - wybudowaniem nowej instalacji wodociągowej w siedzibie na ul. Żelaznej 18	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	0	424 000	423 524,96

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
pozostała działalność					610 000	660 000	652 379,81
Wydział Zarządzania Kryzysowego	konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego (SRZK)	konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów SRZK	wykonano przeglądy sieci radiowej: instalacje sprzętu SRZK, naprawa radiotelefonu, jego montaż i konfiguracja	ogólnomiejskie	5 000	15 000	11 685,00
	naprawy i konserwacje sprzętu Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania (RZKiM)	naprawy i konserwacje sprzętu RZKiM	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	5 000	3 000	0,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego	serwis pozagwarancyjny monitoringu wizyjnego	serwis pozagwarancyjny monitoringu wizyjnego	wykonano przegląd techniczny i konserwację klimatyzatorów (12 szt.); naprawę modułów zasilania kamer (4 szt.)	ogólnomiejskie	0	15 000	14 558,80
	naprawy i konserwacje systemu alarmowania i powiadamiania ludności w oparciu o urządzenia umożliwiające przekazywanie sygnałów	naprawy i konserwacje systemu alarmowania i powiadamiania ludności w oparciu o urządzenia umożliwiające przekazywanie sygnałów	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje oraz montaż urządzeń alarmowych na wytypowanych obiektach szkolnych	ogólnomiejskie	0	25 000	24 993,60
	naprawy pozagwarancyjne monitoringu wizyjnego	naprawy pozagwarancyjne monitoringu wizyjnego (prawdopodobieństwo uszkodzeń sieci wywołanych czynnikami atmosferycznymi, działaniem gryzoni oraz spowod. zużyciem się sprzętu działającego od 2003r.)	przeprowadzono naprawę kabla światłowodowego pkt kamerowego przy ul. Bytkowskiej; przeniesiono punkt kamerowy na rondzie Ziętka.	ogólnomiejskie	58 300	60 300	59 457,05
	serwis pogwarancyjny Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA)	serwis pogwarancyjny	przeprowadzono niezbędne naprawy	ogólnomiejskie	541 700	541 700	541 685,36
OŚWIATA I WYCHOWANIE					7 226 102	9 543 683	8 986 022,22
szkoły podstawowe					179 932	193 982	0,00
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych w szkołach podstawowych	naprawy usterek w obiektach objętych gwarancją/rękojmią, tylko w przypadkach konieczności wyłonienia Wykonawcy zastępczego	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	62 500	62 500	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	roboty budowlane w zakresie adaptacji sali	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	Dąb	0	14 050	0,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	Jesteśmy różni w szkole równych szans	prace budowlane w zakresie adaptacji sal 16a i 17	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	117 432	117 432	0,00
	w tym środki UE:				82 817	82 817	0,00
przedszkola					62 500	62 500	0,00
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych w przedszkolach miejskich	naprawy usterek w obiektach objętych gwarancją/rękojmią, tylko w przypadkach konieczności wyłonienia Wykonawcy zastępczego	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	62 500	62 500	0,00
stołówki szkolne i przedszkolne					0	93 980	93 980,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	wymiana podłogi oraz doposażenie stołówki w SP nr 32	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	35 000	35 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24	Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	wymiana w stołówce szkolnej starej podłogi z płytek lastrykowych na płytki ceramiczne antypoślizgowe wraz z robotami towarzyszącymi w SP nr 10	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	58 980	58 980,00
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					0	64 000	64 000,00
Szkoła Podstawowa nr 66	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont pomieszczeń w segmencie B w zakresie odnowienia powłok malarskich na ścianach i sufitach, wymiana wykładziny PCV na posadzkach w salach nr 27, 28 i 29	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Tysiąclecia	0	64 000	64 000,00
pozostała działalność					6 983 670	9 129 221	8 828 042,22
Szkoła Podstawowa nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	4 100	1 640	1 639,28
	remont budynku	wymiana okien	wykonano zakres rzeczowy zadania		100 000	99 876	99 876,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Szkoła Podstawowa nr 9	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	5 970	9 970	8 866,37
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji wodnej w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 800	6 773,78
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa pokrycia dachowego, usunięcie zacieku w korytarzu, malowanie ściany, praca zwyżki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	4 000,00
	remont szatni	remont szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	30 000	28 000,00
	remont pomieszczeń	remont kuchni z zapleczem	odstępiono od realizacji zadania, środki przeniesiono do zadania remont szatni		30 000	0	0,00
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	remont biblioteki	remont biblioteki - montaż opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji dla nowego rozmieszczenia gniazd zasilających, tynkowanie, malowanie i wymiana posadzki w bibliotece	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	0	29 300	29 300,00
	remont dachu, zadaszeń i kominów	remont dachu, zadaszeń i kominów	odstępiono od realizacji zadania, środki przeniesiono do zadania remont biblioteki		29 300	0	0,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) naprawa instalacji doprowadzającej wodę do pisuarów w sanitariacie; 2) naprawa pisuarów w sanitariacie chłopców na pierwszym piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 200	9 199,57
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	odwodnienie linowe, odprowadzające wody deszczowe z rury spustowej usytuowanej przy schodach zewn. wejścia głównego oraz udrożnienie kanalizacji deszczowej sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 000	7 999,99
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa instalacji w pokoju nauczycielskim	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 900	5 879,13
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	roboty budowlane w zakresie wymiana rynien na dachu sali gimnastycznej, wymiany pasa nawierzchni papowej, wymiana obróbek blacharskich, wymiana uszkodzonej rury spustowej, naprawa kominów, demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej, usunięcie skutków zalania	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	120 000	119 928,37
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 400	3 400	3 316,08

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	4 700	4 700	4 639,28
Szkoła Podstawowa nr 17	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowice	10 200	7 300	6 944,11
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	naprawa podłogi drewnianej w sali lekcyjnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 900	2 899,06
	remont instalacji c.o.	remont instalacji c.o. na II piętrze szkoły - budynek ul. Józefowska 52	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	22 000	21 999,99
	remont instalacji elektrycznych	remont instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku przy ul. Dekerta 1	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 500	17 499,87
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	1) wymiana fragmentów wysokoparametrowej instalacji c.o. wraz z armaturą w wymiennikowni, 2) wymiana fragmentu instalacji z zaworem regulacyjnym, siłownikiem i sterownikiem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	20 900	20 827,19
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej w pomieszczeniu wodomierza	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 200	1 197,97
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana instalacji wodnej podtynkowej, naprawa tynków i malowanie w sali na Ip	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 600	11 585,75
	awaryjna naprawa instalacji c.o. na zewnątrz budynku	wymiana nieuszczelnego odcinka instalacji c.o. na zewnątrz budynku szkoły przy ul. Józefowskiej 52	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 000	17 798,03
	awaryjny remont piłkochwyłów przy boisku sportowym	rozebranie nawierzchni z kostki, wykonanie wykopu pod fundamenty, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej, ułożenie kostki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 777,89
Szkoła Podstawowa nr 19	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowice	17 000	2 510	2 509,51
	L11/10/XI - "Dziewiętnastka odNOWA" wersja 2.0 - remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańtego w Katowice	remont sanitariatów	opracowano dokumentację projektową, wykonano część robót budowlanych, środki przeniesiono do nowoutworzonej jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 27		390 000	91 460	91 450,50
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa kanalizacji w sanitariatach na parterze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	20 000	19 963,56
	remont pomieszczeń	remont pomieszczeń pod schodami	środki przeniesiono do nowoutworzonej jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 27		10 000	0	0,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Podlesie	20 300	20 300	15 981,03
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	1) wykonanie spadku odprowadzającego wody opadowe i wymiana nasad wywiewu kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi na dachu starego budynku szkoły i szybu windowego; 2) uzupełnienie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę dachówki i przełożenie gąsiorów wraz z robotami towarzyszącymi w budynku starej szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 198	9 999,97
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	90 000	89 700,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana rury zimnej wody w kotłowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 000	7 998,42
	remont instalacji hydrantowej	wymiana zaworów hydrantowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 300	4 293,59
Szkoła Podstawowa nr 22	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	5 800	5 800	5 799,37
	L7/07/XI - Remont i doposażenie załęskich szkół i przedszkoli (ZSiP nr 2, SP nr 22, MP nr 26,MP nr 30, MP nr 39)	malowanie wraz z robotami towarzyszącymi sali lekcyjnej nr 19	wykonano zakres rzeczowy zadania		40 000	7 000	6 616,00
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	naprawa aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej i wymiana nieszczelnych elementów instalacji gazowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 500	15 491,79
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej w pomieszczeniu szatni uczniów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	3 956,14
	dokumentacje projektowe	opracowanie kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego przebudowy i modernizacji kuchni	środki przeniesiono do wydatków inwestycyjnych		55 000	0	0,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi	L8/01/XI - Renowacja i remont nawierzchni ogólnodostępnych boisk przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach, Osiedle Witosa	renowacja bieżni i wymiana nawierzchni na ogólnodostępnych boiskach do koszykówki	trwają prace budowlane, kwota 248 473,67 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025	Os. Witosa	382 000	398 462	398 461,17
	remont biblioteki	1) wykonanie projektu remontu w zakresie budowlanym, wentylacji, instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz wyposażenia biblioteki; 2) wymiana posadzki PCV, wykonanie tynków i gładzi, odnowienie powłok malarskich, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej	opracowano dokumentację projektową, trwają prace budowlane, kwota 284 941,80 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025		300 000	450 000	320 919,30
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji w na obiektach sportowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 700	7 635,30
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji w sanitariacie dziewcząt segment C, naprawa kanalizacji deszczowej w segm. F	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 800	9 708,91
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	1) naprawa uszkodzonej instalacji kanalizacyjnej i c.o. na basenie, 2) wymiana grzejników w hali basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	38 800	38 361,53
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej - strona wschodnia budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	30 000	29 947,34
	remont sali gimnastycznej	wymiana deszczulek parkietu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 800	1 799,98
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	odnowienie powłok malarskich, wymiana oświetlenia na korytarzu przy sekretariacie szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		37 500	37 500	37 500,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		15 100	20 100	20 010,39

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Szkoła Podstawowa nr 45	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	8 800	8 800	8 799,86
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana podłogi w sali nr 35	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	20 000	19 800,00
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana poziomu kanalizacyjnego pod stropem pomieszczenia przy kuchni wraz z naprawą stropu podwieszonego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	4 954,83
	remont pomieszczeń	remont sanitariatu damskiego i personelu na parterze	wykonano zakres rzeczowy zadania		110 000	90 000	89 999,76
Szkoła Podstawowa nr 48	remont dachu, zadaszeń i kominów	remont kominów ponad dachem budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania	Murcki	0	30 000	30 000,00
	awaryjna naprawa kotła c.o.	naprawa palników inżektorowych oraz montażu kolektora głównego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	4 710,90
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		10 200	10 200	9 901,91
Szkoła Podstawowa nr 53	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	6 800	6 800	4 889,25
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	1) wymian rury, zaworów i czyszczenie odmulacza na basenie, 2) wymiana sterowników przygotowania wody basenowej, c.o. oraz ciepłej wody w wymiennikowni basenu, 3) naprawa rury w pomieszczeniu podbasenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 800	16 745,23
	usuwanie awarii instalacji c.o. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa instalacji c.o. w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 100	5 056,12
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 800	1 799,79
	remont basenu	wymiana dwóch pomp wody basenowej na basenie	wykonano zakres rzeczowy zadania		70 000	70 000	69 738,60

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni	środki przeniesiono do wydatków inwestycyjnych	Os. Tysiąclecia	250 000	0	0,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa blach elewacyjnych, wymiana obróbki blaszanej nad oknami, przylepienie papy termozgrzewalnej na dachu, uszczelnienie obróbek blaszanych kominów i dylatacji przy pomocy kitu dekarского	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	30 000	30 000,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji elektrycznej i wymiana trzech opraw oświetleniowych w sali nr 22	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 285	1 284,33
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa pionu kanalizacji sanitarnej w przyziemiu szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 997,26
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	1) naprawa układu uzdatniania wody basenowej, 2) wymiana dozownika i pompy instalacji chemii basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	22 900	22 893,04
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa instalacji wraz z pracami wykończeniowymi w sanitariacie dziewcząt parter	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 000	16 999,19
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	roboty budowlane w zakresie naprawy wpustu dachowego wraz z fragmentarycznym malowaniem ścian i sufitu w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	2 000,00
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	przeprowadzenie prac remontowych elektrycznych w sali nr 45	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	30 837	30 836,94
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		17 200	11 200	11 200,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Szkoła Podstawowa nr 59	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Tysiąclecia	10 200	17 281	13 471,15
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) naprawa instalacji wodnej w stołówce; 2) udrożnienie kanalizacji z pomieszczeń sanitariatów; 3) awaryjna wymiana rurociągu wodnego w pomieszczeniach: kuchni i jadalni; 4) wymiana odcinka instalacji wodnej na korytarzy i w jadalni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 900	16 847,87
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie kanalizacji z pomieszczeń sanitariatów	zakres zrealizowano w ramach zadania awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	3 700	0,00
	L9/10/XI - Boisko szkolne na miarę czasów - remont i doposażenie boiska przy SP59	modernizacja boiska oraz terenu przyległego w SP nr 59 oraz doposażenie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	216 053	216 053,00
Szkoła Podstawowa nr 65	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebniocka	6 800	2 276	2 275,50
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	5 486,18
Szkoła Podstawowa nr 66	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Tysiąclecia	6 400	6 400	6 303,80
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	1) demontaż starych drzwi w wiatrołapie, zakup i montaż nowych, w wiatrołapie, 2) odnowienie powłok malarskich na ścianach i sufitach w korytarzu i łazience	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	19 000	18 999,99
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	awaryjna wymiana rurociągu wodnego wraz z podejściami instalacyjnymi w łazience na parterze budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 640	3 636,74
	L9/14/XI - Nowoczesna biblioteka w Szkole Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka jako miejsce spotkań, nauki i kreatywnego działania	remont biblioteki	wykonano zakres rzeczowy zadania		59 000	59 000	58 950,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąb	9 100	9 243	9 243,00
	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	wykonanie ścianki z g-k, odnowienie powłok malarskich, wykonanie instalacji oświetleniowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	20 000	19 813,97
	remont instalacji elektrycznych	wymiana 24 opraw w pomieszczeniach kuchennych budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 600	12 574,24
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, rynien, rur spustowych, podsufitki drewnianej, obróbek blacharskich	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 400	13 288,70
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 100	6 097,31
	awaryjna naprawa instalacji odgromowej	naprawa instalacji odgromowej budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 000	15 976,77
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej w przyziemiu na korytarzu i w szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 700	4 627,72
	awaryjna naprawa ogrodzenia	wymiana przęseł, betonowej podmurówki i słupków ogrodzenia, usunięcie korzeni drzew, niwelacja podłoża	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	5 984,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	11 800	11 800	10 995,83

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąbrówka Mała	40 700	48 300	48 125,50
	remont elewacji	naprawa nadproży w oknach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	20 000	19 803,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	czyszczenie przewodów kanalizacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 487,43
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	1) pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek papowych, montaż listew dociskowych z ich uszczelnieniem, naprawa rynien i rur spustowych; 2) pokrycie daszku papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek papowych, wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych i wpustu attykowego, odnowienie powłok malarskich; 3) wymiana obróbek papowych, rury spustowej, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, odnowienie powłok malarskich;	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	69 100	54 286,84
	awaryjna naprawa dźwigu osobowego	naprawa windy osobowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 460	2 446,16
	awaryjna naprawa instalacji c.w.u.	awaryjna naprawa fragmentu instalacji c.w.u. wraz z niezbędną armaturą w pomieszczeniu węzła ciepłego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 499,78
	L14/03/XI - Komfortowe toalety w SP47	remont łazienek i toalet	wykonano zakres rzeczowy zadania		186 000	199 200	199 200,00
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania		220 000	199 200	199 200,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	remont instalacji elektrycznych	wymiana opraw oświetleniowych w salach	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	0	14 500	14 455,62
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana zaworów: redukcyjnego i odcinającego w pomieszczeniu warsztatów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 300	2 292,02
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana tablicy TB-4	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 300	6 299,96
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	remont instalacji wentylacyjnej w kuchni szkolnej wraz z wymianą okapu w SP nr 13	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	19 500	19 318,93
	remont ścian kuchni	wymiana glazury na ścianach w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 500	6 630,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		0	11 000	10 967,29

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Zawodzie	15 600	17 715	17 589,72
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania		110 000	110 000	108 382,12
	remont pomieszczeń	remont kuchni z zapleczem	odstępiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do zadania: remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		35 000	0	0,00
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	montaż stolarki drzwiowej akustycznej wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 67	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	35 000	32 987,50
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana obróbek blacharskich murów ogniowych i pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz naprawa komina ponad dachem w SP nr 2	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 000	10 387,41
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	awaryjna naprawa instalacji c.o. na basenie SP nr 2	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 883,01
	awaryjna naprawa niecki basenowej	wymiana uszkodzonych płytek i uzupełnienie fug wraz z robotami towarzyszącymi w niecce basenowej w SP nr 2	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 667	1 667,00
	remont pomieszczeń	remont pomieszczenia pralni w Przedszkolu nr 74	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	28 554	28 553,09
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Zawodzie	14 900	14 900	14 809,22
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu najemcy w ZSP nr 6	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 400	2 352,67
	awaryjne usuwanie skutków po zalaniu stropów, ścian, podłóg	awaryjne usuwanie skutków po zalaniu ścian w pomieszczeniu harcówki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 260	2 250,49
	awaryjna naprawa/wymiana instalacji sanitarnych wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi usuwaniu awarii	wymiana płuczki ustępowej oraz rury spustowej-wymiana dzwonu w ZSP nr 6	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 600	4 544,97

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	uszczelnienie obróbek blacharskich, obróbek kominów, naprawa miejscowa pokrycia papowego	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	0	2 500	2 500,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjny montaż opasek zaciskowych na rurociągu wodnym w magazynie środków czystości	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 945,22
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usuwanie awarii instalacji wodnej do harcówki i sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	5 998,21
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi na zewnątrz budynku	rozebranie i zabudowanie kostki brukowej, zaizolowanie nieszczelności na wejściu rury kanalizacyjnej z deszczówki do studzienki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 000	11 000,00
	usuwanie awarii instalacji odprowadzania wody deszczowej wraz z niezbędnymi pracami przywracającymi stan budynku i/lub otoczenia do stanu pierwotnego	naprawa rury spustowej, uszczelnienie kosza zlewowego, rozbiórka kostki brukowej, uszczelnienie połączenia rury spustowej ze studzienką kanalizacyjną, ułożenie kostki brukowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 700	8 700,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		13 600	13 600	13 528,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	remont instalacji technicznych	remont instalacji hydrantowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	70 000	41 782	41 781,12
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 100	4 100	4 100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Paderewskiego - Muchowiec	17 700	17 700	17 641,78
	L4/07/XI - Sport to zdrowie - bezpieczne podwórko dla przedszkolaków i mieszkańców Paderewy	remont przedszkolnego boiska	środki przeniesiono do wydatków inwestycyjnych		228 800	0	0,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	remont instalacji technicznych	remont instalacji odgromowych	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do zadania remont instalacji elektrycznych oraz naprawy i konserwacje	Kostuchna	17 000	0	0,00
	remont instalacji elektrycznych	remont instalacji oświetlenia zewnętrznego i instalacji oświetlenia ogólnego sal zajęć w Przedszkolu nr 41	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 471	9 471,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		50 300	57 829	57 828,46
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Kostuchna	6 800	6 800	6 407,64
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana fragmentu instalacji c.o. wraz z armaturą i płukaniem grzejników w Przedszkolu nr 42	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 300	6 299,45
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana 2 tablic elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 500	7 499,00
	awaryjna naprawa kotła c.o.	1) awaryjna naprawa ślimakowego podajnika węgla oraz rotora w kotle w SP nr 38; 2) wymiana wentylatora nadmuchowego kotła węglowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 950	5 896,58
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	5 100	6 300	6 293,99
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana obróbki blacharskiej, rynien, i pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej w lokalizacji holu oraz na wymianie obróbki blacharskiej i rur spustowych w lokalizacji kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	72 000	71 340,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji wodnej w pomieszczeniu schronu szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 830	2 825,69
	usuwanie awarii instalacji c.w.u. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	awaryjna wymiana rurociągu c.w.u. zasilającego kuchnię przedszkola i żłobka wraz z armaturą oraz pracami dodatkowymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 500	15 467,30
	awaryjna naprawa instalacji c.w.u.	awaryjna wymiana mieszacza wody wraz z konieczną armaturą	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 550	1 522,86
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	roboty budowlane w zakresie: wymiany instalacji oświetlenia podstawowego, wykonany instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z malowaniem ścian i sufitów na klatce schodowej - etap II- klatka schodowa nr 2, instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu	wykonano zakres rzeczowy zadania		180 000	180 000	178 173,35

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont basenu z zapleczem	opracowano dokumentację projektową, trwają prace budowlane, kwota 53 150,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025	Giszowiec	400 000	422 330	422 328,19
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	odstępiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do innych zadań remontowych		50 000	0	0,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	przełożenie dachówki na fragmentach połaci dachu, wymiana folii pod konstrukcją drewnianą, obróbka wykuszy okiennych, wymiana rury spustowej nad salą nr 46	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	36 000	35 700,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	usunięcie awarii grzejnika w pomieszczeniu fitness w Przedszkolu nr 91	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 250	1 249,99
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa rury ciepłej wody i kanalizacji sanitarnej w SP nr 51	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 470,85
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana sond wolnego i związanego chloru, ph na basenie oraz kalibracja i parametryzacja w SP nr 51	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	25 000	25 000,00
	awaryjne usuwanie skutków po zalaniu stropów, ścian, podłóg	usunięcie skutków po zalaniu sali lekcyjnej wraz z wymianą oświetlenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	29 500	29 200,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o. na zewnątrz budynku	wymiana odcinka sieci wysokoparametrowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	33 000	32 115,72
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		20 700	12 767	12 766,73

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	remont pozostałych pomieszczeń	wymiana na nowe kabin ustępowych w przedszkolnych sanitariatach	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	30 000	27 300	27 300,00
	remont sali gimnastycznej	usunięcie zacieków i odmalowanie części ścian sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 288	12 288,00
	remont kuchni	wymiana umywalki, naprawa/wymiana zlewu wraz z syfonem, udrożnienie przewodów kanalizacyjnych podposadzkowych i ściennych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 700	2 700,00
	remont kuchni z zapleczem	1) malowanie pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń zaplecza kuchennego na parterze i w piwnicach; 2) malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach kuchni i przykuchennych oraz zaplecza kuchennego wraz z naprawą uszkodzonych okładzin ściennych z płytek ceramicznych w tych pomieszczeniach w Przedszkolu nr 89	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	23 250	23 224,95
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	1) likwidacja przecieku w dachu sali gimnastycznej, doraźne naprawy i uszczelnienia pokrycia papowego i jego obróbek blacharskich; 2) likwidacja zacieku z wymianą odspojonych tynków ściany i malowanie olejne	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 210	4 242,70
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana tablicy elektrycznej w pomieszczeniu wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 800	3 170,47
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji w kuchni Przedszkola nr 15; 2) naprawa kanalizacji w sanitariacie w Przedszkolu nr 76; 3) naprawa rury kanalizacyjnej w piwnicy Przedszkola nr 89	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	5 994,73
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana czujnika temperatury w układzie solarnym Przedszkola nr 89	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 400	1 350,00
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	doraźne uszczelnienie posadzki spocznika zewnętrznych schodów wejścia głównego oraz impregnacje tynków wew. w szatni w piwnicach pod spocznikiem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 000	7 999,99

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa zapadniętego chodnika w obrębie budynku ZSP nr 14	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	1 800	1 765,82
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	wymiana rury spustowej, wyprofilowanie odpływu wody deszczowej, naprawa zalewanej ściany i sufitu, obróbka ściany na styku ściana dach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 000	12 977,53
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa po zalaniu w pokoju intendentki w Przedszkolu nr 89	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 210	4 199,99
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	awaryjna naprawa w stacji wymienników ciepła w SP nr 35 polegająca na wymianie sterowników, zaworów, odcinków rur i izolacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	30 000	29 968,00
	awaryjne usuwanie skutków po zalaniu stropów, ścian, podłóg	1) wycyklinowanie i pomalowanie podłogi parkietowej w sali Sówki na I piętrze; 2) usunięcie zacieków i odmalowanie sufitu i części ścian sali gimnastycznej SP nr 35	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	29 539	29 539,00
	usuwanie awarii instalacji odprowadzania wody deszczowej wraz z niezbędnymi pracami przywracającymi stan budynku i/lub otoczenia do stanu pierwotnego	wymiana rur spustowych wewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 300	5 298,56
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 000	12 999	12 721,12
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	5 400	5 400	5 076,21
	remont pozostałych pomieszczeń	roboty remontowe w pomieszczeniach piwnicznych Przedszkola nr 17 po zalaniu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 599	7 598,99
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	1) mechaniczne czyszczenie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz studzienki na zewnątrz budynku SP nr 34; 2) naprawa sieci kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku Przedszkola nr 17	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	27 850	27 725,97
	remont sanitariatów i natrysków	roboty budowlane, wymiana instalacji sanitarnej, wymiana instalacji elektrycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		92 400	92 400	91 200,00
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana drzwi wejściowych do 4 sal zajęć	wykonano zakres rzeczowy zadania		13 100	13 100	12 400,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	remont szatni	roboty budowlane w zakresie wymiany wykładziny w szatni Przedszkola nr 59	wykonano zakres rzeczowy zadania	Giszowiec	0	35 000	35 000,00
	remont instalacji odgromowych	remont instalacji odgromowej hali	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 000	9 000,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana uszkodzonych akumulatorów i czujek ruchu w budynku SP nr 54	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 600	1 598,88
	awaryjny remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	wymiana inwertera sieciowego zasilającego oświetlenie zewnętrzne	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	5 963,52
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	1) awaryjna naprawa kanalizacji sanitarnej w SP nr 54; 2) awaryjna naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej pomiędzy halą sportową a budynkiem SP nr 54	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 100	6 985,72
	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami	wykonanie dokumentacji projektowej/ ekspertyzy technicznej dachu w budynku hali sportowej przy ul. Wojciecha 9	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	34 000	34 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		15 600	15 600	15 310,86

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	65 000	61 080	61 070,77
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono do zdania remont sali gimnastycznej z zapleczem		110 000	0	0,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	naprawa urządzenia chlorującego oraz układu pomiarowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 000	11 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie kanalizacji sanitarnej na zewnątrz kuchni szkolnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 300	2 298,99
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	montaż obróbek papowych, listew mocujących, uszczelnienie kitem dekar skim, montaż żaluzji, odnowienie powłok malarskich	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	22 000	21 917,68
	remont sali gimnastycznej z zapleczem	szlifowanie i malowanie parkietu, odnowienie powłok malarskich, wymiana drzwi stalowych na aluminiowe, wymiana ościeżnic i skrzydeł drzwiowych drewnianych, wymiana drabinek gimnastycznych, odnowienie powłok malarskich w szatniach i pomieszczeniu magazynowym	trwają prace budowlane, kwota 99 471,20 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025		0	201 650	201 640,51
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana fragmentu instalacji c.o. z zaworem regulacyjnym, siłownikiem i sterownikiem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 700	12 698,55
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) naprawa instalacji w piwnicy Przedszkola nr 20; 2) naprawa instalacji w wymiennikowni budynku szkoły; 3) naprawa instalacji w zapleczu kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	23 300	23 032,63
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 100	18 100	17 686,08

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	13 600	19 394	19 387,59
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana opraw oświetlenia ogólnego w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 500	7 498,84
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji kanalizacji w sanitariacie dziewcząt na pierwszym piętrze w SP nr 64	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 500	3 498,86
	awaryjna naprawa kotła c.o.	naprawa kotła c.o. w kotłowni szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 000	12 000,00
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana okładziny z płytek ceramicznych wraz z robotami towarzyszącymi na schodach głównych i podjeździe dla niepełnosprawnych w SP nr 64	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	30 000	30 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	15 300	12 500	9 884,29
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	1) wymiana pompy obiegowej instalacji c.o. w SP nr 40; 2) odpowietrzenie i wymiana zaworów termostatycznych w sali gimnastycznej, lustrzanej i korekcyjnej w SP nr 40;	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	26 500	26 495,20
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	wymiana obróbek papowych i blacharskich na ogniomurach i kominach wentylacyjnych dla pomieszczeń: duża i mała sala gimnastyczna, aula, biblioteka, przewiązka	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	38 500	36 814,74
	awaryjna naprawa instalacji c.w.u.	zabudowa czterech filtrów wodnych z niezbędną przeróbką instalacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	3 993,61
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców	1) wykonanie dokumentacji remontu schodów; 2) remont tarasu i schodów zewnętrznych w ZSP nr 19	trwają prace budowlane, kwota 100 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025		180 000	180 000	169 669,30

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	9 100	12 000	11 069,39
	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły	naprawa ławek na terenie zewnętrznym szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 600	4 600,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana zaworów grzejnikowych na stołówce SP nr 67	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 100	3 056,61
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa pokrycia z poliwęglanu w SP nr 67	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	25 000	24 996,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21	remont kuchni w Przedszkolu nr 84	wymiana płytek ściennych oraz instalacji wodnej i elektrycznej w pomieszczeniu głównym kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	50 000	50 000	49 815,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wody w zmywalni Przedszkola nr 84	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 600	3 599,46
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	roboty budowlane w zakresie wzmocnienia mocowania stolarki drzwiowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 488,30
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 400	13 400	12 584,86

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	16 300	22 300	21 407,01
	remont sanitariatów i natrysków	1) opracowanie dokumentacji projektowej remontu szatni i natrysków, 2) roboty budowlane: remont szatni i natrysków na parterze	wykonano zakres rzeczowy zadania		400 000	594 640	594 500,00
	remont ogrodzenia	montaż przęseł ogrodzenia panelowego w miejsce uszkodzonych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 027	2 999,99
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	naprawa instalacji w kuchni Przedszkola nr 93	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 500	6 496,96
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	demontaż zniszczonej wełny izolacyjnej centrali wentylacyjnej na dachu , montaż nowej wełny izolacyjnej, montaż płaszczy z blachy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	39 000	39 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	mechaniczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej w piwnicy Przedszkola nr 93	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 150	2 137,81
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	demontaż starych drzwi, zamurowanie częściowo otworu drzwiowego, montaż drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych, metalowych ciepłych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	10 000,00
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa ciągu poziomego instalacji w wymiennikowni wraz z armatura i podejściami	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 000	12 974,72
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana zaworów hydrantowych w Przedszkolu nr 93	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 900	2 880,93
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	awaryjna naprawa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z odbudową szachtu w SP nr 27	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 350	7 317,71
	awaryjna naprawa instalacji c.w.u.	wymiana zaworu trójdrogowego c.w.u. wraz z pracami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 050	8 041,59
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont piłkochwyłów przy boiskach sportowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		60 000	60 000	59 999,40
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	środki przeniesiono do wydatków inwestycyjnych		480 000	0	0,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23	remont pozostałych pomieszczeń	remont łazienki i sanitariatu w Przedszkolu nr 14	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	70 000	70 000	70 000,00
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont sali nr 29 w SP nr 36 w zakresie robót budowlanych i elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	50 000	50 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjne usunięcie wycieku wody przy podgrzewaczu ciepłej wody w kuchni Przedszkola nr 52	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 800	1 799,90
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana fragmentu rurociągu kanalizacyjnego wraz z pracami naprawczymi w łazience personelu w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 498,87
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		10 900	11 828	11 347,39
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 800	2 800	1 881,90
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	1) naprawa zaworu regulacyjnego instalacji c.o. w wymiennikowni; 2) naprawa rurociągu grzewczego w kanale podposadzkowym w budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 500	14 496,28
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	zabudowa zasuwy kołnierzowej na kanalizacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 497,73
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 800	1 782,27
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana skrzynek hydrantowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	14 996,68
	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		60 000	60 000	59 771,80
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	18 000	18 000	17 980,01
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego, wymiana 20 opraw	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 000	10 999,88
	awaryjna naprawa instalacji odwadniającej	wymiana pompy odwadniającej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 800	7 759,50

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 26	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	0	4 193	2 337,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	awaryjna naprawa instalacji c.o. - wymiana wymiennika płytowego centralnego ogrzewania	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	34 000	33 972,46
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 27	remont pozostałych pomieszczeń	remont pomieszczeń pod schodami w SP nr 19: wykonanie wentylacji, instalacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	0	8 040	7 995,00
	remont instalacji c.o.	remont instalacji c.o. dla Przedszkola nr 47 (pozostałe środki po wykonaniu zadania w zakresie: wymiany niesprawnych zaworów grzejnikowych)	brak wydatków w okresie sprawozdawczym; zadanie zrealizowano w Przedszkolu nr 47; po połączeniu jednostek pozostałe środki przeniesiono do ZSP nr 27		0	248	0,00
	remont piłkochwyłów przy boiskach sportowych	naprawa piłkochwyłów na boisku w SP nr 19	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	25 000	17 896,50
	BO - L11/10/XI - "Dziewiętnastka odNOWA" wersja 2.0 - remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	remont sanitariatów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	300 500	300 500,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		0	17 819	13 296,37
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 28	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnika	0	6 488	6 413,24

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkół i Placówek nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Paderewskiego - Muchowiec	7 200	18 002	17 870,27
	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	roboty budowlane w zakresie naprawy ubytków boiska poliuretanowego do koszykówki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	5 599,94
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana fragmentu instalacji c.o. wraz zaworem regulacyjnym z siłownikiem oraz reduktorem uzupełnienia zładu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 840,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	1) montaż nowej oprawy oświetleniowej w sali gimnastycznej w miejsce starej uszkodzonej oprawy, sprawdzenie mocowania pozostałych opraw; 2) naprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	28 963	28 949,82
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana uszkodzonego fragmentu instalacji c.w.u. w kuchni szkolnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 000	999,93
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana ciekącego fragmentu instalacji zimnej wody w pomieszczeniu gospodarczym przy kuchni szkolnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 550	1 538,46
	awaryjna naprawa instalacji c.w.u.	1) awaryjna wymiana fragmentu rurociągu c.w.u. w pomieszczeniu węzła ciepłego; 2) awaryjna wymiana instalacji ciepłowniczej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 500	9 277,71
	remont ogrodenia	remont ogrodenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		250 000	250 000	230 000,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkół i Placówek nr 2	L7/07/XI - Remont i doposażenie załączek szkół i przedszkoli (ZSiP nr 2, SP nr 22, MP nr 26, MP nr 30, MP nr 39)	1) remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 w zakresie naprawy urządzeń zabawowych i nawierzchni bezpiecznej, 2) uzupełnienie tynków, obudowa konstrukcji płytami GK, malowanie ścian i sufitów w sali 6 latków i holu na I piętrze w Przedszkolu nr 30	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załącze	120 000	80 000	79 119,15
	dokumentacje projektowe	opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kapitalnego remontu kuchni, zaplecza, jadalni	opracowano dokumentację projektową		55 000	55 000	54 993,30
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa kominów i pokrycia dachowego z papy oraz wymiana wyłazu dachowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 200	17 157,34
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji w pomieszczeniu konserwatora i wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 800	5 799,76
	awaryjna naprawa dźwigu towarowego / osobowego	wymiana zespołu napędowego, lin nośnych, przycisków przywołania na przystankach, windy towarowej w Przedszkolu nr 30	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	23 985	23 865,22
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi na zewnątrz budynku	naprawa kanalizacji, chodnika i schodów po zapadnięciu się terenu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	25 000	24 994,22
	remont kuchni z zapleczem	malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, wymiana starych lamp na nowe LED, montaż nowego gniazda wtyczkowego wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 26	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	30 000	30 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		13 300	13 300	11 633,29

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont sal zajęć w SP 37-wymiana podłóg, malowanie ścian i sufitu, wymiana instalacji elektrycznych; remont generalny sali zajęć nr 26 w SP 37	trwają prace budowlane, kwota 26 719,97 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025	Śródmieście	180 000	128 142	128 141,96
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców	roboty budowlane w Przedszkolu Nr 35: wymiana uszkodzonych okładzin lastrykowych na zewnętrznej ewakuacyjnej klatce schodowej	trwają prace budowlane, kwota 7 400,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025		0	7 400	7 400,00
	prace remontowe w otoczeniu	remont ogrodzenia	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do zadania remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców		7 400	0	0,00
	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	remont pokoju nauczycielskiego, montaż klimatyzacji w sekretariacie, remont w gabinecie	trwają prace budowlane, kwota 47 636,18 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025		0	51 858	51 857,18
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		13 600	14 600	14 335,53
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	14 300	14 300	12 205,83
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	naprawa nieszczelnych urządzeń i wymiana nieszczelnego przyłącza inst. gazowej w Przedszkolu nr 4	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 300	5 265,08
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	awaryjna naprawa kotła c.w.u. w Przedszkolu nr 4	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 200	3 197,89
	awaryjny remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	wymiana uszkodzonych 2 szt. opraw oświetlenia boiska	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 900	3 898,02
	awaryjna naprawa instalacji c.w.u.	awaryjna naprawa instalacji c.w.u. w kuchni Przedszkola nr 4	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	850	849,38
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		90 000	90 000	61 412,66

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Przedszkole nr 1	remont pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnika	100 000	85 000	84 944,75
	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie ścian i sufitów w korytarzach i pomieszczeniu Przedszkola nr 1 budynek B	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	14 939,25
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji w pomieszczeniu przyłącza wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	4 937,65
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana niesprawnych elementów instalacji hydrantowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 600	6 550,38
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		13 600	13 600	13 599,57
Przedszkole nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	4 100	4 100	4 080,05
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa studni kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	3 961,58
Przedszkole nr 3	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 000	2 120	2 118,06
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	cyklinowanie i lakierowanie podłogi z deszczulek oraz malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		55 000	51 831	51 830,22
Przedszkole nr 5	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	5 100	5 100	5 090,66
	remont placów zabaw	naprawa urządzeń zabawowych na przedszkolnym placu zabaw	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 519	4 518,41
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana zaworów hydrantowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 700	3 699,03

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Przedszkole nr 13	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Witosa	2 000	3 000	1 962,45
	remont kuchni z zapleczem	roboty budowlane w zakresie usuwania skutków zalania w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 372	7 372,00
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	remont komina, uszczelnienie obróbek blacharskich, naprawa dylatacji na dachu budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 500	7 500,00
	awaryjna naprawa okien	naprawa 4 szt. okien wraz z robotami towarzyszącymi w sali zajęć	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 500	7 500,00
	remont pozostałych pomieszczeń	roboty budowlane w zakresie usuwania skutków zalania tj. malowanie sufitu oraz naprawa posadzki w pomieszczeniach holu, pokoju nauczycielskiego oraz toalety	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 020	6 950,00
Przedszkole nr 16	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	4 700	5 900	5 815,33
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji c.o. w 2 salach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 100	4 053,61
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	1) wymiana opraw oświetleniowych w korytarzu, wymiana tablicy bezpiecznikowo licznikowej, naprawa instalacji elektrycznej na piętrze; 2) wymiana kompletnej tablicy elektrycznej kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 000	16 990,59
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji i studzienek kanalizacyjnych na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 400	4 332,68
	awaryjna naprawa dźwigu towarowego	wymiana zespołu napędowego, lin nośnych, przycisków przywołania na przystankach, windy towarowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	23 370	23 354,01

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Przedszkole nr 21	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Tysiąclecia	2 400	7 731	7 017,52
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana fragmentu instalacji wodnej i naprawa ściany w sanitariacie dzieci	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 600	2 534,80
Przedszkole nr 22	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	4 400	6 857	5 856,59
	remont instalacji elektrycznych	wymiana aparatury modułowej w tablicy głównej budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 460	4 456,20
Przedszkole nr 23	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąb	500	357	356,70
Przedszkole nr 25	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Tysiąclecia	2 000	2 000	1 987,32
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wykonanie obróbki z papy termozgrzewalnej i blachy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 000	11 999,33
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	wykonanie robót budowlanych: wykucie otworów w płycie żelbetowej pod wentylatory, montaż rur wentylacyjnych, montaż wentylatorów elektrycznych, doprowadzenie przewodów elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 000	14 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie przyłącza kanalizacji sanitarnej z kuchni przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 950,79
	awaryjne usuwanie skutków po zalaniu stropów i/lub ścian i/lub podłóg	odgrzybianie, zabicie tynku, nowy tynk, wymiana instalacji elektrycznej, gładzie gipsowe na ścianach i suficie, cyklinowanie parkietu i malowanie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	44 500	44 500,00
Przedszkole nr 27	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąb	2 000	1 072	1 071,80

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Przedszkole nr 32	awaryjna naprawa instalacji c.o.	awaryjna wymiana zaworów przelotowych oraz fragmentów instalacji c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania	Janów - Nikiszowiec	0	3 800	3 740,69
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		12 200	6 908	6 207,01
Przedszkole nr 33	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 700	744	743,54
Przedszkole nr 34	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Tysiąclecia	5 400	5 400	4 806,76
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinka instalacji wodnej z armaturą w pomieszczeniu przyłącza wody i kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 900	7 856,69
Przedszkole nr 36	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 800	67	66,42
Przedszkole nr 39	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	3 400	4 700	4 593,57
Przedszkole nr 46	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	2 000	175	29,52
	remont instalacji odgromowych	naprawa instalacji odgromowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 325	2 324,70
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa rury zimnej wody i trójnika w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 996,59

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec	5 000	5 671	5 670,30
	remont instalacji c.o.	wymiana niesprawnych zaworów grzejnikowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 752	16 751,39
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	usunięcie wycieku przy grzejniku w kuchni przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 999,06
Przedszkole nr 48	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	2 000	2 000	1 998,10
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	awaryjna wymiana zespołu palnika startowego w gazowym podgrzewaczu wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 000	996,50
Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Witosa	2 700	2 700	2 699,82
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	roboty budowlane w zakresie naprawy pokrycia dachu wraz z usuwaniem skutków zalania na elewacji budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	25 000	25 000,00
	prace remontowe w otoczeniu	remont ogrodzenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		34 300	34 300	34 300,00
Przedszkole nr 51	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	4 700	4 700	4 529,31
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej oraz zaworów w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000	6 199,00
Przedszkole nr 57	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Tysiąclecia	2 000	2 000	1 999,60
Przedszkole nr 60	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	3 400	3 400	1 835,29
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna wymiana instalacji wodnej w piwnicy; likwidacja wycieku z instalacji wodnej w ubikacji w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 300	18 298,74

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Przedszkole nr 62	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	3 400	3 400	3 016,46
Przedszkole nr 63	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	7 000	7 000	6 999,86
Przedszkole nr 64	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Giszowiec	2 000	1 000	170,97
	remont magazynów, piwnic itd.	skucie tynków, obrzutka tynkiem renowacyjnym, dwukrotne malowanie ścian	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	40 000	40 000,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	czyszczenie rynien z liści, naprawa i uszczelnienie koszy spustowych, drobne naprawy rynien, naprawa rur spustowych, praca zwyżki, wywiezienie gruzu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	3 726,90
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	naprawa przyłącza gazowego do kuchenki oraz sprawdzenie szczelności instalacji i urządzeń	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 450	1 447,16
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	czyszczenie kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 100	1 095,84
	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych na zewnątrz budynku	czyszczenie i remont studzienki kanalizacyjnej, czyszczenie kanałów kanalizacyjnych wraz z wycinką korzeni drzew	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 500	7 499,21
Przedszkole nr 71	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Podlesie	5 000	7 400	7 399,18
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa oświetlenia w pomieszczeniach piwnicznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 400	1 400,00
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana skrzydła drzwiowego, wzmocnienie zawiasów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 200	1 500,00
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana parkietu i oprav oświetleniowych, odnowienie powłok malarskich; szlifowanie i malowanie parkietu	trwają prace budowlane, kwota 59 850,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025		140 000	140 000	130 050,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Przedszkole nr 72	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Murcki	4 700	4 700	4 137,72
Przedszkole nr 73	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	1) wymiana na spoczniku przy wejściu do Przedszkola nr 73, starych płytek chodnikowych na płytki ceramiczne antypoślizgowe na podkładach wraz z robotami towarzyszącymi; 2) wymiana tynków zewnętrznych i balustrady stalowej przy wejściu głównym do budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	150 000	150 000	149 999,71
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 100	5 100	4 799,76
Przedszkole nr 75	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka	5 800	3 836	3 835,14
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa kanalizacji w piwnicy wraz z wykonaniem studzienki odwadniającej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 500	13 497,64
Przedszkole nr 80	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	2 000	500	29,52
Przedszkole nr 81	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	5 400	5 400	5 099,60
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa i wymiana przewodów aluminiowych w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 900	1 898,37
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w sanitariacie personelu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 050	4 017,82

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Przedszkole nr 82	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	roboty budowlane w zakresie wymiany 2 szt. stolarki drzwiowej aluminiowej w budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	44 000	36 000	36 000,00
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	usuwanie nieszczelności, wymiana fragmentu instalacji oraz demontaż zbędnego fragmentu instalacji gazowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 000	8 984,79
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	awaryjne czyszczenie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej i studzienek rewizyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 400	2 372,36
	usuwanie awarii instalacji c.w.u. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	awaryjna naprawa kotła gazowego dwufunkcyjnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 999,99
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	roboty budowlane w zakresie remontu strefy wejściowej wiatrołapu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 000	7 995,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		10 200	19 298	19 297,14
Przedszkole nr 85	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Witosa	3 000	1 840	1 589,05
	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	dwukrotne malowanie korytarzy farbami emulsyjnymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 160	1 160,00
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	montaż sufitu podwieszonego z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie z kształtowników metalowych, demontaż uszkodzonego sufitu, roboty towarzyszące w pomieszczeniu sanitariatu dla dzieci	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 588	6 587,39

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Przedszkole nr 90	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Tysiąclecia	2 500	2 500	583,02
	remont instalacji elektrycznych	modernizacja oświetlenia sali zajęć	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 563	4 531,44
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	1) roboty budowlane w zakresie wykonania obróbek blacharskich wyciągu wentylacyjnego; 2) roboty budowlane w zakresie naprawy koryta dachu z papy termozgrzewalnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 500	8 483,91
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	awaryjna wymiana opraw oświetleniowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	5 499,96
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej w auli	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 600	2 595,99
	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami	wykonanie dokumentacji projektowej remontu sanitariatu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 437	15 436,50
Przedszkole nr 92	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka	2 700	2 700	2 696,76
Przedszkole nr 94	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Witosa	2 500	3 150	3 147,36
Zespół Szkół Nr 1	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	likwidacja przecieków w pokryciach dachowych z papy i naprawa, wymiana części uszkodzonych obróbek blach oraz włazu dachowego	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	0	16 000	15 999,99
	awaryjne malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	odmalowanie części sufitów wraz z usunięciem zacieków w pomieszczeniach przedszkola po zalaniach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 500	7 500,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		11 200	11 200	8 150,21

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
OCHRONA ZDROWIA					33 865	172 106	167 174,76
lecznictwo ambulatoryjne					0	13 700	13 700,00
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	remont schodów wejściowych do Przychodni nr 13 przy ul. Ordona 3 (w ramach dotacji dla SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia")	remont schodów wejściowych do Przychodni Nr 13 przy ul. Ordona 3	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	0	13 700	13 700,00
zwalczanie narkomanii					899	21 039	21 038,56
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	899	1 801	1 800,56
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu ul. Orkana 7a	remont kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	0	8 685	8 685,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu ul. Świdnicka 35a	remont toalet	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	3 852	3 852,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu ul. Gliwicka 74a	remont pomieszczenia świetlicy	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	6 701	6 701,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi					7 966	52 367	50 803,27
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	7 966	9 297	7 733,27
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu ul. Orkana 7a	remont kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	0	18 899	18 899,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu ul. Świdnicka 35a	remont toalet	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	13 712	13 712,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu ul. Gliwicka 74a	remont pomieszczenia świetlicy	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	10 459	10 459,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
izby wytrzeźwień					25 000	85 000	81 632,93
Miejska Izba Wytrzeźwień	opieka nad osobami nietrzeźwymi realizowana przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	konserwacja i naprawa sprzętu	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	25 000	25 000	24 999,79
Miejska Izba Wytrzeźwień	remont części dachu	remont części dachu z papy wraz z wymianą przewodów instalacji odgromowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	60 000	56 633,14
POMOC SPOŁECZNA					463 295	1 111 703	1 091 077,82
ośrodki wsparcia					264 200	464 901	462 398,50
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu przy ul. Głogowska 23	wykonanie projektu technicznego oraz remont zewnętrznej instalacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	250 000	241 411	238 909,89
	remont obiektu przy ul. Orkana 7a	naprawa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	0	58 337	58 337,00
	remont obiektu przy ul. Czecha 2	wykonanie iniekcji goepolimerowej podłoża i naprawa ściany w obiekcie	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	0	90 000	90 000,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	14 200	75 153	75 151,61
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					652	1 287	1 180,88
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	652	1 287	1 180,88

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
ośrodki pomocy społecznej					186 067	622 763	617 683,55
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	160 867	205 388	200 460,60
	remont obiektu przy ul. Czecha 2	wykonanie iniekcji goepolimerowej podłoża i naprawa ściany w obiekcie	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	0	108 214	108 213,50
	remont obiektu przy ul. Łętowskiego 6a	wymiana instalacji c.o. i wody użytkowej w piwnicy oraz z piwnicy na parter (w segmencie A)	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	119 800	119 800,00
	remont obiektu przy ul. Andrzeja 10	remont pomieszczeń (malowanie i wymiana wykładzin)	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	45 750	45 748,60
	remont obiektu przy ul. Wita Stwosza 7	remont nawierzchni chodnikowo – parkingowej przy budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	30 310	30 310,00
	remont obiektu przy ul. Wojewódzkiej 23	remont pomieszczeń (malowanie i wymiana wykładzin)	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	51 656	51 506,94
	remont obiektu przy ul. Dębowa 16c	projekt techniczny i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku w korytarzach bez dostępu światła dziennego oraz montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąb	25 200	61 645	61 643,91
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					7 976	12 226	7 569,09
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	7 976	12 226	7 569,09

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
pozostała działalność					4 400	10 526	2 245,80
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji	konserwacje i naprawy bieżące	odstąpiono od realizacji zadania remontowego; środki przeniesiono do zadania Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji	Załęże	1 700	0	0,00
	w tym środki UE:				1 530	0	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	1 200	2 900	565,80
	w tym środki UE:				1 080	2 610	509,22
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	0	2 000	1 188,00
	w tym środki UE:				0	1 800	1 069,20
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	konserwacje i naprawy bieżące	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	Dąbrówka Mała	0	1 626	0,00
	w tym środki UE:				0	1 463	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec / Dąb	1 500	4 000	492,00
	w tym środki UE:				1 350	3 600	442,80
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					1 520	2 120	0,00
pozostała działalność					1 520	2 120	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	konserwacje i naprawy bieżące	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	1 520	2 120	0,00
	w tym środki UE:				1 360	1 897	0,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
RODZINA					998 312	1 385 675	1 272 374,57
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					3 980	3 980	2 186,45
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	3 980	3 980	2 186,45
wspieranie rodziny					247 832	475 195	474 350,63
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu przy ul. Orkana 7a	projekt i naprawa instalacji kanalizacji zewnętrznej	zadanie w trakcie realizacji; kwota 108 646,42 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	243 800	303 800	303 799,42
	remont obiektu przy ul. Czecha 2	wykonanie iniekcji goepolimerowej podłoża i naprawa ściany w obiekcie	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	0	100 000	100 000,00
	remont obiektu ul. Orkana 7a	remont kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	0	25 736	25 736,00
	remont toalet ul. Świdnicka 35a	remont toalet	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	11 956	11 956,00
	remont sali ul. Gliwicka 74a	remont pomieszczenia świetlicy	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	19 440	19 440,00
	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	4 032	14 263	13 419,21
system opieki nad dziećmi do lat 3					743 500	902 000	795 807,97
Żłobek Miejski	wszystkie Oddziały Żłobka Miejskiego	konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	120 000	276 395	243 399,36
Żłobek Miejski	wszystkie Oddziały Żłobka Miejskiego	konserwacje i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	20 000	20 000	19 394,64
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Ligonia 43	naprawa ogrodzenia	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	50 000	60 527	60 526,31
		remont oświetlenia zewnętrznego oraz rozdzielni głównej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 828	6 827,68

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Ordona 3A	remont wejścia głównego z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	50 000	48 907	48 906,80
		wykonanie zadaszenia nad zejściem do piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		10 000	9 991	9 990,26
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Tysiąclecia 45	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych pomieszczeń piwnicznych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Tysiąclecia	70 000	68 888	68 887,65
		montaż zaworu antyskażeniowego wraz z zaworami odcinającymi i zwrotnymi	odstępiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do innych zadań remontowych		3 000	0	0,00
		naprawa ogrodzenia zewnętrznego, podmurówki i mocowanie ogrodzenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	19 984	19 983,90
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Zadole 24A	remont instalacji elektrycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	13 223	13 222,02
		wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w kanale	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 678	14 677,48
		remont dachu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 297	17 296,35
		malowanie kuchni wraz z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 000	12 624,87
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Wojciecha 23A	naprawa uszkodzonej nawierzchni z płytek chodnikowych i kostki betonowej uszkodzonej przez rosnące korzenie drzew	wykonano zakres rzeczowy zadania	Giszowiec	15 000	15 000	14 950,32
		montaż osłon na rury spustowe	wykonano zakres rzeczowy zadania		10 000	10 000	9 963,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Uniwersyteckiej 15	malowanie pomieszczeń na parterze	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	25 000	24 884	24 883,80
		naprawa mocowania dachówek, poprawa odstających dachówek od połaci dachowej	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do zadania remont związany z naprawą mocowania dachówek		5 000	0	0,00
		zmiana mocowania rury spustowej lukarny od strony ul. Uniwersyteckiej, zmiana sposobu odprowadzania wody opadowej z lukarn, zdemontowanie dachówki znajdującej się na wylotach przewodów kominowych	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do zadania remont związany z naprawą mocowania dachówek		10 000	0	0,00
		naprawa mocowania dachówek, poprawa odstających dachówek od połaci dachowej od strony ul. Uniwersyteckiej, zmiana sposobu odprowadzania wody opadowej z lukarn, zdemontowanie dachówki znajdującej się na wylotach przewodów kominowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 939	14 938,84
		instalacja dodatkowego systemu odwodnienia obiektu	wykonano zakres rzeczowy zadania		80 000	78 737	78 736,74
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Grzegorzka 2	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych pomieszczeń piwnicznych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąbrówka Mała	80 000	78 999	78 998,25
		położenie nowej wykładziny (z atestem niepalności) w korytarzach i klatce schodowej	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do innych zadań remontowych		30 000	0	0,00
		naprawa części skorodowanego ogrodzenia zewnętrznego	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	29 133	29 132,71
		uzupełnienie brakujących płytek klinkierowych przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		3 000	3 000	2 916,10
		naprawa i wymiana niektórych elementów drewnianych placu zabaw	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do innych zadań remontowych		30 000	0	0,00
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy Al. Krzywoustego 9	montaż dodatkowego uchwyty dla dzieci w klatce schodowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Tysiąclecia	7 000	5 090	5 089,17
		montaż zaworu antyskażeniowego wraz z zaworami odcinającymi i zwrotnymi	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do innych zadań remontowych		3 000	0	0,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Żłobek Miejski	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc	konserwacje i naprawy bieżące	wykonano przeglądy i konserwacje systemu alarmowego	Os. Witosa	10 000	10 000	461,72
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych budynków oddziałów żłobka miejskiego	naprawy usterek w obiektach objętych gwarancją/rękojmią, tylko w przypadkach konieczności wyłonienia Wykonawcy zastępczego	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	62 500	62 500	0,00
pozostała działalność					3 000	4 500	29,52
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	3 000	4 500	29,52
	w tym środki UE:				2 684	4 026	26,41
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					8 001 346	8 720 976	7 707 528,87
gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 023 000	993 000	907 612,87
Wydział Zarządzania Kryzysowego	interwencyjne działania minimalizujące zagrożenie powodziowe na rowach odwadniających i ciekach przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych oraz rowów odwadniających	wykonano prace konserwacyjno-utrzymaniowe (cieki na odcinku 1860 m, rowy 3130 m)	ogólnomiejskie	50 000	100 000	99 936,50
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	gospodarka ściekowa i ochrona wód – bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta	czyszczenie wpustów deszczowych i kanalizacji, bieżące konserwacje i naprawy poawaryjne wpustów deszczowych, nadzory inwestorskie, remonty wpustów deszczowych i kanalizacji	przeprowadzono niezbędne naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami	ogólnomiejskie	810 000	730 000	728 710,37
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty miejskiej kanalizacji deszczowej	remont wylotu do cieku Kokociniec, odwodnienie ul. Ostrawskiej	wykonano zakres rzeczowy zadania (remont lewostronnego wylotu do cieku Kokociniec w sąsiedztwie budynku nr 3 przy ul. Ostrawskiej)	Ligota - Panewniki	163 000	163 000	78 966,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
utrzymanie zieleni w miastach i gminach					950 000	925 400	886 986,25
Zakład Zieleni Miejskiej	remonty elementów małej architektury na placach i skwerach	przeglądy i remonty placów i skwerów będących w utrzymaniu ZZM	wykonano remont altany na Os. Tysiąclecia uszkodzonej w wyniku nagłych zdarzeń atmosferycznych	ogólnomiejskie	150 000	35 000	34 154,00
	remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej	przeglądy i remonty placów zabaw będących w utrzymaniu ZZM	dokonano przeglądu placów zabaw; prace remontowe przeprowadzono zgodnie z umową; wykonano zaplanowany zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	550 000	550 000	549 597,10
	remonty fontann	przeglądy i remonty fontann będących w utrzymaniu ZZM	wykonano remont tężni w Parku Zadole	ogólnomiejskie	150 000	130 000	129 150,00
	renowacja rzeźb miejskich	wykonanie prac konserwatorskich na rzeźbach nie będących zabytkami w przestrzeni publicznej	opracowano projekt konserwacji rzeźb	ogólnomiejskie	0	20 000	2 460,00
	ZL15/05/V - Całoroczny ogród wraz z oddzieleniem skweru od ulicy żywopłotem trawami ozdobnymi i krzewami	wykonanie projektu oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zielenią	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	0	45 400	44 978,20
	ZL8/03/V - Renowacja, konserwacja i rewitalizacja: drewnianych kwietników, stołów, ławy i huśtawki, założenie kwietnej łąki oraz odnowienie kwiatostanu i nasadzeń do skrzyń w Ogrodzie Społecznym Zielona Oaza	konserwacja drewnianych kwietników, stołów, ławy i huśtawki, założenie kwietnej łąki oraz odnowienie kwiatostanu i nasadzeń do skrzyń w Ogrodzie Społecznym Zielona Oaza	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Witosa	0	25 000	24 500,00
	konserwacje i naprawy bieżące	naprawy pojazdów i sprzętu ogrodniczego, konserwacje ławek i elementów małej architektury, bieżące naprawy fontann, pozostałe drobne naprawy w obiektach Zakładu	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	100 000	120 000	102 146,95
schroniska dla zwierząt					205 000	175 000	158 670,00
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty w schronisku dla bezdomnych zwierząt	prace remontowe wynikłe w trakcie roku budżetowego, remont pawilonu nr 7 w schronisku dla bezdomnych zwierząt - część zewnętrzna, remont pomieszczeń dla kotów	wykonano remont wybiegów zewnętrznych znajdujących się przy pawilonie nr 7 w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt	Dąbrówka Mała	205 000	156 550	143 910,00
	naprawy i konserwacje	naprawa i konserwacja ogrodzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	wykonano naprawę 22,4 mb ogrodzenia		0	18 450	14 760,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
oświetlenie ulic, placów, dróg					4 117 400	5 185 398	5 185 372,84
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie oświetlenia	eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice - naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	4 117 400	5 185 398	5 185 372,84
zakłady gospodarki komunalnej					450 000	257 500	224 404,46
Zakład Zieleni Miejskiej	remonty obiektów budowlanych ZZM	dokonanie przeglądów oraz wykonanie remontów w obiektach budowlanych ZZM	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	150 000	30 000	0,00
	konserwacje i naprawy bieżące	środki na prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, w tym naprawy pojazdów, pozostałe drobne naprawy w obiektach Zakładu	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	300 000	227 500	224 404,46
pozostała działalność					1 255 946	1 184 678	344 482,45
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty przepompowni	prace remontowe na przepompowniach - umowa In-House	przeprowadzono niezbędne remonty przepompowni	ogólnomiejskie	109 778	109 778	102 268,97
	oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe	konserwacje i naprawy bieżące: 106 szt. separatorów, 66 szt. odrębnych osadników	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	866 168	794 900	30 482,17
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty szaleatów miejskich	prace remontowe szaleatów wynikłe z traktów roku budżetowego	wykonano prace remontowe szaleatów (pl. Szramka, pl. Andrzeja, pl. Miast Partnerskich)	ogólnomiejskie	275 000	270 916	204 843,31
Wydział Kształtowania Środowiska	serwis urządzenia wielofunkcyjnego	serwis urządzenia wielofunkcyjnego	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	0	4 084	4 083,60
Wydział Kształtowania Środowiska	konserwacje szaleatów miejskich	prace konserwacyjne w szaleatach miejskich wynikłe w trakcie roku budżetowego	przeprowadzono bieżącą konserwację i przegląd platformy przyschodowej przy szalecie miejskim przy ul. Panewnickiej 76	ogólnomiejskie	5 000	5 000	2 804,40

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 546 222	2 713 222	2 629 779,95
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					499 000	549 000	540 427,69
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	remont elewacji dział "Bogucice"	usunięcie uszkodzeń elewacji, malowanie elewacji, wymiana uszkodzonych płytek	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	90 000	72 917	71 742,24
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	cyklinowanie sceny dział "Bogucice"	szlifowanie, uzupełnianie szczelin, 3krotne lakierowanie parkietu sceny na Sali widowiskowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	10 000	27 083	27 082,26
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	wymiana drzwi zewnętrznych	demontaż starych drzwi i montaż nowych z obróbką futryn	wykonano zakres rzeczowy zadania	Kostuchna	8 000	8 000	8 000,00
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	wymiana uszkodzonych drzwi i okien filia nr 1 Piotrowice	zakup i montaż drzwi wejściowych wraz z oszkleniem; zakup i montaż 5 okien	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	60 000	60 000	58 836,61
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	wymiana siatki ochronnej wokół boiska filia "Zarzeczce"	zakup i montaż siatki chroniące sąsiednie posesje przed piłkami z boiska na terenie domu kultury	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zarzeczce	20 000	20 000	19 196,84
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	remont schodów wyjściowych w budynku przy ul. Hallera 28	remont schodów wejściowych wraz z montażem poręczy	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	125 000	125 000	125 000,00
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali widowiskowej filia nr 2 Plac Pod Lipami	wypełnienie ubytków parkietu w sali widowiskowej, cyklinowanie i lakierowanie	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do zadania remont fragmentu dachu oraz malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Hallera 28	Giszowiec	62 500	0	0,00
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	remont fragmentu dachu oraz malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Hallera 28	remont fragmentu dachu oraz malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Hallera 28	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	0	62 500	61 465,89

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	wymiana drzwi stalowych w budynku MDK filia Dąb przy ul. Krzyżowej 1	wymiana dwóch sztuk drzwi stalowych płaszczyznych przeciwpożarowych	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do zadania związanego z wymianą drzwi ewakuacyjnych w bibliotece	Dąb	13 000	0	0,00
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	wymiana drzwi ewakuacyjnych w bibliotece w filii "Dąb" MDK "Koszutka" w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1	wymiana drzwi ewakuacyjnych usytuowanych na zielonym dachu budynku filii "Dąb" MDK "Koszutka" w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąb	0	15 800	15 800,00
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	remont sali baletowej w budynku MDK Koszutka przy ul. Grażyńskiego 47	malowania ścian sali baletowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	18 000	15 200	15 200,00
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Ligota")	remont holu klatki schodowej budynku MDK	malowanie holu i klatki schodowej, drzwi wraz z framugami w budynku Miejskiego Domu Kultury "Ligota"	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	30 000	30 000	29 853,90
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych w budynkach MOS, MOPS, MDK	naprawy usterek w obiektach objętych gwarancją/rękojmią, tylko w przypadkach konieczności wyłonienia Wykonawcy zastępczego	wykonano roboty budowlane polegające na usunięciu usterek powykonawczych w budynku MOPS przy ul. Misjonarzy Oblatów 24	Koszutka	62 500	62 500	60 322,69
Wydział Monitorowania Inwestycji	remont dachu budynku Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" przy ul. Grażyńskiego 47	remont dachu budynku Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" przy ul. Grażyńskiego 47	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	0	50 000	47 927,26
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					1 000 000	1 866 000	1 863 418,42
Biuro Konserwatora Zabytków	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach – Dębie	roboty budowlane i prace konserwatorskie w zakresie przebudowy ścianów zabezpieczających budynek kościoła – etap III	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąb	220 000	220 000	220 000,00
Biuro Konserwatora Zabytków	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	renowacja elewacji kaplicy Najświętszego Sakramentu przylegającej do absydy wieży	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	200 000	200 000	200 000,00
Biuro Konserwatora Zabytków	Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach - kościół ewangelicko – augsburski pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach	konserwacja zabytkowych witraży i rewitalizacja okien – etap II zespół 5 witraży w absydzie prezbiterium	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	125 000	125 000	125 000,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Biuro Konserwatora Zabytków	Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach – Szopienicach – kościół ewangelicko – augsburski pw. Zbawiciela w Katowicach – Szopienicach Borkach	remont konserwatorski stolarki drzwiowej i okien witrażowych – etap II	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	155 000	155 000	155 000,00
Biuro Konserwatora Zabytków	Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach - Panewnikach	wymiana stolarki okiennej w budynku klasztoru Ojców Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach – etap III – skrzydło główne, elewacja północna	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	300 000	300 000	300 000,00
Zakład Zieleni Miejskiej	restauracja wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	realizacja prac konserwatorskich w oparciu o pozyskany w roku 2024 projekt	wykonano zakres rzeczowy zadania	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka	0	866 000	863 418,42
pozostała działalność					47 222	298 222	225 933,84
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty miejsc pamięci	prace remontowe wynikłe w trakcie roku budżetowego	wykonano prace remontowe przy: pomniku Powstańców Śląskich (rondo gen. Jerzego Ziętka); pomniku kardynała Augusta Hlonda (ul. Jordana); pomniku upamiętniającego miejsce, w którym stało Muzeum Śląskie zniszczone w 1941 r. (pl. Chrobrego); zabytkowym krzyżu przydrożnym (ul. Burowiecka); dwóch tablicach poświęconym żołnierzom wojskowych organizacji niepodległościowych (cmentarz komunalny przy ul. Panewnickiej); pomniku Henryka Sławika i Józefa Antalla seniora (pl. Sławika i Antalla); 15 nagrobnych krzyżach wojskowych (cmentarz przy ul. Meteorologów); pomniku Józefa Piłsudskiego (pl. Chrobrego); tablicy pamiątkowej poświęconej Danucie "Ince" Siedzikównie na skwerze jej imienia	ogólnomiejskie	47 222	298 222	225 933,84
KULTURA FIZYCZNA					2 804 000	1 664 000	1 631 697,42
obiekty sportowe					100 000	100 000	86 739,60
Wydział Promocji	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek”	zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	100 000	100 000	86 739,60

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
instytucje kultury fizycznej					2 704 000	1 564 000	1 544 957,82
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L22/01/XI Remont istniejących szatni Akademii „LGKS 38 PODLESIAŃKA” oraz zakup nowych szatni kontenerowych dla drużyny seniorów	remont pomieszczeń	wykonano zakres rzeczowy zadania	Podlesie	104 000	104 000	100 860,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	naprawa wentylacji oraz automatyki basenowej na obiektach technicznych ORW Bugla	naprawa pomp, elektrozaworów, wentylatorów, wymiana wyeksploatowanych elementów automatyki	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	100 000	115 541	115 540,57
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	naprawa automatyki basenowej i stacji uzdatniania wody na OS Gliwicka	naprawa pomp, elektrozaworów, wentylatorów, wymiana wyeksploatowanych elementów automatyki	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do innych zadań remontowych	Załęże	40 000	0	0,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	remont hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych Hali Sportowej Józefowska	hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych; wymiana części tynków wewnętrznych na renowacyjne wodoodporne; docieplenie części ścian piwnicznych płytami polistyrenowymi; wykonanie drenażu opaskowego; wymiana parkietu.	zadanie zrealizowano w ramach wydatków inwestycyjnych	Wełnowiec - Józefowiec	1 300 000	0	0,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na OS Gliwicka, OS Słowian, ORW Bugla	usunięcie uszkodzonej nawierzchni, naprawa podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni wraz z oznakowaniem liniowym	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do innych zadań remontowych	Załęże / Zawodzie	535 000	0	0,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	remont elementów odwodnienia dachu na OS Kolejarsz	wymiana fragmentów membrany na powierzchni dachu	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do innych zadań remontowych	Wełnowiec - Józefowiec	25 000	0	0,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	remont stacji uzdatniania wody obsługującej mały basen ze zjeżdżalnią (nitka II) na ORW Rolna	demontaż istniejącej instalacji uzdatniania; wymiana elementów instalacji oraz przyłącza do stacji uzdatniania wody basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	0	22 701	22 700,88

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	remont pokrycia fragmentu dachu (budynek wyższy) na ORW Zadole	remont pokrycia fragmentu dachu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	282 183	282 182,36
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	remont części instalacji stacji uzdatniania wody obsługującej basen brodzik na ORW Rolna	demontaż istniejącej instalacji uzdatniania wody basenowej; wymiana elementów instalacji wody basenowej oraz przyłącza do stacji uzdatniania wody basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	0	15 000	14 969,10
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	konserwacje	konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	600 000	1 024 575	1 008 704,91

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - synteza

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Remonty - zadania własne powiatu ogółem	13 027 768	15 491 542	14 652 123,34
Transport i łączność	2 104 400	2 215 400	2 152 785,26
drogi publiczne w mieście na prawach powiatu	2 104 400	2 215 400	2 152 785,26
Gospodarka mieszkaniowa	11 000	11 000	0,00
gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000	11 000	0,00
Działalność usługowa	2 250 000	2 650 000	2 456 732,02
organizacja targów i wystaw	2 250 000	2 650 000	2 456 732,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	150 400	150 000,00
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	150 000	150 000,00
zarządzanie kryzysowe	0	400	0,00
Oświata i wychowanie	3 080 045	3 322 797	2 884 519,37
technika	260 345	260 345	10 093,93
licea ogólnokształcące	62 500	62 500	0,00
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	80 000	80 000,00
pozostała działalność	2 757 200	2 919 952	2 794 425,44
Pomoc społeczna	576 050	579 407	572 132,24
domy pomocy społecznej	570 000	546 490	539 391,03
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 050	32 917	32 741,21
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000	57 851	57 331,13
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 292	775,20
powiatowe urzędy pracy	8 000	18 882	18 879,79
pozostała działalność	0	37 677	37 676,14
Edukacyjna opieka wychowawcza	524 930	1 015 987	936 790,05
Internaty i bursy szkolne	0	320 000	262 025,20
pozostała działalność	524 930	695 987	674 764,85
Rodzina	372 243	705 459	658 693,17
rodziny zastępcze	2 243	2 243	459,69
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000	703 216	658 233,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 477 600	4 230 240	4 230 139,10
oświetlenie ulic, placów, dróg	3 477 600	4 230 240	4 230 139,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 500	553 001	553 001,00
filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	480 000	429 501	429 501,00
galerie i biura wystaw artystycznych	26 000	6 000	6 000,00
centra kultury i sztuki	117 500	117 500	117 500,00

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Nakłady na remonty - zadania własne powiatu:					13 027 768	15 491 542	14 652 123,34
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 104 400	2 215 400	2 152 785,26
drogi publiczne w mieście na prawach powiatu					2 104 400	2 215 400	2 152 785,26
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	utrzymanie i modernizacja dróg publicznych – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu	konserwacje i naprawy Centrum Utrzymania Tunelu oraz Dworca Autobusowego przy Galerii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	250 000	251 126	251 060,50
	utrzymanie i modernizacja dróg publicznych – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu	naprawy i konserwacje Kopuła i Dworzec, naprawa nawierzchni, kamer na terenie miasta	wykonano niezbędne naprawy i konserwacje Kopuły oraz Dworca, naprawy nawierzchni i kamer na terenie miasta, naprawę kładki w ciągu ul. Chorzowskiej oraz naprawę zapadniętego chodnika na ścieżce rowerowej przy ul. Piastów	ogólnomiejskie	1 791 900	1 901 774	1 901 724,76
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych na drogach powiatowych	naprawy usterek w obiektach objętych gwarancją/rękojmią, tylko w przypadkach konieczności wyłonienia Wykonawcy zastępczego	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	62 500	62 500	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					11 000	11 000	0,00
gospodarka gruntami i nieruchomościami					11 000	11 000	0,00
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	konserwacje w budynkach Skarbu Państwa	nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	1 000	3 000	0,00
	remonty w budynkach Skarbu Państwa	remonty w budynkach Skarbu Państwa; zaliczki na fundusz remontowy	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	10 000	8 000	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					2 250 000	2 650 000	2 456 732,02
organizacja targów i wystaw					2 250 000	2 650 000	2 456 732,02
Wydział Monitorowania Inwestycji	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MCK	realizacja umów serwisowych i gwarancji	wykonano prace serwisowe objęte umowami ramowymi	ogólnomiejskie	2 200 000	2 590 000	2 396 954,02
Wydział Promocji	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MCK	zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	50 000	60 000	59 778,00

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					0	150 400	150 000,00
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					0	150 000	150 000,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	remont obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	remont obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	zrealizowano remont pomieszczeń Stowarzyszenia Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice i Zarządu Koła	ogólnomiejskie	0	150 000	150 000,00
zarządzanie kryzysowe					0	400	0,00
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP	zakup usług konserwacyjnych	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	0	400	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					3 080 045	3 322 797	2 884 519,37
technika					260 345	260 345	10 093,93
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans	dostosowanie sal do potrzeb uczniów	wykonano przejście i montaż drzwi w pomieszczeniu magazynowym	Śródmieście	260 345	260 345	10 093,93
	w tym środki UE:				216 310	216 310	9 084,54
licea ogólnokształcące					62 500	62 500	0,00
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych w liceach ogólnokształcących	naprawy usterek w obiektach objętych gwarancją/rękojmią, tylko w przypadkach konieczności wyłonienia Wykonawcy zastępczego	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	62 500	62 500	0,00
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					0	80 000	80 000,00
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	remont sanitariatów i natrysków	remont sanitariatów i natrysków z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	80 000	80 000,00

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
pozostała działalność					2 757 200	2 919 952	2 794 425,44
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	3 900	3 900	3 890,38
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana fragmentu instalacji na parterze szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 800	2 774,99
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana tablicy elektrycznej w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 700	2 700,00
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	naprawa instalacji w pracowni chemicznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 996,39
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	1) wymiana fragmentu instalacji uzdatniania wody basenowej, 2) naprawa instalacji wody przy niecce basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 400	7 400,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie kanalizacji i naprawa studzienki przy basenie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 800	3 796,14
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana centrali sterującej oddymiania klatki schodowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 200	5 200,00
	usuwanie awarii instalacji c.o. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa instalacji w WC na parterze, na korytarzu I p i sali 303 na poddaszu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 000	7 999,43
	usuwanie awarii instalacji c.w.u. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana zasobnika c.w.u.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	25 000	24 880,19
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	malowanie korytarza	wykonano zakres rzeczowy zadania		25 000	25 000	24 007,30

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
III Liceum Ogólnokształcące	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	4 100	4 100	3 998,60
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana fragmentu instalacji z 2 naczyniami zbiorczymi w wymiennikowni; wymiana fragmentu instalacji z zaworem regulacyjnym i z siłownikiem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	36 700	36 618,88
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana nieszczelnych fragmentów instalacji w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 700	2 700,00
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa instalacji w sanitariacie dziewcząt na I piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	10 000,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana rozdzielnic w sali nr 18, zmiana zasilania instalacji stanowisk komputerowych, wymiana rozdzielnic na korytarzu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 200	14 190,44
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	naprawa zabytkowej posadzki lastrykowej w korytarzach szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		15 000	15 000	15 000,00
IV Liceum Ogólnokształcące	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	33 900	6 028	5 558,25
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	roboty budowlane z zakresie naprawy pokrycia dachu nad pokojem nauczycielskim oraz fragmentarycznego malowania zalanych powierzchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	43 000	42 435,00
	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	wymiana skorodowanego, ciekącego odcinka rury wodnej w pomieszczeniu archiwum na parterze budynku	wykonano zakres rzeczowy robót w ramach napraw i konserwacji		0	1 230	0,00
	remont instalacji wentylacyjnych	naprawa wentylacji polegająca na wymianie wymienników WCL wraz z uszkodzonymi siłownikami przepustnic w centralach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 642	6 642,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	awaryjne czyszczenie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej i odpływu z toalet	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 250	2 222,81
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa instalacji kanalizacyjnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 400	2 385,02
	remont pomieszczeń	1) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu pomieszczeń po byłej stołówce na parterze oraz pomieszczenia w przyziemiu budynku; 2) roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń po byłej stołówce oraz w przyziemiu budynku liceum	wykonano zakres rzeczowy zadania		120 000	187 254	185 976,59

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	remont instalacji technicznych	budowa i modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej	środki przeniesiono do zadań inwestycyjnych	Dąbrówka Mała	120 000	0	0,00
	remont budynku	naprawa dachu	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do zadania remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		45 000	0	0,00
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont sal zajęć	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	45 000	44 999,99
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		27 100	27 100	23 125,44
Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	10 200	10 200	10 150,53
	awaryjne usuwanie skutków po zalaniu	usunięcie zacieków, malowanie farbami lateksowymi wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu holu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 347	1 347,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	awaryjne czyszczenie sieci kanalizacji zewnętrznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 350	1 339,85
Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	4 500	4 500	4 330,75
	wymiana okien	roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej drewnianej na parterze budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 916	14 915,12
Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	2 000	2 000	1 669,11
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 100	5 095,80
Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	3 400	3 400	2 955,53
	prace remontowe w otoczeniu	wymiana witryny aluminiowej, wejściowej do budynku sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		25 000	25 000	24 600,00

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	6 500	6 500	6 496,73
	remont ogrodzenia	wymiana uszkodzonych przęseł w ogrodzeniu boiska szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 000	7 999,99
	awaryjna naprawa instalacji odgromowej	naprawa instalacji odgromowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 800	5 756,30
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana posadzki rulonowej z PCV	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 076	8 075,87
	awaryjna naprawa instalacji monitoringu wizyjnego	wymiana 16 kamer i rejestratora z okablowaniem w budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 000	16 996,81
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	L1/03/XI - Ćwicz razem z nami. Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej na terenie Śl. TZN w Katowicach wraz z dojazdem	budowa profesjonalnej siłowni na wolnym powietrzu na terenie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych wraz z odpowiednią drogą dojazdową	środki przeniesiono do zadań inwestycyjnych	Śródmieście	20 000	0	0,00
	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	środki przeniesiono do zadania remontowego w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza (854)		110 000	0	0,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		25 000	25 000	8 613,18
Technikum nr 15	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Kostuchna	4 700	1 366	1 365,30
	usuwanie awarii instalacji c.o. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana grzejnika oraz montaż automatycznych odpowietrzników, głowic termostatycznych, zaworów odcinających	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	5 992,34
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	wymiana pomy obiegowej c.o. oraz odbudowy i malowanie pomieszczeń piwnicznych z montażem drzwi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	39 500	39 300,00

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
VI Liceum Ogólnokształcące	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	2 000	2 000	2 000,00
	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	remonty posadzek - wymiana wykładziny podłogowej w sekretariacie szkoły oraz wymiana wykładzin w pokoju trenera i portierni w budynku sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 655	7 655,00
	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie sufitów i ścian w sekretariacie i klatce schodowej od strony ulicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 200	10 200,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana fragmentu instalacji z grzejnikiem i armaturą	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 500	3 498,54
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	roboty izolacyjne na dachu i usunięcie skutków zalania	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 100	12 100,00
	awaryjny remont ścian, sufitów, podłóg w gabinetach i innych pomieszczeniach administracyjnych	wymiana posadzek w pokoju trenera i w portierni w budynku sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 945	3 945,00
VII Liceum Ogólnokształcące	prace remontowe w otoczeniu	wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z robotami towarzyszącymi od ulicy Koszalińskiej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	90 000	50 000	49 990,00
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana wykładziny rulonowej PCV wraz z robotami towarzyszącymi w sali lekcyjnej nr 41	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	40 000	39 970,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 497,76
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana 4 parapetów, naprawa obróbek blacharskich i papowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 300	6 299,99
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 800	8 800	7 133,71

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	4 000	4 000	3 999,45
	remont pomieszczeń dydaktycznych	wymiana wykładziny PCV z wymiana posadzki cementowej; odnowienie powłok malarskich ścian i sufitu oraz drzwi drewnianych	wykonano zakres rzeczowy zadania		70 000	58 831	58 830,03
X Liceum Ogólnokształcące	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Zawodzie	10 000	6 000	5 998,41
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna wymiana zaworu antyskażeniowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 900	3 893,16
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont podłogi i odświeżenie ścian w sali nr 21, remont podłogi w sali nr 8	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	42 000	42 000,00
	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	wykonanie prac remontowych w gabinecie wicedyrektora, remont podłogi, odświeżenie ścian	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	28 000	28 000,00
	remont rynien i rur spustowych	naprawa systemu rynnowego odprowadzającego wody opadowe	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 000	1 000,00
	prace remontowe w otoczeniu	remont ogrodzenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		25 000	28 000	28 000,00
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatu męskiego na I piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		260 000	253 055	253 054,05
XIV Liceum Ogólnokształcące	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec	2 400	2 400	1 369,75
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	awaryjne czyszczenie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej oraz studzienek rewizyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 974,46
XV Liceum Ogólnokształcące	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Witosa	10 800	10 800	10 580,20

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Nieślyszących i Słabo Słyszających	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	20 000	20 000	17 925,92
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana 6 opraw oświetlenia ogólnego w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	5 497,13
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont placów zabaw	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do zakupów elementów placów zabaw (§ 4210)		50 000	0	0,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do zadań inwestycyjnych	Śródmieście	320 000	0	0,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji elektrycznej obwodu gniazd wtyczkowych sanitariatów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 800	1 379,20
	usuwanie awarii instalacji odprowadzania wody deszczowej	czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawa studni, wymiana włazu, wymiana przyłącza, monitoring	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	5 983,86
	usuwanie awarii instalacji c.o. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usuwanie awarii instalacji c.o. wraz z malowaniem ścian po zalaniu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 900	4 881,62
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		10 200	10 208	10 207,50
Zespół Szkół Gastronomicznych	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	4 100	4 745	4 744,40
Zespół Szkół Handlowych	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	3 300	2 122	2 121,57
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana zaworów odcinających w rozdzielaczu c.o. oraz likwidacja wycieku przy podejściu do grzejnika przy sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 700	3 699,25

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	0	9 354	279,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	awaryjna wymiana naczynia wzbiorczego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 000	11 990,78
Zespół Szkół nr 1	L3/07/XI - Kotłownia w nowej roli - salki do zajęć wychowania fizycznego	remont oraz adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni.	środki przeniesiono do zadań inwestycyjnych	Zawodzie	190 000	0	0,00
	remont pozostałych pomieszczeń	wymiana wykładziny w sali 10 A, malowanie z wymianą instalacji elektrycznej w sali 23, malowanie sali 25	wykonano zakres rzeczowy zadania		45 000	45 000	44 788,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana grzejników w sanitariacie na I piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	3 911,76
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 800	1 793,29
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym		20 300	20 300	0,00
Zespół Szkół nr 2 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	remont pozostałych pomieszczeń	remont szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Murcki	30 000	30 000	30 000,00
	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły	rozebranie murków ceglanych, demontaż barierek, wywóz gruzu, naprawa podłoża betonowego, montaż nowych barierek	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	42 000	40 467,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 400	9 734	6 878,18

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkół nr 3	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Tysiąclecia	100 000	100 000	99 900,00
	awaryjna naprawa okien	wymiana szyb okiennych, zespolonych w salach lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 460	2 460,00
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	naprawa instalacji w wymiennikowni ciepła	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	27 000	26 991,33
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 400	4 400	4 140,00
Zespół Szkół nr 7	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	5 000	5 000	4 161,34
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	demontaż starej rury spustowej, montaż nowej rury, praca zwyżki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 500	3 500,00
	awaryjna naprawa instalacji odgromowej	naprawa instalacji odgromowej budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 984,71
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana nieszczelnych fragmentów instalacji z armaturą	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 800	8 726,25
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 400	1 400	1 360,90

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	6 800	6 800	1 291,50
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	awaryjna wymiana nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej na sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 750	5 721,55
	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły	1) likwidacja zapadlisk przy oknach piwnicznych wzdłuż łącznika na szkolnym wewnętrznym dziedzińcu; 2) rozebranie kostki brukowej w okolicach naświetli placu szkoły, odkopanie pięciu zniszczonych obudów naświetli, wymiana obudów na nowe, ułożenie na nowo kostki brukowej - w LO	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	32 000	31 950,04
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa instalacji kanalizacji od strony ul. Sienkiewicza	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	24 500	24 499,39
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont sal zajęć wymiana posadzek, odmalowanie ścian i sufitów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	35 000	35 000,00
	remont pozostałych pomieszczeń	remont pozostałych pomieszczeń	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do zadania remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		35 000	0	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	odnowienie powłok malarskich ścian i sufitów na korytarzach i klatkach schodowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	35 000	35 000	19 473,64
	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły	wymiana przęsła ogrodzenia z podmurówką, wymiana słupka ogrodzenia z fundamentem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	3 010,00
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana zaworów hydrantowych w V LO	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 100	2 047,75
	usuwanie awarii instalacji odprowadzania wody deszczowej wraz z niezbędnymi pracami	odkopanie i wymiana studzienki rewizyjnej, wykonanie i montaż rur spustowych z podłączeniem, uporządkowanie terenu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 460	2 460,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		33 900	28 900	0,00

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	16 900	16 900	16 899,65
	awaryjna naprawa kotła c.o.	naprawa kotła c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 550	6 519,41
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	1) zdjęcie sidingu, odnowienie tynków i powłok malarskich, wymiana okien 2) malowanie sal zajęć 24 i 25	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	85 240	85 240,00
	awaryjna naprawa dachu	pokrycie papą termozgrzewalną pęknięć pokrycia dachowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	10 000,00
	remont budynku	wymiana okien	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do zadania remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem		40 000	0	0,00
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	10 000	3 001	3 000,45
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	16 600	16 600	14 586,47
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji w pracowni elektrycznej i wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 700	9 699,80
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana układu sterowania c.o. wraz z zaworem regulacyjnym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 000	16 780,36
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	3 700	3 700	3 630,55
	remont rynien i rur spustowych	remont rynien i rur spustowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	57 500	57 500,00

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkół Zawodowych	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Tysiąclecia	3 900	3 900	2 078,70
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) wymiana nieszczelnego odcinka kanalizacji w sanitariacie; 2) awaryjna wymiana pionu kanalizacyjnego pomiędzy toaletą personelu a magazynem gospodarczym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 300	6 200,12
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont boisk szkolnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		500 000	500 000	500 000,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 3	remont budynku	wymiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z robotami towarzyszącymi na fragmencie dachu skrzydła bocznego budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania	Janów - Nikiszowiec	50 000	50 000	49 948,00
	remont sali gimnastycznej	remont ścian i sufitów zalanych pomieszczeń w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 087	6 087,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	awaryjna wymiana grzejnika typu Faviera w pomieszczeniu warsztatów szkolnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 200	5 196,97
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 200	3 200	2 248,44
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Żałęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	5 800	4 157	4 156,17
	remont instalacji elektrycznych	remont instalacji elektrycznej w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 075	3 075,00
	naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa dachu, montaż obróbek blacharskich, kominów i doszczelnienie i uzupełnienie pokrycia papy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 464	6 463,99
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana osprzętu oświetleniowego oraz zabezpieczeń gniazd wtykowych tablicy kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	14 999,94
	remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych	wykonanie stalowego podparcia stropu wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 700	3 700,00
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	roboty budowlane w zakresie zabudowania nowej studni oraz ułożenia trasy instalacji kanalizacji deszczowej wraz z naprawą nawierzchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	150 000	149 700,00
	remont pomieszczeń dydaktycznych	robota budowlana w zakresie malowania sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		100 000	100 000	100 000,00

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
POMOC SPOŁECZNA					576 050	579 407	572 132,24
domy pomocy społecznej					570 000	546 490	539 391,03
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	30 000	113 692	113 691,96
	wymiana dachu przy wejściu głównym oraz daszków bocznych	wymiana dachu przy wejściu głównym oraz daszków bocznych	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do zadania remont systemu przywoławczego		40 000	0	0,00
	remont systemu przywoławczego	remont systemu przywoławczego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	219 954	219 911,70
	remont instalacji odgromowej	remont Instalacji odgromowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	23 344	23 343,63
	malowanie pokoi	malowanie ścian wraz z naprawą tynków oraz zmiana podłogi i paneli na kafelki	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do zadania remont systemu przywoławczego		180 000	0	0,00
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	wymiana zbiornika na ogrzaną wodę wraz z instalacją grzewczą wody użytkowej	modernizacja kotłowni gazowej	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do innych zadań remontowych	Śródmieście	150 000	0	0,00
	usunięcie przyczyn zalewania ściany budynku	usunięcie przyczyn zalewania ściany budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	30 000	27 601,85
	remont pokoi mieszkalnych wraz z łazienkami	remont pokoi mieszkalnych wraz z łazienkami	wykonano zakres rzeczowy zadania		140 000	110 000	107 903,33
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		30 000	49 500	46 938,56
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					6 050	32 917	32 741,21
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	6 050	20 550	20 374,21
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu przy ul. Wojewódzkiej 23	remont pomieszczeń (malowanie i wymiana wykładzin)	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	12 367	12 367,00

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					8 000	57 851	57 331,13
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					0	1 292	775,20
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	0	1 292	775,20
powiatowe urzędy pracy					8 000	18 882	18 879,79
Powiatowy Urząd Pracy	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	8 000	2 260	2 258,10
Powiatowy Urząd Pracy	wymiana instalacji elektrycznej zasilania serwerowni	wymiana instalacji elektrycznej zasilania serwerowni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	16 622	16 621,69
pozostała działalność					0	37 677	37 676,14
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Spółeczna transformacja Katowic	wymiana stolarki budowlanej	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	0	37 677	37 676,14
	w tym środki UE:				0	21 600	21 600,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					524 930	1 015 987	936 790,05
pozostała działalność					0	320 000	262 025,20
Wydział Monitorowania Inwestycji	usługi naprawcze w budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 5 w Katowicach	usługi naprawcze w budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 5 w Katowicach	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąbrówka Mała	0	320 000	262 025,20
pozostała działalność					524 930	695 987	674 764,85
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do zadania remont instalacji elektrycznych	Śródmieście	20 000	0	0,00
	remont instalacji elektrycznych	remont instalacji elektrycznej w SSM "Ślązaczek"	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	130 000	125 287,80

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Witosa	3 400	3 400	1 233,93
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców	roboty budowlane w zakresie remontu części schodów zewnętrznych w PPP1 (boczne wejście)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	30 000	30 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie kanalizacji sanitarnej i monitoring	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 800	7 787,69
	prace remontowe w otoczeniu	remont tarasu, atrium	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do zadania remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców		30 000	0	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	malowanie klatki schodowej i korytarzy	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	30 000	24 300	24 292,50
	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	malowanie farbami emulsyjnymi wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu socjalnym i sekretariacie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 800	5 655,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 000	4 200	4 188,15
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	1 700	1 700	1 402,20
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	6 800	6 800	6 556,10
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 000	2 000	1 880,67

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	2 000	1 750	454,61
	awaryjne usuwanie skutków po zalaniu	usunięcie skutków zalania i malowanie toalety dla klientów wraz z przedsionkiem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 599	3 595,67
	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	malowanie farbą lateksową ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi w gabinetach nr 3 i nr 5	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 811	13 810,53
Pałac Młodzieży	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	101 130	84 130	83 515,70
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana nieszczelnych odcinków instalacji wody basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 400	7 435,94
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont basenu	wykonano zakres rzeczowy zadania		300 000	300 000	299 999,50
Zespół Szkół i Placówek nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Paderewskiego - Muchowiec	7 600	7 600	7 364,42
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana modułu sterowania poziomu i temperatury w stacji uzdatniania wody basenu MOS	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 300	3 297,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	23 837	23 836,19
	awaryjny remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	wymiana dwóch akumulatorów oświetlenia zewnętrznego z uwzględnieniem utylizacji i transportu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 800	7 797,93
	awaryjny remont szatni	roboty budowlane w zakresie wymiany części odspojonych płytek ściennych w 2 pomieszczeniach szatni w budynku MOS należącym do ZSiP1	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	3 262,92

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Zespół Szkół i Placówek nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	3 700	3 700	2 083,50
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąbrówka Mała	13 600	13 600	8 082,43
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	awaryjna wymiana kratki ściekowej w łazience na I piętrze wraz z pracami dodatkowymi (malowanie, wymiana płytek)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 960	1 944,47
RODZINA					372 243	705 459	658 693,17
rodziny zastępcze					2 243	2 243	459,69
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	2 243	2 243	459,69
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					370 000	703 216	658 233,48
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 500	22 700	22 057,70
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 500	35 548	35 547,90
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 3	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 500	9 564	9 563,76
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 4	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 500	17 892	15 135,00
	remont/ wymiana pieca do podgrzewania wody	remont/ wymiana pieca do podgrzewania wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 649	1 648,20
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec	1 500	23 260	20 073,15

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	1 500	11 012	8 745,77
	remont dachu	naprawa pokrycia dachowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 374	5 373,53
	naprawa schodów w klatce schodowej	naprawa schodów w wspólnej klatce schodowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		10 000	10 000	9 999,90
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	1 500	5 012	4 440,77
	remont dachu	naprawa pokrycia dachowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 374	5 373,53
	naprawa schodów w klatce schodowej	naprawa schodów w wspólnej klatce schodowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		10 000	10 000	9 999,90
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 500	30 203	28 808,30
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9	remont dachu	częściowa naprawa dachu i rynny oraz skucie i położenie nowego tynku na zalanej ścianie	wykonano zakres rzeczowy zadania	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnika	140 000	134 103	134 102,98
	remont pomieszczenia kotłowni	remont kotłowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 500	8 610,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 500	33 535	32 997,49
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10	remont dachu	częściowa naprawa dachu i rynny oraz skucie i położenie nowego tynku na zalanej ścianie	wykonano zakres rzeczowy zadania	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnika	140 000	134 103	134 102,98
	remont pomieszczenia kotłowni	remont kotłowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 610	8 610,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 500	32 125	31 556,30

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 500	12 652	10 676,40
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 500	1 500	180,00
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	remont piwnicy	remont piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	30 000	30 226	30 225,91
	remont placu zabaw	remont placu zabaw	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	19 000	17 613,60
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		22 000	97 274	72 790,41
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 477 600	4 230 240	4 230 139,10
oświetlenie ulic, placów, dróg					3 477 600	4 230 240	4 230 139,10
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie oświetlenia	eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice - naprawa	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	3 477 600	4 230 240	4 230 139,10
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					623 500	553 001	553 001,00
filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					480 000	429 501	429 501,00
Wydział Kultury (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia)	remont systemu telewizji przemysłowej CCTV - wymiana kamer	remont systemu telewizji przemysłowej CCTV - wymiana kamer	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	40 000	61 841	61 841,00
	remont agregatów chłodniczych	remont agregatów chłodniczych	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	130 000	46 850	46 850,00
	remont układu klimatyzacyjnego	remont układu klimatyzacyjnego	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	200 000	230 000	230 000,00
	remont komory rozprężnej układu klimatyzacji wielkiej sali koncertowej	remont komory rozprężnej układu klimatyzacji wielkiej sali koncertowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	110 000	90 810	90 810,00

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
galerie i biura wystaw artystycznych					26 000	6 000	6 000,00
Wydział Kultury (Galeria Sztuki Współczesnej BWA)	remont zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA	zakup i montaż dwojga stalowych drzwi oraz konieczne naprawy warstwy fakturowej w obrębie otworów wejściowych	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono do innych zadań remontowych oraz na bieżącą działalność instytucji	Śródmieście	26 000	0	0,00
	remont gabinetu dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej BWA	odświeżenie ścian i podłogi, remont instalacji elektrycznej i wymiana drzwi	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	6 000	6 000,00
centra kultury i sztuki					117 500	117 500	117 500,00
Wydział Kultury (Katowice Miasto Ogrodów)	remont wind w budynku KMO	remont wind w budynku - wymiana sterowników w windach osobowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	73 800	75 500	75 500,00
	prace inspekcyjne i naprawcze elewacji budynku KMO	prace inspekcyjne i naprawcze elewacji budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	43 700	42 000	42 000,00


Remonty i konserwacje (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Nakłady na remonty - zadania zlecone:					344 483	4 164 361	4 151 406,30
Nakłady na remonty - zadania zlecone gminy:					2 000	0	0,00
Nakłady na remonty - zadania zlecone powiatu:					342 483	4 164 361	4 151 406,30
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					237 500	126 500	113 546,94
zadania zlecone powiatu					237 500	126 500	113 546,94
gospodarka gruntami i nieruchomościami					237 500	126 500	113 546,94
Komunalny Zakład Gospodarki Mieniem	zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	usuwanie awarii - lokale użytkowe	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	30 000	7 800	0,00
		prace ogólnobudowlane	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych		180 000	82 000	78 657,72
		zaliczki na fundusz remontowy wspólnot	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych		26 000	35 200	34 889,22
		zakup usług konserwacyjnych	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym		1 500	1 500	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					3 000	3 922	3 921,94
zadania zlecone powiatu					3 000	3 922	3 921,94
nadzór budowlany					3 000	3 922	3 921,94
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	naprawy bieżące, ksera, samochodu, serwera, komputerów	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	3 000	3 922	3 921,94
OBRONA NARODOWA					2 000	2 594 000	2 594 000,00
zadania zlecone gminy					2 000	0	0,00
kwalifikacja wojskowa					2 000	0	0,00
Wydział Administracyjny	naprawy i konserwacje kserokopiarek	konserwacja bieżąca	środki przeniesiono na zakup materiałów biurowych oraz wysyłkę poczty w ramach realizacji zadania	Śródmieście	2 000	0	0,00

zadania zlecone powiatu					0	2 594 000	2 594 000,00
pozostała działalność					0	2 594 000	2 594 000,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń	bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	0	94 000	94 000,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	remont budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11 oraz remont magazynów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III	remont budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11 oraz remont magazynów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	0	2 500 000	2 500 000,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					77 700	1 432 666	1 432 664,61
zadania zlecone powiatu					77 700	1 432 666	1 432 664,61
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					70 000	1 369 158	1 369 157,11
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia oraz pomieszczeń	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	70 000	54 145	54 144,50
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	remont obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej PSP w Katowicach	remont obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej PSP w Katowicach	zrealizowano: remont budynku KM PSP przy ul. Wojewódzkiej 11, remont magazynów JRG nr III, remont poszycia dachowego JRG nr I, remont kotłowni w JRG nr II, remont pomieszczeń Stowarzyszenia Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice i Zarządu Koła, remont instalacji teletechnicznej w JRG nr I	ogólnomiejskie	0	1 315 013	1 315 012,61
zarządzanie kryzysowe					7 700	8 008	8 007,50
Wydział Zarządzania Kryzysowego	konserwacje i utrzymanie systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	konserwacje i utrzymanie systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	7 700	7 700	7 700,00
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP	zakup usług konserwacyjnych	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	0	308	307,50

usuwanie skutków klęsk żywiołowych					0	55 500	55 500,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń	bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	0	55 500	55 500,00
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ					24 283	7 273	7 272,81
zadania zlecone powiatu					24 283	7 273	7 272,81
zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności					24 283	7 273	7 272,81
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu przy ul. Gliwicka 102	modernizacja sieci teleinformatycznej	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na inne zadania remontowe	Załąże	14 318	0	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	9 965	7 273	7 272,81

III. Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu



Zespół dzielnic śródmiejskich Śródmieście (nr 1) Osiedle Paderewskiego- Muchowiec (nr 4) Kosztka (nr 12) Bogucice (nr 13)	Zespół dzielnic zachodnich Załęska Hałda- Brynów (nr 2) Brynów - Osiedle Zgrzebnioła (nr 5) Ligota - Panewniki (nr 6)	Zespół dzielnic południowych Murcki (nr 18) Piotrowice-Ochojec (nr 19) Zarzecze (nr 20) Kostuchna (nr 21) Podlesie (nr 22)
Zespół dzielnic północnych Załęże (nr 7) Osiedle Witosa (nr 8) Osiedle Tysiąclecia (nr 9) Dąb (nr 10) Wełnowiec- Józefowiec (nr 11)	Zespół dzielnic wschodnich Zawodzie (nr 3) Dąbrówka Mała (nr 14) Szopienice - Burowiec (nr 15) Janów - Nikiszowiec (nr 16) Giszowiec (nr 17)	

Nr 1 ŚRÓDMIEŚCIE			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	33 892 609	32 649 545	19 450 522,04
Działalność inwestycyjna ogółem	29 822 709	26 419 122	13 758 594,34
Transport i łączność	5 807 796	4 296 900	3 905 614,18
L1/11/XI - Modernizacja nawierzchni części alejki głównej w ROD im. Tadeusza Kościuszki stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Barbary, Kilińskiego, Zajączka	405 000	405 000	392 428,06
Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	0	170 000	158 424,00
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul.Grundmanna	0	3 276 900	3 138 763,88
Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	5 402 796	445 000	215 998,24
Gospodarka mieszkaniowa	16 847 760	13 693 985	3 718 112,04
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13, 13a w Katowicach	3 000 000	3 700 000	1 255 225,96
Modernizacja budynków komunalnych ul. Gliwicka 4	713 000	122 830	110 932,46
Modernizacja budynków komunalnych ul. Plebiscytowa 23	200 000	95 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Skłodowskiej 42	300 000	300 000	145 140,00
Modernizacja budynków komunalnych Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1	3 000 000	400 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 6/ ul. Teatralna 9	1 590 000	1 290 000	923 053,24
Modernizacja budynków komunalnych ul. Drzymały 8	100 000	100 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33 / ul. 3 - go Maja 27 w Katowicach	250 000	200 000	161 051,28
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 w Katowicach	3 000 000	3 000 000	28 991,10
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	22 760	130 000	105 458,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	3 200 000	3 200 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach	560 000	244 155	76 260,00
Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Mariacka 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34	912 000	912 000	912 000,00
Administracja publiczna	289 000	661 874	632 370,06
Urząd Miasta	289 000	661 874	632 370,06
Oświata i wychowanie	2 531 710	2 988 747	899 305,14
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku ZSE w Katowicach	2 086 100	2 086 100	0,00
Zespół Szkół Ekonomicznych: Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	255 610	94 575	91 500,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	0	296 572	296 571,38
L1/03/XI - Ćwicz razem z nami. Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej na terenie Śl. TZN w Katowicach wraz z dojazdem	190 000	416 500	416 355,00
Przedszkole nr 2	0	45 000	44 928,76
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	0	30 000	30 000,00
VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	0	20 000	19 950,00

Ochrona zdrowia	0	260 800	260 800,00
Przychodnia nr 1 przy ul. Mickiewicza 9	0	260 800	260 800,00
Pomoc społeczna	0	134 500	132 729,88
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	0	89 500	89 480,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wita Stwosza 7	0	45 000	43 249,88
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	188 793	188 792,70
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	29 926	29 925,90
Pałac Młodzieży	0	158 867	158 866,80
Rodzina	0	600 000	548 626,74
Żłobek Miejski ul. Ligonia 43	0	300 000	279 634,35
Żłobek Miejski ul. Uniwersytecka 15	0	300 000	268 992,39
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 781	88 861	15 590,60
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - budynek Urzędu Miasta, ul. Młyńska 4	466 681	0	0,00
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II- budynek Urzędu Stanu Cywilnego	37 445	10 000	2 075,80
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice -etap II- budynek Pałacu Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego	294 605	10 000	2 075,80
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice -etap III - Szkoła Podstawowa nr 37 (ZSO nr 1)	0	4 533	3 813,00
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice -etap III - I Liceum Ogólnokształcące (ZSO nr 1)	0	4 533	3 813,00
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice -etap III - Szkoła Podstawowa nr 10 (ZSP nr 24)	0	4 533	3 813,00
Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice	43 050	55 261	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 504 662	3 504 662	3 456 653,00
Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	249 662	249 662	249 661,87
Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA	105 000	105 000	104 564,10
Muzeum Historii Katowic	150 000	150 000	102 427,03
Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	368 000	2 219 481	2 151 016,41
Działalność remontowa ogółem	3 701 900	4 010 943	3 540 911,29
Działalność usługowa	3 000	3 922	3 921,94
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - remonty i konserwacje	3 000	3 922	3 921,94
Administracja publiczna	922 325	1 131 181	962 229,09
Urzędy gmin	922 325	1 085 425	916 473,09
Ścieżka neonowa "Świat(l)ne Katowice	0	45 756	45 756,00
Obrona narodowa	2 000	0	0,00
Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	2 000	0	0,00

Oświata i wychowanie	1 382 445	1 254 604	976 233,74
Szkoła Podstawowa nr 1	104 100	101 516	101 515,28
Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	4 700	4 700	4 639,28
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	242 800	306 050	300 197,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24	62 800	157 580	156 406,66
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 26	0	38 193	36 309,46
Przedszkole nr 2	4 100	8 100	8 041,63
Przedszkole nr 3	57 000	53 951	53 948,28
Przedszkole nr 5	5 100	13 319	13 308,10
Przedszkole nr 33	2 700	744	743,54
Przedszkole nr 36	1 800	67	66,42
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	28 900	86 800	85 644,82
III Liceum Ogólnokształcące	19 100	82 700	82 507,92
VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	74 000	62 831	62 829,48
Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna	28 400	28 400	27 555,53
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	415 345	285 345	18 707,11
Zespół Szkół Ekonomicznych	330 200	22 908	22 452,18
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	1 400	1 400	1 360,90
Pomoc społeczna	320 000	329 583	322 376,28
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	320 000	189 500	182 443,74
MOPS - remont obiektu przy ul. Andrzeja 10	0	45 750	45 748,60
MOPS - remont obiektu przy ul. Wita Stwosza 7	0	30 310	30 310,00
MOPS - remont obiektu przy ul. Wojewódzkiej 23	0	64 023	63 873,94
Edukacyjna opieka wychowawcza	423 130	525 530	518 119,61
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 000	2 000	1 880,67
Pałac Młodzieży	401 130	393 530	390 951,14
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	20 000	130 000	125 287,80
Rodzina	180 500	317 623	309 530,63
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1	1 500	22 700	22 057,70
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2	1 500	35 548	35 547,90
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 3	1 500	9 564	9 563,76
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 4	1 500	19 541	16 783,20
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8	1 500	30 203	28 808,30
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11	1 500	12 652	10 676,40
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12	1 500	1 500	180,00
Żłobek Miejski ul. Ligonia 43	50 000	67 355	67 353,99
Żłobek Miejski ul. Uniwersytecka 15	120 000	118 560	118 559,38
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 500	448 500	448 500,00
Galeria Sztuki Współczesnej BWA	26 000	6 000	6 000,00
Katowice Miasto Ogrodów	117 500	117 500	117 500,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	200 000	200 000	200 000,00
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach - kościół ewangelicko – augsburski pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach	125 000	125 000	125 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice</i> <i>(niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	24 018 972	5 701 092	5 424 832,37
„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy"	300 000	300 000	0,00
Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	100 000	100 000	0,00

Nr 2 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW - CZĘŚĆ ZACHODNIA			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	16 276 932	17 412 432	3 206 617,03
Działalność inwestycyjna ogółem	15 668 200	16 238 964	2 154 424,14
Transport i łączność	51 500	51 500	50 799,00
L2/11/XI - Przebrukowanie - remont zniszczonego, nierównego chodnika na odcinku Rolna-Wodospady-Grzybski-Dzierżonia	51 500	51 500	50 799,00
Oświata i wychowanie	15 095 700	15 611 931	1 791 239,37
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku ZSTiO nr 2 w Katowicach	1 049 200	1 049 200	0,00
Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	12 222 000	12 322 000	0,00
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2: W pogoni za technologią-nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiednią na przyszłe potrzeby	1 285 000	1 265 000	817 099,12
L2/04/XI - Plac zabaw naszych marzeń przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach	297 000	297 000	296 999,65
L2/05/XI - Plac zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 12 w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	242 500	242 500	242 304,60
Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach	0	27 695	26 300,00
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	0	393 536	393 536,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	0	15 000	15 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000	374 533	119 300,09
Modernizacja wybiegu dla psów przy ul. Orkana	120 000	120 000	115 487,09
Utworzenie parku kieszonkowego w rejonie mostku na rzece Kłodnica	250 000	250 000	0,00
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III - Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	0	4 533	3 813,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	50 000	50 000,00
Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni "Wujek" na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Etap II	0	50 000	50 000,00
Kultura fizyczna	151 000	151 000	143 085,68
L2/10/XI Strefa aktywności fizycznej czyli siłownia na wolnym powietrzu wraz z budową chodnika	151 000	151 000	143 085,68
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	608 732	1 173 468	1 052 192,89
Oświata i wychowanie	364 932	720 310	599 066,49
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	150 132	293 232	175 623,14
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	13 600	43 800	43 672,19
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	74 100	45 882	45 881,12
Przedszkole nr 51	4 700	11 700	10 728,31
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	16 600	43 300	41 066,63
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	105 800	282 396	282 095,10
Ochrona zdrowia	0	27 584	27 584,00
MOPS - remont obiektu przy ul. Orkana 7a	0	27 584	27 584,00
Pomoc społeczna	0	58 337	58 337,00
MOPS - remont obiektu przy ul. Orkana 7a	0	58 337	58 337,00
Rodzina	243 800	329 536	329 535,42
MOPS - remont obiektu przy ul. Orkana 7a	243 800	329 536	329 535,42
Kultura fizyczna	0	37 701	37 669,98
ORW Rolna	0	37 701	37 669,98
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnic *			
<i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	2 554 432	637 585	597 269,63
M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	2 180 500	2 180 500	2 172 179,75
Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	56 137 705	70 717 705	70 044 142,32
Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	368 465	368 465	241 273,64
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	24 018 972	5 701 092	5 424 832,37
Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	55 739 745	57 041 843	56 431 373,51

NR 3 ZAWODZIE			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	3 575 867	2 262 560	2 105 048,00
Działalność inwestycyjna ogółem	2 567 534	1 195 495	1 066 496,11
Oświata i wychowanie	0	210 000	194 728,34
L3/07/XI - Kotłownia w nowej roli - salki do zajęć wychowania fizycznego	0	210 000	194 728,34
Rodzina	1 069 861	360 000	316 283,75
Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	1 069 861	65 000	31 535,06
Żłobek Miejski ul. Marcinkowskiego 13	0	295 000	284 748,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 613	601 495	533 095,98
Bezpieczne przejście nad Rawą w pobliżu SP nr 31	300 000	300 000	294 892,12
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - OS Słowian	301 495	301 495	238 203,86
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - Katowicki Cmentarz Komunalny	729 118	0	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 060	24 000	22 388,04
Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	154 060	11 000	9 388,04
L3/08/XI Weź książkę, zostaw książkę - zawodziankie biblioteczki bookcrossingowe	13 000	13 000	13 000,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	63 000	63 000	62 842,32
Działalność remontowa ogółem	945 333	1 004 065	975 709,57
Oświata i wychowanie	767 000	705 851	677 496,07
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	190 600	213 936	209 449,85
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	14 900	24 160	23 957,35
X Liceum Ogólnokształcące	295 000	361 955	361 945,62
Zespół Szkół Nr 1	266 500	105 800	82 143,25
Pomoc społeczna	0	198 214	198 213,50
MOPS - remont obiektu przy ul. Czecha 2	0	198 214	198 213,50
Rodzina	0	100 000	100 000,00
MOPS - remont obiektu przy ul. Czecha 2	0	100 000	100 000,00
Kultura fizyczna	178 333	0	0,00
OS Słowian	178 333	0	0,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnic * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	100 000	100 000	0,00

NR 4 OS. PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	8 175 162	9 561 706	7 938 402,07
Działalność inwestycyjna ogółem	7 011 537	8 319 423	6 851 846,67
Transport i łączność	800 000	800 000	0,00
Przedłużenie ul. Szybowcowej	800 000	800 000	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000	5 050 000	5 033 586,22
Modernizacja budynków komunalnych ul. Francuska 80	4 500 000	5 050 000	5 033 586,22
Oświata i wychowanie	150 963	377 785	377 497,19
L4/02/XI - Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolaków	150 963	148 985	148 985,00
L4/07/XI - Sport to zdrowie - bezpieczne podwórko dla przedszkolaków i mieszkańców Paderewy	0	228 800	228 512,19
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	93 000	91 403,61
Zespół Szkół i Placówek nr 1	0	93 000	91 403,61
Rodzina	213 972	1 428 648	789 364,85
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Szeptyckiego 1	213 972	1 428 648	789 364,85
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 152	569 990	559 994,80
Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach	106 987	61 825	58 362,57
Odwodnienie psiego wybiegu na Dolinie 3 Stawów	70 000	51 000	50 934,00
L4/10/XI Modernizacja schodów między stawem Łąka a stawem Kajakowym	150 000	150 000	146 543,84
L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy (BO)	307 165	307 165	304 154,39
Kultura fizyczna	712 450	0	0,00
Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215	712 450	0	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	175 000	231 806	229 432,67
Działalność remontowa ogółem	988 625	1 010 477	857 122,73
Administracja publiczna	477 325	619 725	489 846,36
Urzędy gmin	407 325	588 425	464 357,76
Centrum Usług Wspólnych	70 000	31 300	25 488,60
Oświata i wychowanie	503 700	342 715	321 717,91
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	246 500	17 700	17 641,78
Zespół Szkół i Placówek nr 1	257 200	325 015	304 076,13
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600	48 037	45 558,46
Zespół Szkół i Placówek nr 1	7 600	48 037	45 558,46
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice</i> <i>(niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	24 018 972	5 701 092	5 424 832,37
Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	14 550 106	14 987 721	14 908 486,42

NR 5 BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	16 409 145	12 880 067	12 242 817,38
Działalność inwestycyjna ogółem	15 997 245	11 499 591	10 870 243,15
Transport i łączność	948 023	948 023	570 020,50
Budowa połączenia rowerowego ul. Brynowskiej z ul. Parkową	518 473	518 473	517 720,90
L5/03/XI - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Meteorologów do ul. Gawronów wraz z łącznikiem do osiedla "Nowe Ptasia" - połączenie z Katowickim Parkiem Leśnym	429 550	429 550	52 299,60
Oświata i wychowanie	0	58 000	56 700,00
Szkoła Podstawowa nr 65	0	56 700	56 700,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 28	0	1 300	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	0,00
Przebudowa schodów na głównej alei w Parku Kościuszki	100 000	100 000	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 949 222	10 393 568	10 243 522,65
Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała	5 017 646	1 129 646	1 051 889,45
Katowice - zielona energia - etap I	0	7 380	430,50
Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	1 041 034	0	0,00
Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	8 890 542	9 256 542	9 191 202,70
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	411 900	1 380 476	1 372 574,23
Oświata i wychowanie	128 900	159 500	159 176,06
Szkoła Podstawowa nr 65	6 800	7 776	7 761,68
Przedszkole nr 1	113 600	125 200	124 971,60
Przedszkole nr 75	5 800	17 336	17 332,78
Przedszkole nr 92	2 700	2 700	2 696,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 28	0	6 488	6 413,24
Rodzina	283 000	354 976	349 979,75
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9	141 500	180 138	175 710,47
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10	141 500	174 838	174 269,28
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	866 000	863 418,42
Restauracja wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	0	866 000	863 418,42
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
M/11/XI - Nowoczesna Toaleta Publiczna w Parku im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów (BO)	50 000	50 000	29 520,00
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	3 215 677	3 430 677	195 069,28

Nr 6 LIGOTA - PANEWNIKI			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	3 548 570	5 954 991	5 480 451,10
Działalność inwestycyjna ogółem	2 673 000	4 317 263	3 942 091,59
Transport i łączność	275 000	275 000	225 233,48
L6/11/XI - Remont miejsc postojowych pomiędzy budynkami ul. Gdańska 20 i 22 oraz remont części chodnika przy budynku Zadole 44	275 000	275 000	225 233,48
Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000	1 607 875	1 400 998,74
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88	1 300 000	1 607 875	1 400 998,74
Oświata i wychowanie	150 000	186 000	156 139,78
Budowa nowego obiektu widowiskowo-sportowego przy VII Liceum Ogólnokształcącym	150 000	150 000	121 155,00
Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna	0	25 000	24 504,54
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	0	11 000	10 480,24
Ochrona zdrowia	0	1 000 000	1 000 000,00
Dotacja celowa dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego	0	1 000 000	1 000 000,00
Rodzina	0	300 000	261 430,35
Żłobek Miejski ul. Zadole 24A	0	300 000	261 430,35
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 000	697 067	646 968,48
L6/04/XI - Modernizacja amfiteatru w Parku Zadole (BO)	75 000	75 000	36 162,00
ZL6/01/V - Rewitalizacja przestrzeni spacerowej pomiędzy dwoma stawami w Ligocie	113 000	113 000	103 776,00
Modernizacja placu zabaw na placu Miast Partnerskich	500 000	500 000	499 404,48
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III - Szkoła Podstawowa nr 67 (ZSP nr 20)	0	4 533	3 813,00
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III - Szkoła Podstawowa nr 64 (ZSP nr 18)	0	4 533	3 813,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	60 000,00
Miejski Dom Kultury "Ligota"	60 000	60 000	60 000,00
Kultura fizyczna	200 000	191 321	191 320,76
Budowa skateparku na ORW Zadole	200 000	149 091	149 090,76
Modernizacja kotłowni gazowej w ORW Zadole	0	42 230	42 230,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	14 000	17 800	17 800,00
Działalność remontowa ogółem	861 570	1 619 928	1 520 559,51
Oświata i wychowanie	345 570	710 255	698 283,13
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	36 000	187 796	184 740,86
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	110 900	146 349	144 001,17
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18	43 600	72 394	72 385,29
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20	9 100	44 700	43 722,76
Szkoła Podstawowa nr 9	35 970	50 770	47 640,15
Przedszkole nr 16	4 700	54 770	54 546,22
Przedszkole nr 80	2 000	500	29,52
Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna	6 500	45 376	45 325,70
VII Liceum Ogólnokształcące	96 800	107 600	105 891,46
Ochrona zdrowia	0	17 564	17 564,00
MOPS - remont obiektu ul. Świdnicka 35a	0	17 564	17 564,00
Rodzina	23 000	116 926	113 710,12
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6	11 500	26 386	24 119,20
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7	11 500	20 386	19 814,20
MOPS - remont obiektu ul. Świdnicka 35a	0	11 956	11 956,00
Żłobek Miejski ul. Zadole 24A	0	58 198	57 820,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 000	163 000	78 966,00
Remonty miejskiej kanalizacji deszczowej	163 000	163 000	78 966,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000	330 000	329 853,90
Miejski Dom Kultury "Ligota"	30 000	30 000	29 853,90
Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach - Panewnikach	300 000	300 000	300 000,00
Kultura fizyczna	0	282 183	282 182,36
ORW Zadole	0	282 183	282 182,36
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	937 159	859 062	670 202,30
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	24 018 972	5 701 092	5 424 832,37
Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	2 554 432	637 585	597 269,63

Nr 7 ZAŁĘŻE			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	4 766 607	3 992 706	3 490 384,08
Działalność inwestycyjna ogółem	3 821 722	3 375 029	2 882 826,84
Transport i łączność	300 000	300 000	0,00
Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamułkowa do ul. Brackiej w Katowicach	300 000	300 000	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000	22 000	22 000,00
L7/03/XI - Monitoring w Parku Załęskim (BO)	22 000	22 000	22 000,00
Oświata i wychowanie	2 288 000	2 021 691	1 930 232,26
Zespół Szkół i Placówek nr 2	1 345 000	1 345 000	1 344 804,45
Zespół Szkół nr 7: Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	943 000	581 691	490 434,51
Szkoła Podstawowa nr 22	0	55 000	54 993,30
L7/07/XI - Remont i doposażenie załęskich szkół i przedszkoli (ZSiP nr 2, SP nr 22, MP nr 26, MP nr 30, MP nr 39)	0	40 000	40 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	31 512	31 512,00
Powiatowy Urząd Pracy	0	31 512	31 512,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 722	885 944	785 200,98
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - Powiatowy Urząd Pracy	342 522	0	0,00
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III - Zespół Szkół nr 7	0	4 533	3 813,00
Modernizacja placu zabaw w Parku Załęskim	826 150	826 150	781 387,98
Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	43 050	55 261	0,00
Kultura fizyczna	0	113 882	113 881,60
Modernizacja kotłowni gazowej w OS Gliwicka	0	42 230	42 230,00
ORW Bugla	0	71 652	71 651,60
Zakupy inwestycyjne ogółem	68 000	43 369	42 429,00
Działalność remontowa ogółem	876 885	574 308	565 128,24
Oświata i wychowanie	327 500	314 585	310 391,45
Szkoła Podstawowa nr 22	100 800	32 300	31 863,30
Zespół Szkół i Placówek nr 2	218 300	250 285	247 562,28
Przedszkole nr 39	3 400	4 700	4 593,57
Zespół Szkół nr 7	5 000	27 300	26 372,30
Ochrona zdrowia	25 000	102 160	98 792,93
Miejska Izba Wyrzeźwien	25 000	85 000	81 632,93
MOPS - remont obiektu ul. Gliwicka 74a	0	17 160	17 160,00
Pomoc społeczna	1 700	0	0,00
Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji	1 700	0	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 318	18 882	18 879,79
Powiatowy Urząd Pracy	8 000	18 882	18 879,79
MOPS - remont obiektu przy ul. Gliwicka 102	14 318	0	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 700	3 700	2 083,50
Zespół Szkół i Placówek nr 2	3 700	3 700	2 083,50
Rodzina	0	19 440	19 440,00
MOPS - remont obiektu ul. Gliwicka 74a	0	19 440	19 440,00
Kultura fizyczna	496 667	115 541	115 540,57
ORW Bugla	278 333	115 541	115 540,57
OS Gliwicka	218 333	0	0,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice</i> <i>(niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	2 180 500	2 180 500	2 172 179,75
M/14/XI - "BEZPIECZNE MIEJSCE DO ŻYCIA - to projekt nie do pobicia" - rozbudowa monitoringu na terenie trzech dzielnic - Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Witosa i Załęża (BO)	66 000	66 000	66 000,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	24 018 972	5 701 092	5 424 832,37

Nr 8 OSIEDLE WITOSA			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	29 792 870	11 716 150	9 227 277,81
Działalność inwestycyjna ogółem	28 941 570	10 350 573	8 005 317,28
Transport i łączność	755 750	670 840	75 378,07
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	585 750	585 750	68 988,28
Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy	170 000	85 090	6 389,79
Gospodarka mieszkaniowa	19 000 000	0	0,00
Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kossutha 11	19 000 000	0	0,00
Oświata i wychowanie	82 588	82 588	82 500,00
SP nr 33- Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	82 588	82 588	82 500,00
Rodzina	7 883 371	7 883 371	6 519 784,84
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	7 883 371	7 883 371	6 519 784,84
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	326 533	292 966,46
Kompleksowa modernizacja placu św. Herberta	150 000	150 000	117 588,00
MDK Witosy - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II	0	172 000	171 565,46
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III - Przedszkole nr 85	0	4 533	3 813,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 861	1 387 241	1 034 687,91
MDK Witosy - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	1 069 861	1 379 861	1 033 457,91
Katowice - zielona energia - etap I	0	7 380	1 230,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	18 000	177 285	177 285,00
Działalność remontowa ogółem	833 300	1 188 292	1 044 675,53
Oświata i wychowanie	789 900	1 112 092	980 692,19
Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi	734 600	994 162	864 343,92
Przedszkole nr 13	2 000	32 392	31 284,45
Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	37 000	62 000	61 999,82
Przedszkole nr 85	3 000	9 588	9 336,44
Przedszkole nr 94	2 500	3 150	3 147,36
XV Liceum Ogólnokształcące	10 800	10 800	10 580,20
Edukacyjna opieka wychowawcza	33 400	41 200	39 021,62
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	33 400	41 200	39 021,62
Rodzina	10 000	10 000	461,72
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	10 000	10 000	461,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	25 000	24 500,00
ZL8/03/V - Renowacja, konserwacja i rewitalizacja: drewnianych kwietników, stołów, ławy i huśtawki, założenie kwietnej łąki oraz odnowienie kwiatostanu i nasadzeń do skrzyń w Ogrodzie Społecznym Zielona Oaza	0	25 000	24 500,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosy, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	2 180 500	2 180 500	2 172 179,75
M/14/XI - "BEZPIECZNE MIEJSCA DO ŻYCIA - to projekt nie do pobicia" - rozbudowa monitoringu na terenie trzech dzielnic - Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Witosy i Załęża (BO)	66 000	66 000	66 000,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	24 018 972	5 701 092	5 424 832,37

Nr 9 OSIEDLE TYSIĄCLECIA			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	3 279 269	5 736 455	5 256 995,38
Działalność inwestycyjna ogółem	2 210 869	4 295 006	3 834 690,57
Transport i łączność	521 000	1 744 200	1 349 696,01
L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejade (BO)	356 000	356 000	12 300,00
L9/09/XI - Budowa chodnika od tężni do kościoła wraz z budową podjazdu dla wózków i budową chodnika przy stawie	165 000	165 000	164 976,01
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	0	1 223 200	1 172 420,00
Gospodarka mieszkaniowa	0	12 250	12 240,96
Montaż systemu CCTV w budynku KZGM ul. Mieszka I 2	0	12 250	12 240,96
Oświata i wychowanie	1 269 869	1 475 423	1 473 758,49
L9/10/XI - Boisko szkolne na miarę czasów - remont i doposażenie boiska przy SP59	414 000	318 573	318 573,00
Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	104 569	104 569	103 212,20
Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach	751 300	751 300	750 992,29
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi	0	300 981	300 981,00
Rodzina	0	595 000	534 184,08
Żłobek Miejski przy ul. Tysiąclecia 45	0	300 000	267 833,73
Żłobek Miejski przy Al. Krzywoustego 9	0	295 000	266 350,35
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000	468 133	464 811,03
Modernizacja infrastruktury wokół stawu Maroko	300 000	289 000	288 668,49
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III - Przedszkole nr 34	0	4 533	3 813,00
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III - Szkoła Podstawowa nr 59	0	4 533	3 813,00
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III - Szkoła Podstawowa nr 58	0	4 533	3 813,00
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III - Zespół Szkół Zawodowych	0	4 533	3 813,00
Budowa traktu pieszego z Dolnego Tysiąclecia (obok kościoła) w kierunku Auchan	120 000	161 000	160 890,54
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	40 000	34 317,00
Działalność remontowa ogółem	1 068 400	1 401 449	1 387 987,81
Oświata i wychowanie	965 400	1 307 487	1 294 027,09
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi	267 200	118 222	118 210,76
Szkoła Podstawowa nr 59	10 200	253 934	246 372,02
Szkoła Podstawowa nr 66	65 400	152 040	151 890,53
Przedszkole nr 21	2 400	10 331	9 552,32
Przedszkole nr 25	2 000	74 500	74 437,44
Przedszkole nr 34	5 400	13 300	12 663,45
Przedszkole nr 57	2 000	2 000	1 999,60
Przedszkole nr 90	2 500	39 100	37 130,82
Zespół Szkół Nr 3	104 400	133 860	133 491,33
Zespół Szkół Zawodowych	503 900	510 200	508 278,82
Rodzina	103 000	93 962	93 960,72
Żłobek Miejski przy ul. Tysiąclecia 45	93 000	88 872	88 871,55
Żłobek Miejski przy Al. Krzywoustego 9	10 000	5 090	5 089,17
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnic * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	2 180 500	2 180 500	2 172 179,75
M/14/XI - "BEZPIECZNE MIEJSCE DO ŻYCIA - to projekt nie do pobicia" - rozbudowa monitoringu na terenie trzech dzielnic - Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Witosa i Załęża (BO)	66 000	66 000	66 000,00

Nr 10 DĄB			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	1 147 600	1 342 972	1 270 706,92
Działalność inwestycyjna ogółem	877 050	808 948	752 925,51
Oświata i wychowanie	215 000	127 687	127 685,92
L10/06/XI - Modernizacja szatni i zaplecza przy sali gimnastycznej - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych i świetlicy w ZSP nr 1 w Katowicach, ul. Sportowa 29	215 000	113 968	113 967,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0	13 719	13 718,56
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 050	681 261	625 239,59
Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	43 050	55 261	0,00
Modernizacja miejskiego placu zabaw MDK Koszutka filia Dąb	450 000	467 000	466 802,13
Modernizacja schodów prowadzących od ul. Dębowej do Kościoła św. Jana i Pawła Męczenników	120 000	110 000	109 469,95
L10/08/XI - Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Dębowej 64	49 000	49 000	48 967,51
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	131 057	131 056,50
Działalność remontowa ogółem	270 550	402 967	386 724,91
Oświata i wychowanie	11 600	103 522	89 035,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	9 100	102 093	87 606,50
Przedszkole nr 23	500	357	356,70
Przedszkole nr 27	2 000	1 072	1 071,80
Pomoc społeczna	25 950	63 645	61 889,91
Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji	750	2 000	246,00
MOPS remont obiektu przy ul. Dębowa 16c	25 200	61 645	61 643,91
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000	235 800	235 800,00
Miejski Dom Kultury "Koszutka" Filia Dąb	13 000	15 800	15 800,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach – Dębie	220 000	220 000	220 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	1 118 003	1 118 003	69 523,22
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	24 018 972	5 701 092	5 424 832,37

Nr 11 WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	2 050 050	5 043 630	2 060 294,79
Działalność inwestycyjna ogółem	79 900	4 136 200	1 172 456,38
Gospodarka mieszkaniowa	0	2 928 269	0,00
Budownictwo mieszkaniowe - rozliczenie inwestycji przy Al. Korfantego 179a w Katowicach	0	2 928 269	0,00
Oświata i wychowanie	0	15 000	14 996,54
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 27	0	15 000	14 996,54
Rodzina	0	300 000	269 127,69
Żłobek Miejski przy ul. Bytomskiej 8A	0	300 000	269 127,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 900	79 900	75 696,23
L11/01/XI Modernizacja chodnika oraz zainstalowanie dwóch lamp oświetleniowych	79 900	79 900	75 696,23
Kultura fizyczna	0	813 031	812 635,92
Wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych Hali Sportowej Józefowska	0	813 031	812 635,92
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	42 272	41 871,63
Działalność remontowa ogółem	1 970 150	865 158	845 966,78
Gospodarka mieszkaniowa	0	300	292,62
Utrzymanie lokalu własnościowego	0	300	292,62
Oświata i wychowanie	642 900	839 598	825 355,01
Szkoła Podstawowa nr 17	10 200	111 400	110 529,86
Szkoła Podstawowa nr 19	417 000	113 970	113 923,57
Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	5 000	24 423	24 420,75
Przedszkole nr 73	154 100	155 100	154 799,47
Przedszkole nr 82	54 200	77 698	77 649,28
XIV Liceum Ogólnokształcące	2 400	5 400	4 344,21
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 27	0	351 607	339 687,87
Pomoc społeczna	750	2 000	246,00
Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji	750	2 000	246,00
Rodzina	1 500	23 260	20 073,15
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5	1 500	23 260	20 073,15
Kultura fizyczna	1 325 000	0	0,00
HS Józefowska	1 300 000	0	0,00
OS Kolejarz	25 000	0	0,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego	1 069 861	1 069 861	529 336,44

Nr 12 KOSZUTKA			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	2 252 753	3 203 103	2 152 918,20
Działalność inwestycyjna ogółem	1 615 553	2 211 283	1 173 825,59
Gospodarka mieszkaniowa	821 500	851 500	236 830,11
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 15	300 000	300 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 18	300 000	300 000	0,00
Docieplenie stropu w budynku przy ul. Słonimskiego 8	0	30 000	27 417,40
L12/01/XI - Nowy chodnik Grażyńskiego 66-74* - koniec z rozlewiskiem	80 000	80 000	75 036,06
L12/06/X Koszutkowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy (BO)	141 500	141 500	134 376,65
Oświata i wychowanie	222 754	361 254	185 879,76
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka	100 000	100 000	36 000,00
IV Liceum Ogólnokształcące: Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	122 754	122 754	11 490,00
L12/06/XI - Ścieżka ekologiczna i sensoryczna w ogrodzie przedszkola MP 14	0	21 000	20 915,67
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących	0	117 500	117 474,09
Rodzina	0	295 000	271 956,69
Żłobek Miejski remont w oddziale przy ul. Ordona 3A	0	295 000	271 956,69
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 299	324 299	100 893,03
Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	234 299	234 299	10 905,04
Wykonanie nowych miejsc pamięci na terenach miejskich	0	90 000	89 987,99
Kultura fizyczna	337 000	379 230	378 266,00
L12/03/XI Nowe, bezpieczne boisko dla dzieci i młodzieży korzystającej z obiektu Rapid	337 000	337 000	336 036,00
Modernizacja kotłowni gazowej w BS Rapid	0	42 230	42 230,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	637 200	991 820	979 092,61
Oświata i wychowanie	487 900	765 562	758 628,69
Przedszkole nr 48	2 000	3 000	2 994,60
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	181 100	352 130	351 345,21
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23	80 900	136 128	135 646,16
IV Liceum Ogólnokształcące	153 900	248 804	245 219,67
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących	70 000	25 500	23 423,05
Ochrona zdrowia	0	13 700	13 700,00
Remont schodów wejściowych do Przychodni Nr 13 przy ul. Ordona 3	0	13 700	13 700,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	8 800	25 960	24 416,91
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5	6 800	6 800	6 556,10
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	2 000	19 160	17 860,81
Rodzina	60 000	58 898	58 897,06
Żłobek Miejski remont w oddziale przy ul. Ordona 3A	60 000	58 898	58 897,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 500	127 700	123 449,95
Miejski Dom Kultury "Koszutka"	18 000	65 200	63 127,26
MOPS przy ul. Misjonarzy Oblatów 24	62 500	62 500	60 322,69
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * * podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)			
Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfanteo	1 069 861	1 069 861	529 336,44
Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	3 573 335	330 893	296 239,04
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	534 835	534 835	271 413,14
Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach	13 062 999	9 727 988	9 574 835,91

Nr 13 BOGUCICE			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	24 430 561	19 083 037	11 932 498,42
Działalność inwestycyjna ogółem	24 120 661	18 634 223	11 502 514,79
Transport i łączność	194 890	3 952 790	2 904 984,96
Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki	100 000	100 000	3 075,00
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	94 890	3 852 790	2 901 909,96
Gospodarka mieszkaniowa	4 150 840	2 880 155	245 458,80
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 49	200 000	70 000	59 040,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55	1 000 000	34 686	34 686,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a	1 000 000	1 000 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 64 w Katowicach	180 000	152 000	102 532,80
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach	1 500 000	1 500 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowej 3	200 000	50 000	49 200,00
Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	70 840	73 469	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 000	206 000	204 690,72
L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halottya (BO)	206 000	206 000	204 690,72
Oświata i wychowanie	375 900	375 900	311 211,39
L13/04/XI - Boisko do koszykówki 3x3 na terenie Szkoły Podstawowej nr 40	375 900	375 900	311 211,39
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 018	1 126 647	840 056,96
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - Dom Kultury Bogucice-Zawodzie	670 018	972 113	688 383,86
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice -etap III - Szkoła Podstawowa nr 39	0	4 533	3 813,00
L13/10/XI Doposażenie placu zabaw w Parku Boguckim i naprawa uszkodzonych elementów wyposażenia	150 000	150 000	147 860,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 373 013	10 092 731	6 996 111,96
Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	18 313 013	10 032 731	6 936 818,79
Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	60 000	60 000	59 293,17
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	309 900	448 814	429 983,63
Oświata i wychowanie	209 900	346 814	329 971,13
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0	61 100	59 963,82
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19	195 300	261 500	246 857,14
Przedszkole nr 22	4 400	11 317	10 312,79
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna	10 200	12 897	12 837,38
Pomoc społeczna	0	2 000	1 188,00
Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	0	2 000	1 188,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	98 824,50
Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	100 000	100 000	98 824,50
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnic * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia	295 000	239 542	239 542,00
Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	100 000	100 000	0,00

Nr 14 DĄBRÓWKA MAŁA			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	67 514 400	2 076 678	1 839 832,86
Działalność inwestycyjna ogółem	66 472 000	828 000	692 569,56
Transport i łączność	116 000	116 000	113 467,52
L14/05/XI - Bezpieczne przejścia dla pieszych	116 000	116 000	113 467,52
Gospodarka mieszkaniowa	66 000 000	0	0,00
Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Strzelców Bytomskich	66 000 000	0	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 000	206 000	204 690,72
L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMIA (BO)	206 000	206 000	204 690,72
Oświata i wychowanie	0	66 000	65 729,29
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0	66 000	65 729,29
Rodzina	0	290 000	272 397,03
Żłobek Miejski przy ul. Grzegorzka 2	0	290 000	272 397,03
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000	36 285,00
Modernizacja Parku w Dąbrówce	150 000	150 000	36 285,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	12 000	12 000	11 320,00
Działalność remontowa ogółem	1 030 400	1 236 678	1 135 943,30
Oświata i wychowanie	638 800	613 360	594 174,14
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	192 100	72 100	68 125,43
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	446 700	541 260	526 048,71
Pomoc społeczna	0	1 626	0,00
Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji	0	1 626	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600	335 560	272 052,10
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	13 600	335 560	272 052,10
Rodzina	173 000	111 132	111 047,06
Żłobek Miejski przy ul. Grzegorzka 2	173 000	111 132	111 047,06
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000	175 000	158 670,00
Remonty w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	205 000	175 000	158 670,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
M/28/XI "Bezpieczne Katowice" - zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków, umundurowanie oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczych Straż Pożarnych w Katowicach	442 905	442 905	442 806,03

Nr 15 SZOPIENICE - BUROWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	99 956 054	17 301 696	13 367 694,00
Działalność inwestycyjna ogółem	99 314 654	14 401 459	10 485 225,13
Gospodarka mieszkaniowa	90 349 304	4 939 106	3 851 742,55
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a i ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b w Katowicach	4 500 000	333 200	237 390,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach	500 000	500 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	5 349 304	3 997 906	3 524 808,90
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych - ul. Zamenhofska 30-30d, 32-32d, 34-34d	0	108 000	89 543,65
Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Andersa	80 000 000	0	0,00
Oświata i wychowanie	6 660 081	6 854 514	5 098 450,05
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	1 686 100	0	0,00
L15/01/XI - Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 25	42 000	42 000	41 920,00
L15/09/XI - Dla dzieci, dla uśmiechu, dla wspólnych przygód - plac zabaw przy SP nr 45 w Katowicach	255 981	255 981	254 976,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP nr 45	4 676 000	4 513 853	4 509 891,88
VI Liceum Ogólnokształcące	0	70 000	70 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	0	80 000	79 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25	0	56 580	56 562,17
Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Modernizacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego	0	150 000	86 100,00
Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	0	1 686 100	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 269	1 834 264	869 491,53
Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	727 505	727 505	18 117,40
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - MOSiR Szopienice	620 859	620 859	427 623,86
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II- MDK Szopienice Giszowiec	93 905	10 000	2 075,79
Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	450 000	450 000	400 413,48
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	5 000	25 900	21 261,00
Rodzina	0	295 000	273 730,35
Żłobek Miejski przy ul. Ciesielskiej 1	0	295 000	273 730,35

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000	115 000	29 256,21
Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutowskiemu na cele kulturalne	80 000	80 000	0,00
Modernizacja systemu antywłamaniowego w budynku przy ul. Hallera	35 000	35 000	29 256,21
Kultura fizyczna	293 000	363 575	362 554,44
L15/06/XI Odnowione boiska przy szkole na ulicy Deszczowej 14	293 000	293 000	291 980,00
Modernizacja oświetlenia boiska głównego na OS "Szopienice"	0	70 575	70 574,44
Zakupy inwestycyjne ogółem	11 000	1 955 219	1 954 928,06
Działalność remontowa ogółem	630 400	945 018	927 540,81
Oświata i wychowanie	349 200	554 218	540 530,92
Szkoła Podstawowa nr 45	118 800	123 800	123 554,45
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	185 100	278 180	275 623,19
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25	18 000	36 800	36 739,39
Przedszkole nr 60	3 400	21 700	20 134,03
Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna	4 500	19 416	19 245,87
VI Liceum Ogólnokształcące	2 000	39 400	39 398,54
Zespół Szkół Gastronomicznych	4 100	4 745	4 744,40
Zespół Szkół Handlowych	3 300	5 822	5 820,82
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	10 000	3 001	3 000,45
Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0	21 354	12 269,78
Pomoc społeczna	1 200	2 900	565,80
Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji	1 200	2 900	565,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	45 400	44 978,20
ZL15/05/V - Całoroczny ogród wraz z oddzieleniem skweru od ulicy żywopłotem trawami ozdobnymi i krzewami	0	45 400	44 978,20
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000	342 500	341 465,89
Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec" Filia "Szopienice"	125 000	187 500	186 465,89
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach – Szopienicach	155 000	155 000	155 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	24 018 972	5 701 092	5 424 832,37
M/38/XI Zielone dzielnice, ścieżki rekreacyjno- edukacyjne, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż tras spacerowych	499 000	499 000	490 418,38

Nr 16 JANÓW - NIKISZOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	6 051 256	6 968 026	5 128 364,51
Działalność inwestycyjna ogółem	5 874 956	6 591 274	4 757 145,86
Transport i łączność	353 054	353 054	80 344,60
Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	353 054	353 054	80 344,60
Gospodarka mieszkaniowa	200 000	205 800	154 588,58
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61	200 000	50 000	0,00
Dostosowanie budynku przy ul. Oswobodzenia 47 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	0	155 800	154 588,58
Działalność usługowa	2 540 193	498 396	482 095,20
Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	2 540 193	498 396	482 095,20
Oświata i wychowanie	1 201 588	1 233 989	904 939,14
Zespół Szkół Zawodowych nr 3: Specjaliści przyszłości to MY	872 756	872 756	544 639,00
L16/04/XI - Szkolna toaleta dla dziewcząt na miarę XXI wieku	328 832	328 832	327 900,00
Przedszkole nr 63	0	32 401	32 400,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 121	3 756 600	2 640 595,34
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - Lodowisko Jantor II	375 121	0	0,00
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	1 000 000	3 756 600	2 640 595,34
Kultura fizyczna	205 000	543 435	494 583,00
L16/05/XI Budowa mini boiska rekreacyjno-sportowego na Nowym Nikiszowcu	205 000	255 000	206 148,00
Rozbudowa instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej na obiekcie Jantor 2	0	48 585	48 585,00
Modernizacja systemu ogrzewania hali namiotowej wraz z przyległym budynkiem zaplecza w Ośrodku Tenisowym	0	239 850	239 850,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	178 942	178 463,44
Działalność remontowa ogółem	176 300	197 810	192 755,21
Działalność usługowa	20 000	2 915	2 914,68
Konserwacje Szyb Pułaski	20 000	2 915	2 914,68
Oświata i wychowanie	154 600	193 195	188 438,33
Szkoła Podstawowa nr 53	76 800	100 500	98 228,99
Przedszkole nr 32	12 200	10 708	9 947,70
Przedszkole nr 62	3 400	3 400	3 016,46
Przedszkole nr 63	7 000	7 000	6 999,86
Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna	2 000	7 100	6 764,91
Zespół Szkół Zawodowych nr 3	53 200	64 487	63 480,41
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700	1 700	1 402,20
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3	1 700	1 700	1 402,20
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny	96 385 313	27 570 511	25 227 763,09
Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego	217 129	0	0,00

Nr 17 GISZOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	8 262 245	8 247 254	3 793 300,20
Działalność inwestycyjna ogółem	7 538 445	7 331 752	2 885 094,85
Transport i łączność	431 000	431 000	430 852,95
L17/08/XI - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Batalionów Chłopskich pomiędzy szkołą podstawową, a kościołem	431 000	431 000	430 852,95
Oświata i wychowanie	2 563 000	2 600 000	37 000,00
Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	2 563 000	2 600 000	37 000,00
Rodzina	4 187 213	3 779 772	1 910 190,14
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Wojciecha 23a	2 772 010	2 099 334	1 003 561,62
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc - ul. Wojciecha 23A	1 415 203	1 680 438	906 628,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 232	357 232	348 381,76
L17/04/X - Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim (BO)	357 232	357 232	348 381,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 000	0,00
Renowacja 6 zabytkowych podstacji elektrycznych w obrębie osiedla Giszowiec w Katowicach	0	5 000	0,00
Kultura fizyczna	0	158 748	158 670,00
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Karliczka 15 w Katowicach	0	158 748	158 670,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	148 000	163 805	160 661,49
Działalność remontowa ogółem	575 800	751 697	747 543,86
Oświata i wychowanie	488 300	726 697	722 630,54
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	470 700	562 347	560 831,48
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	15 600	108 300	107 858,98
Przedszkole nr 64	2 000	56 050	53 940,08
Rodzina	25 000	25 000	24 913,32
Żłobek Miejski remont w oddziale przy ul Wojciecha 23A	25 000	25 000	24 913,32
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 500	0	0,00
Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec" Filia "Giszowiec"	62 500	0	0,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice</i> <i>(niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	1 030 335	10 492	9 470,40
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	630 000	630 000	0,00

Nr 18 MURCKI			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	21 122 715	23 272 049	19 602 110,42
Działalność inwestycyjna ogółem	21 071 415	23 139 915	19 476 014,71
Transport i łączność	228 000	228 000	181 746,17
L18/17/XI - Radarowy wyświetlacz prędkości na ul. Bielskiej w Murckach	20 000	20 000	20 000,00
L18/11/X - Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki" (BO)	208 000	208 000	161 746,17
Ochrona zdrowia	12 000 000	15 000 000	15 000 000,00
Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
Dokapitalizowanie Spółki Szpital Murcki sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice	7 000 000	10 000 000	10 000 000,00
Oświata i wychowanie	8 532 936	7 601 436	4 164 818,91
Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	4 972 236	4 972 236	3 859 005,19
Zespół Szkół nr 2: Z nami zostaniesz zawodowcem	303 700	387 700	305 813,72
Zespół Szkół nr 2: Klimatyczne Katowice - adaptują do zmian klimatu	1 015 500	0	0,00
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	380 000	380 000	0,00
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku ZS nr 02 w Katowicach	1 861 500	1 861 500	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 479	160 479	40 262,01
Nowa siedziba Domu Kultury w Murckach	160 479	160 479	40 262,01
Kultura fizyczna	150 000	150 000	89 187,62
L18/03/XI Tor Ninja dla dzieci i młodzieży	150 000	150 000	89 187,62
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	51 300	132 134	126 095,71
Oświata i wychowanie	51 300	132 134	126 095,71
Szkoła Podstawowa nr 48	10 200	45 700	44 612,81
Przedszkole nr 72	4 700	4 700	4 137,72
Zespół Szkół Nr 2 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	36 400	81 734	77 345,18
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	937 159	859 062	670 202,30

Nr 19 PIOTROWICE - OCHOJEC			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	38 122 233	41 236 966	22 119 010,85
Działalność inwestycyjna ogółem	36 138 533	33 071 911	14 083 351,14
Transport i łączność	6 105 746	4 882 500	2 320 835,67
Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	407 000	407 000	0,00
Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	161 000	161 000	0,00
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	2 050 000	4 014 500	2 111 616,11
Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	3 487 746	300 000	209 219,56
Gospodarka mieszkaniowa	300 000	300 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gen. Jankego 65	300 000	300 000	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 000	406 000	403 723,44
L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)	406 000	406 000	403 723,44
Oświata i wychowanie	27 326 147	26 646 281	10 942 824,37
Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	6 721 581	6 821 581	6 690 073,36
Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych: Klimatyczne Katowice - adaptują do zmian klimatu	1 358 433	0	0,00
Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	7 922 800	7 922 800	11 140,00
Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	7 493 770	7 493 770	0,00
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3: Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	990 013	993 314	956 674,70
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych - Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	0	49 956	46 425,00
L19/04/XI - Strefa Naszych Marzeń. Modernizacja i rozbudowa strefy sportowej w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych - remont boiska do koszykówki	394 500	394 500	288 595,92
Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	0	85 000	78 256,00
L19/08/XI - Bezpieczne i nowoczesne place zabaw w ZSP nr 21 w Katowicach (SP nr 28 w Katowicach i MP nr 84 w Katowicach)	325 050	364 895	364 894,78
Przedszkole nr 81	120 000	120 000	119 999,61
Przedszkole nr 46	0	120 000	119 548,83
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	0	30 000	21 832,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21	2 000 000	1 939 605	1 934 523,67
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22	0	310 860	310 860,00
Kultura fizyczna	2 000 640	837 130	415 967,66
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	2 000 640	837 130	415 967,66

Zakupy inwestycyjne ogółem	126 000	6 001 587	5 956 814,24
Działalność remontowa ogółem	1 857 700	2 163 468	2 078 845,47
Oświata i wychowanie	1 264 700	1 350 967	1 270 216,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	11 800	46 800	45 995,83
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21	55 400	68 500	67 487,62
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22	956 300	768 917	767 756,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	173 200	191 010	113 820,25
Przedszkole nr 46	2 000	4 500	4 350,81
Przedszkole nr 81	5 400	11 350	11 015,79
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	56 900	198 690	198 659,06
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3	3 700	61 200	61 130,55
Pomoc społeczna	500 000	718 201	715 657,18
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	250 000	356 990	356 947,29
MOPS - remont obiektu przy ul. Głogowska 23	250 000	241 411	238 909,89
MOPS - remont obiektu przy ul. Łętowskiego 6a	0	119 800	119 800,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000	34 300	34 135,65
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	33 000	34 300	34 135,65
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	58 836,61
Miejski Dom Kultury "Południe" Filia "Piotrowice"	60 000	60 000	58 836,61
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnic * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice</i> <i>(niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	24 018 972	5 701 092	5 424 832,37
"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	937 159	859 062	670 202,30
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	3 215 677	3 430 677	195 069,28

Nr 20 ZARZECZE			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	924 671	943 121	461 918,37
Działalność inwestycyjna ogółem	894 671	913 121	433 083,93
Transport i łączność	894 671	913 121	433 083,93
L20/01/XI - Bezpieczny Rowerzysta IV w Zarzeczu – kontynuacja	220 000	220 000	202 027,23
Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice – połączenie ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej	50 000	50 000	0,00
Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Makuli	400 000	400 000	0,00
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	224 671	243 121	231 056,70
Zakupy inwestycyjne ogółem	10 000	10 000	9 637,60
Działalność remontowa ogółem	20 000	20 000	19 196,84
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	19 196,84
Miejski Dom Kultury "Południe" Filia "Zarzecze"	20 000	20 000	19 196,84
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
M/35/XI Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci	162 000	17 835	17 835,00

Nr 21 KOSTUCHNA			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	21 487 622	7 319 412	4 095 146,43
Działalność inwestycyjna ogółem	21 400 822	7 170 696	3 947 086,66
Transport i łączność	19 210 932	6 074 530	2 991 940,66
Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15 673 186	5 724 530	2 782 721,10
Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice – połączenie ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej	50 000	50 000	0,00
Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	3 487 746	300 000	209 219,56
Gospodarka mieszkaniowa	1 604 791	300 000	285 466,34
Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	1 604 791	300 000	285 466,34
Rodzina	0	270 000	247 327,17
Żłobek Miejski remont w oddziale ul. Boya-Żeleńskiego 30A	0	270 000	247 327,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 099	526 166	422 352,49
L21/12/XI - Oświetlenie łącznika ulic Pijarskiej z Bażantów	126 000	126 000	118 747,24
ZL21/06/V - Naturalne i bezpieczne dojście do łąki i lasu przy ul. Bażantów	46 490	46 490	43 770,00
L21/14/X - Rewitalizacja łąki przy lesie (BO)	165 609	165 609	138 928,25
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III- Przedszkole nr 41 (ZSP nr 10)	0	4 533	3 813,00
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III- Technikum nr 15	0	4 533	3 813,00
Wykonanie przedeptu - przejścia przez skwer 2 Pułku Pszczyńskiego	200 000	132 000	113 281,00
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	47 000	47 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	86 800	148 716	148 059,77
Oświata i wychowanie	78 800	140 716	140 059,77
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	67 300	67 300	67 299,46
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	6 800	26 550	26 102,67
Technikum nr 15	4 700	46 866	46 657,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 000	8 000,00
Miejski Dom Kultury "Południe" Filia "Kostuchna"	8 000	8 000	8 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Mobilna Metropolia- Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	457 585	460 506	27 447,41
"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	937 159	859 062	670 202,30
M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (BO)	25 390	25 390	0,00
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	3 215 677	3 430 677	195 069,28

Nr 22 PODLESIE			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	1 269 650	1 396 528	997 264,64
Działalność inwestycyjna ogółem	800 000	1 007 380	627 816,77
Oświata i wychowanie	0	7 380	1 230,00
Katowice-zielona energia - etap I	0	7 380	1 230,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	800 000	435 936,77
Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	550 000	550 000	418 716,77
Budowa wybiegu dla psów na Podlesiu	250 000	250 000	17 220,00
Kultura fizyczna	0	200 000	190 650,00
L22/01/XI Remont istniejących szatni Akademii „LGKS 38 PODLESIAŃKA” oraz zakup nowych szatni kontenerowych dla drużyny seniorów	0	200 000	190 650,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	200 000	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	269 650	389 148	369 447,87
Administracja publiczna	350	350	265,68
Bieżąca konserwacja windy w lokalu RJP 22	350	350	265,68
Oświata i wychowanie	165 300	284 798	268 322,19
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	20 300	132 798	127 973,01
Przedszkole nr 71	145 000	152 000	140 349,18
Kultura fizyczna	104 000	104 000	100 860,00
L22/01/XI Remont istniejących szatni Akademii „LGKS 38 PODLESIAŃKA” oraz zakup nowych szatni kontenerowych dla drużyny seniorów	104 000	104 000	100 860,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	937 159	859 062	670 202,30
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	250 000	0	0,00

Nr 23. INNE PLANOWANE ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA TERENIE MIASTA			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność inwestycyjna ogółem	415 324 461	453 643 404	414 058 677,58
Transport i łączność	187 357 187	269 836 343	260 440 938,30
"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	937 159	859 062	670 202,30
Udział w wydatkach majątkowych związanych z obsługą zadań transportowych realizowanych przez GZM i ZTM	389 965	406 900	406 900,00
Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	14 550 106	14 987 721	14 908 486,42
Zakup akcji GTL S.A. przez Miasto Katowice	62 250 000	151 000 000	150 281 033,00
Podłączenie sygnalizacji świetlanych i sieci teletechnicznych	200 000	200 000	186 816,57
Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	10 000 000	10 000 000	9 762 553,49
Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	5 000 000	5 000 000	4 984 716,86
Modernizacja oznakowania poziomego	400 000	706 300	706 265,25
Modernizacja barier energochłonnych	250 000	250 000	248 767,50
Modernizacja elementów Tunelu po Rondem	500 000	500 000	499 665,29
Przebudowa obiektów mostowych na terenie miasta	150 000	150 000	144 894,00
Modernizacja infrastruktury rowerowej	100 000	0	0,00
Modernizacja urządzeń BRD	200 000	193 700	191 880,00
Ściągamy asfalt - punktowe nasadzenia	350 000	350 000	304 869,99
Przebudowa przepustów	200 000	0	0,00
Uzupełnienie infrastruktury w Strefie Płatnego Parkowania	100 000	100 000	96 928,67
Parkingi w dzielnicach - budowa nowych miejsc parkingowych na osiedlach dla mieszkańców w Katowicach	500 000	500 000	0,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	250 000	0	0,00
Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	2 554 432	637 585	597 269,63
Przedłużenie ul. Stęślińskiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfanteo	1 069 861	1 069 861	529 336,44
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	3 215 677	3 430 677	195 069,28
Mobilna Metropolia- Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	457 585	460 506	27 447,41
Mobilna Metropolia- Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Św. Jana”	0	4 395	0,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	24 018 972	5 701 092	5 424 832,37
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	1 030 335	182 552	167 607,51
Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	1 790 000	1 672 897	61 254,00
M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (BO)	25 390	25 390	0,00
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	630 000	630 000	0,00
Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	56 137 705	70 717 705	70 044 142,32
Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	100 000	100 000	0,00

Gospodarka mieszkaniowa	8 803 275	22 056 095	19 501 766,64
Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	6 000 000	19 295 070	17 477 208,17
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	121 475	121 475	7 360,00
KZGM- wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji	5 000	161 979	0,00
KZGM- drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury	350 000	339 500	300 322,47
KZGM- przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych	100 000	359 079	261 990,51
KZGM - wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach	500 000	695 000	644 126,71
KZGM - kompleksowa modernizacja dachów (wymiana, przebudowa)	600 000	442 521	441 933,35
KZGM - rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi	450 000	216 621	212 709,72
KZGM- montaż i modernizacja instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz instalacji elektrycznych	100 000	72 650	27 958,71
KZGM - wyposażenie budynków w instalacje ppoż.	471 800	247 200	128 157,00
KZGM - zielone dachy na budynkach miejskich	100 000	100 000	0,00
KZGM - rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, poczynionych przez najemców lokali użytkowych	5 000	5 000	0,00
Działalność usługowa	101 710 612	29 999 368	27 152 512,01
Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	3 573 335	330 893	296 239,04
Prace modernizacyjne przy elewacji kaplicy małej i dużej na cmentarzu przy ul. Murckowskiej	0	76 000	76 000,00
Zakup i montaż pieca kremacyjnego	1 000 000	0	0,00
Rozbudowa spopieliarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego	0	1 270 000	1 270 000,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	534 835	534 835	271 413,14
Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego	217 129	217 129	11 096,74
Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny	96 385 313	27 570 511	25 227 763,09
Szkolnictwo wyższe i nauka	3 500 000	2 385 000	1 517 150,00
Dotacje celowe dla uczelni na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych	3 500 000	565 000	0,00
„Pracownia hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej – zakup wyposażenia i remont pomieszczeń” - Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach	0	1 200 000	1 200 000,00
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego AWF Katowice przy ul. Kościuszki 84	0	300 000	0,00
Modernizacja auli na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach	0	200 000	200 000,00
„Ocena rozwoju i monitorowanie stanu zdrowia populacji dzieci w Katowicach – zakup trzech urządzeń do oceny składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej” - Śląski Uniwersytet Medyczny.	0	120 000	117 150,00
Administracja publiczna	14 977 902	15 375 604	12 583 509,22
Informatyzacja Urzędu	9 601 450	9 999 152	8 947 331,97
Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	300 000	300 000	221 400,00
Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	1 062 730	1 062 730	0,00
Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	4 003 722	4 003 722	3 414 777,25
Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	10 000	10 000	0,00

Obrona narodowa	0	2 026 488	2 026 488,00
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11	0	2 026 488	2 026 488,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 863 167	8 743 586	3 759 023,63
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	940 143	1 820 562	777 470,44
M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	2 180 500	2 180 500	2 172 179,75
M/14/XI - "BEZPIECZNE MIEJSCE DO ŻYCIA - to projekt nie do pobicia" - rozbudowa monitoringu na terenie trzech dzielnic - Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Witosa i Załęża (BO)	66 000	66 000	66 000,00
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11	4 000 000	4 000 000	78 412,00
Rozbudowa monitoringu miejskiego	676 524	676 524	664 961,44
Rozliczenia różne	3 000 000	2 343 731	0,00
Rezerwa ogólna budżetu miasta	3 000 000	2 343 731	0,00
Pomoc społeczna	2 246 708	2 246 708	50 299,63
Budowa jadalni dla osób ubogich w Katowicach	2 246 708	2 246 708	50 299,63
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 049 537	19 641 084	10 872 075,92
„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy"	300 000	300 000	0,00
Aport infrastruktury sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do Katowickich Wodociągów S.A.	0	482 655	482 655,00
Dotacja celowa na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w budynkach mieszkalnych	0	50 000	30 832,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	114 115	114 115,00
Doświetlenie przejść dla pieszych	2 000 000	2 000 000	1 999 683,87
Wymiana miejskiego oświetlenia na LED	200 000	200 000	199 821,05
Modernizacja wyeksploatowanej infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice	500 000	500 000	478 791,32
M/38/XI Zielone dzielnice, ścieżki rekreacyjno- edukacyjne, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż tras spacerowych	499 000	499 000	490 418,38
Budowa parków kieszonkowych	700 000	700 000	60 000,00
"Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców"	1 773 196	1 641 141	0,00
System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS - etap II	500 000	500 000	0,00
STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	1 502 849	46 684	46 683,78
Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	5 130 000	10 922 507	6 259 099,00
Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	580 000	1 320 490	638 382,00
M/11/XI - Nowoczesna Toaleta Publiczna w Parku im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów (BO)	50 000	50 000	29 520,00
Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	150 000	150 000	41 328,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oświetlenia miejskiego oraz budynków użyteczności publicznej w Katowicach	164 492	164 492	746,52

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 000	533 800	533 800,00
NOSPR inwestycje	295 000	515 965	515 965,00
M/35/XI Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci	162 000	17 835	17 835,00
Kultura fizyczna	71 359 073	78 455 597	75 621 114,23
Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach	13 062 999	9 727 988	9 574 835,91
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	0	370	369,00
Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	1 118 003	1 118 003	69 523,22
Budowa dwóch basenów miejskich w Katowicach	1 069 861	1 069 861	174 671,95
Wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa na niektórych obiektach MOSiR w Katowicach	0	129 067	129 067,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	368 465	368 465	241 273,64
Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w zamian za objęcie akcji	0	9 000 000	9 000 000,00
Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	55 739 745	57 041 843	56 431 373,51
Zakupy inwestycyjne ogółem	5 077 360	16 442 620	9 857 091,76

Nr 24 INNE PLANOWANE WYDATKI REMONTOWE			
Zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Działalność remontowa ogółem	50 895 918	67 854 659	63 199 673,51
Transport i łączność	8 877 200	8 932 729	8 600 678,62
MZUiM- drogi publiczne gminne	2 106 100	2 042 600	1 969 858,86
MZUiM- drogi publiczne powiatowe	2 041 900	2 152 900	2 152 785,26
Wykonanie prac naprawczych na drogach gminnych	62 500	62 500	0,00
Wykonanie prac naprawczych na drogach powiatowych	62 500	62 500	0,00
Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem- bieżące utrzymanie	4 250 000	4 347 266	4 347 194,85
Wykonanie prac naprawczych na węzłach przesiadkowych	62 500	62 500	0,00
Obsługa systemu płatnego parkowania	600	11 363	10 762,50
Konserwacje Węzłów Przesiadkowych	291 100	191 100	120 077,15
Gospodarka mieszkaniowa	25 897 500	35 164 805	32 421 849,64
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - remonty i konserwacje	25 449 000	34 725 550	32 006 555,06
Utrzymanie lokali mieszkalnych	200 000	301 755	301 747,64
Nakłady na remonty o konserwację budynków będących własnością Skarbu Państwa	248 500	137 500	113 546,94
Działalność usługowa	2 250 000	2 650 000	2 456 732,02
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MCK	2 250 000	2 650 000	2 456 732,02
Administracja publiczna	80 000	90 000	69 157,77
Ciągłość pracy systemów teleinformatycznych	80 000	90 000	69 157,77
Obrona narodowa	0	2 594 000	2 594 000,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	2 594 000	2 594 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 700	2 936 066	2 916 309,18
Ochotnicze Straże Pożarne	40 000	55 000	46 011,55
Straż Miejska	60 000	638 000	635 253,21
Konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego (SRZK)	5 000	15 000	11 685,00
Naprawy i konserwacje sprzętu Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania (RZKiM)	5 000	3 000	0,00
Serwis pogwarancyjny Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMIA)	541 700	541 700	541 685,36
Serwis pozagwarancyjny monitoringu wizyjnego	0	15 000	14 558,80
Naprawy i konserwacje systemu alarmowania i powiadamiania ludności w oparciu o urządzenia umożliwiające przekazywanie sygnałów	0	25 000	24 993,60
Pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP	0	708	307,50
Naprawy pozagwarancyjne monitoringu wizyjnego	58 300	60 300	59 457,05
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	70 000	1 574 658	1 574 657,11
Konserwacje i utrzymanie systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	7 700	7 700	7 700,00

Oświata i wychowanie	187 500	187 500	0,00
Wykonanie prac naprawczych w szkołach podstawowych	62 500	62 500	0,00
Wykonanie prac naprawczych w przedszkolach miejskich	62 500	62 500	0,00
Wykonanie prac naprawczych w liceach ogólnokształcących	62 500	62 500	0,00
Ochrona zdrowia	8 865	11 098	9 533,83
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	8 865	11 098	9 533,83
Pomoc społeczna	189 745	314 604	304 736,39
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	189 745	314 604	304 736,39
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 485	48 362	45 724,15
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	9 965	8 565	8 048,01
Społeczna transformacja Katowic	0	37 677	37 676,14
Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	1 520	2 120	0,00
Rodzina	267 755	530 381	399 518,79
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	10 255	20 486	16 065,35
Wykonanie prac naprawczych budynków oddziałów żłobka miejskiego	62 500	62 500	0,00
Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	3 000	4 500	29,52
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	52 000	146 500	120 629,92
Konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego	140 000	296 395	262 794,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 110 946	12 542 816	11 630 553,77
Interwencyjne działania minimalizujące zagrożenie powodziowe na rowach odwadniających i ciekach przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	50 000	100 000	99 936,50
Remonty przepompowni oraz oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe	975 946	904 678	132 751,14
MZUIM- bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta	810 000	730 000	728 710,37
ZZM- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 000	855 000	817 508,05
ZZM- zakłady gospodarki komunalnej	450 000	257 500	224 404,46
Remonty szaleatów miejskich	275 000	270 916	204 843,31
Konserwacje szaleatów miejskich	5 000	5 000	2 804,40
Serwis urządzenia wielofunkcyjnego	0	4 084	4 083,60
Oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie oświetlenia	7 595 000	9 415 638	9 415 511,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 222	727 723	655 434,84
NOSPR remonty	480 000	429 501	429 501,00
Remonty miejsc pamięci	47 222	298 222	225 933,84
Kultura fizyczna	700 000	1 124 575	1 095 444,51
Konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice	600 000	1 024 575	1 008 704,91
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek”	100 000	100 000	86 739,60

Wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
ŚRÓDMIEŚCIE	30 190 709	28 638 602	15 909 610,75
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	15 668 200	16 238 964	2 154 424,14
ZAWODZIE	2 630 534	1 258 495	1 129 338,43
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	7 186 537	8 551 229	7 081 279,34
BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS.ZGRZEBNIOKA	15 997 245	11 499 591	10 870 243,15
LIGOTA - PANEWNIKI	2 687 000	4 335 063	3 959 891,59
ZAŁĘŻE	3 889 722	3 418 398	2 925 255,84
OSIEDLE WITOSA	28 959 570	10 527 858	8 182 602,28
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	2 210 869	4 335 006	3 869 007,57
DĄB	877 050	940 005	883 982,01
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	79 900	4 178 472	1 214 328,01
KOSZUTKA	1 615 553	2 211 283	1 173 825,59
BOGUCICE	24 120 661	18 634 223	11 502 514,79
DĄBRÓWKA MAŁA	66 484 000	840 000	703 889,56
SZOPIENICE - BUROWIEC	99 325 654	16 356 678	12 440 153,19
JANÓW - NIKISZOWIEC	5 874 956	6 770 216	4 935 609,30
GISZOWIEC	7 686 445	7 495 557	3 045 756,34
MURCKI	21 071 415	23 139 915	19 476 014,71
PIOTROWICE - OCHOJEC	36 264 533	39 073 498	20 040 165,38
ZARZECZE	904 671	923 121	442 721,53
KOSTUCHNA	21 400 822	7 170 696	3 947 086,66
PODLESIE	1 000 000	1 007 380	627 816,77
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	420 401 821	470 086 024	423 915 769,34
OGÓŁEM	816 527 868	687 630 274	560 431 286,26

Wydatki remontowe według jednostek pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
ŚRÓDMIEŚCIE	3 701 900	4 010 943	3 540 911,29
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	608 732	1 173 468	1 052 192,89
ZAWODZIE	945 333	1 004 065	975 709,57
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	988 625	1 010 477	857 122,73
BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS.ZGRZEBNIOKA	411 900	1 380 476	1 372 574,23
LIGOTA - PANEWNIKI	861 570	1 619 928	1 520 559,51
ZAŁĘŻE	876 885	574 308	565 128,24
OSIEDLE WITOSA	833 300	1 188 292	1 044 675,53
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	1 068 400	1 401 449	1 387 987,81
DĄB	270 550	402 967	386 724,91
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	1 970 150	865 158	845 966,78
KOSZUTKA	637 200	991 820	979 092,61
BOGUCICE	309 900	448 814	429 983,63
DĄBRÓWKA MAŁA	1 030 400	1 236 678	1 135 943,30
SZOPIENICE - BUROWIEC	630 400	945 018	927 540,81
JANÓW - NIKISZOWIEC	176 300	197 810	192 755,21
GISZOWIEC	575 800	751 697	747 543,86
MURCKI	51 300	132 134	126 095,71
PIOTROWICE - OCHOJEC	1 857 700	2 163 468	2 078 845,47
ZARZECZE	20 000	20 000	19 196,84
KOSTUCHNA	86 800	148 716	148 059,77
PODLESIE	269 650	389 148	369 447,87
INNE PLANOWANE WYDATKI REMONTOWE	50 895 918	67 854 659	63 199 673,51
Ogółem zadania gminy i powiatu	69 078 713	89 911 493	83 903 732,07

Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Wydatki majątkowe wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wydatki remontowe wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Razem
ŚRÓDMIEŚCIE	15 909 610,75	3 540 911,29	19 450 522,04
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	2 154 424,14	1 052 192,89	3 206 617,03
ZAWODZIE	1 129 338,43	975 709,57	2 105 048,00
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	7 081 279,34	857 122,73	7 938 402,07
BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS.ZGRZEBNIOKA	10 870 243,15	1 372 574,23	12 242 817,38
LIGOTA - PANEWNIKI	3 959 891,59	1 520 559,51	5 480 451,10
ZAŁĘŻE	2 925 255,84	565 128,24	3 490 384,08
OSIEDLE WITOSA	8 182 602,28	1 044 675,53	9 227 277,81
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	3 869 007,57	1 387 987,81	5 256 995,38
DĄB	883 982,01	386 724,91	1 270 706,92
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	1 214 328,01	845 966,78	2 060 294,79
KOSZUTKA	1 173 825,59	979 092,61	2 152 918,20
BOGUCICE	11 502 514,79	429 983,63	11 932 498,42
DĄBRÓWKA MAŁA	703 889,56	1 135 943,30	1 839 832,86
SZOPIENICE - BUROWIEC	12 440 153,19	927 540,81	13 367 694,00
JANÓW - NIKISZOWIEC	4 935 609,30	192 755,21	5 128 364,51
GISZOWIEC	3 045 756,34	747 543,86	3 793 300,20
MURCKI	19 476 014,71	126 095,71	19 602 110,42
PIOTROWICE - OCHOJEC	20 040 165,38	2 078 845,47	22 119 010,85
ZARZECZE	442 721,53	19 196,84	461 918,37
KOSTUCHNA	3 947 086,66	148 059,77	4 095 146,43
PODLESIE	627 816,77	369 447,87	997 264,64
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	423 915 769,34	-	423 915 769,34
REMONTY OGÓLNOMIEJSKIE	-	63 199 673,51	63 199 673,51
Ogółem zadania gminy i powiatu	560 431 286,26	83 903 732,07	644 335 018,33

Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Liczba mieszkańców	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	na 1-go mieszkańca	Wydatki remontowe - wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	na 1-go mieszkańca	Wydatki majątkowe i remontowe łącznie	na 1-go mieszkańca
ŚRÓDMIEŚCIE	24 139	15 909 610,75	659,08	3 540 911,29	146,69	19 450 522,04	805,77
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	12 457	2 154 424,14	172,95	1 052 192,89	84,47	3 206 617,03	257,41
ZAWODZIE	9 910	1 129 338,43	113,96	975 709,57	98,46	2 105 048,00	212,42
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	11 513	7 081 279,34	615,07	857 122,73	74,45	7 938 402,07	689,52
BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS.ZGRZEBNIOKA	6 837	10 870 243,15	1 589,91	1 372 574,23	200,76	12 242 817,38	1 790,67
LIGOTA - PANEWNIKI	26 367	3 959 891,59	150,18	1 520 559,51	57,67	5 480 451,10	207,85
ZAŁĘŻE	7 654	2 925 255,84	382,19	565 128,24	73,83	3 490 384,08	456,02
OSIEDLE WITOSA	11 585	8 182 602,28	706,31	1 044 675,53	90,17	9 227 277,81	796,48
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	19 091	3 869 007,57	202,66	1 387 987,81	72,70	5 256 995,38	275,37
DĄB	6 226	883 982,01	141,98	386 724,91	62,11	1 270 706,92	204,10
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	13 318	1 214 328,01	91,18	845 966,78	63,52	2 060 294,79	154,70
KOSZUTKA	9 410	1 173 825,59	124,74	979 092,61	104,05	2 152 918,20	228,79
BOGUCICE	12 411	11 502 514,79	926,80	429 983,63	34,65	11 932 498,42	961,45
DĄBRÓWKA MAŁA	4 445	703 889,56	158,36	1 135 943,30	255,56	1 839 832,86	413,91
SZOPIENICE - BUROWIEC	12 184	12 440 153,19	1 021,02	927 540,81	76,13	13 367 694,00	1 097,15
JANÓW - NIKISZOWIEC	8 914	4 935 609,30	553,69	192 755,21	21,62	5 128 364,51	575,32
GISZOWIEC	14 056	3 045 756,34	216,69	747 543,86	53,18	3 793 300,20	269,87
MURCKI	4 442	19 476 014,71	4 384,51	126 095,71	28,39	19 602 110,42	4 412,90
PIOTROWICE - OCHOJEC	21 395	20 040 165,38	936,68	2 078 845,47	97,17	22 119 010,85	1 033,84
ZARZECZE	3 240	442 721,53	136,64	19 196,84	5,92	461 918,37	142,57
KOSTUCHNA	11 712	3 947 086,66	337,01	148 059,77	12,64	4 095 146,43	349,65
PODLESIE	7 317	627 816,77	85,80	369 447,87	50,49	997 264,64	136,29
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	258 623	423 915 769,34	1 639,13	-	-	423 915 769,34	1 639,13
REMONTY OGÓLNOMIEJSKIE	258 623	-	-	63 199 673,51	244,37	63 199 673,51	244,37
KATOWICE	258 623	560 431 286,26	2 166,98	83 903 732,07	324,42	644 335 018,33	2 491,41

Statystyka mieszkańców sporządzona dla pomocniczych jednostek uwzględnia osoby zameldowane w Katowicach na pobyt stały lub pobyt czasowy.
Stan na dzień 31.12.2025 r.

Wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Transport i łączność	Gospodarka mieszk.	Działalność usługowa	Szkolnictwo wyższe i nauka	Administracja publiczna	Obrona narodowa	Bezp. publiczne i ochrona p.poz.	Oświata i wychowanie	Ochrona zdrowia	Pomoc społeczna	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Edukacyjna opieka wychowawcza	Rodzina	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna	Zakupy inwestycyjne	OGÓŁEM
Sródmieście	3 905 614,18	3 718 112,04	0,00	0,00	632 370,06	0,00	0,00	899 305,14	260 800,00	132 729,88	0,00	188 792,70	548 626,74	15 590,60	3 456 653,00	0,00	2 151 016,41	15 909 610,75
Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	50 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 300,09	50 000,00	143 085,68	0,00	2 154 424,14
Zawodzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	316 283,75	533 095,98	22 388,04	0,00	62 842,32	1 129 338,43
Os. Paderewskiego – Muchowiec	0,00	5 033 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 497,19	0,00	0,00	0,00	91 403,61	789 364,85	559 994,80	0,00	0,00	229 432,67	7 081 279,34
Brynów - Część Wschodnia - Os. Zgrzebnika	570 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 243 522,65	0,00	0,00	10 870 243,15
Ligota – Panewniki	225 233,48	1 400 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 139,78	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	261 430,35	646 968,48	60 000,00	191 320,76	17 800,00	3 959 891,59
Załęże	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	1 930 232,26	0,00	0,00	31 512,00	0,00	0,00	785 200,98	0,00	113 881,60	42 429,00	2 925 255,84
Os. Witosa	75 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519 784,84	292 966,46	1 034 687,91	0,00	177 285,00	8 182 602,28
Os. Tysiąclecia	1 349 696,01	12 240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	534 184,08	464 811,03	0,00	0,00	34 317,00	3 869 007,57
Dąb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 239,59	0,00	0,00	131 056,50	883 982,01
Wełnowiec – Józefowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	269 127,69	75 696,23	0,00	812 635,92	41 871,63	1 214 328,01
Koszutka	0,00	236 830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	271 956,69	0,00	100 893,03	378 266,00	0,00	1 173 825,59
Bogucice	2 904 984,96	245 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	204 690,72	311 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 056,96	6 996 111,96	0,00	0,00	11 502 514,79
Dąbrówka Mała	113 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 690,72	65 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	272 397,03	36 285,00	0,00	0,00	11 320,00	703 889,56
Szopienice – Burowiec	0,00	3 851 742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	273 730,35	869 491,53	29 256,21	362 554,44	1 954 928,06	12 440 153,19
Janów – Nikiszowiec	80 344,60	154 588,58	482 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	904 939,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 595,34	0,00	494 583,00	178 463,44	4 935 609,30
Giszowiec	430 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 190,14	348 381,76	0,00	158 670,00	160 661,49	3 045 756,34
Murcki	181 746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 818,91	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 262,01	89 187,62	0,00	19 476 014,71
Piotrowice – Ochojec	2 320 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 723,44	10 942 824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 967,66	5 956 814,24	20 040 165,38
Zarzecze	433 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 637,60	442 721,53
Kostuchna	2 991 940,66	285 466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 327,17	422 352,49	0,00	0,00	0,00	3 947 086,66
Podlesie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 936,77	0,00	190 650,00	0,00	627 816,77
Inwestycje ogólnomiejskie	260 440 938,30	19 501 766,64	27 152 512,01	1 517 150,00	12 583 509,22	2 026 488,00	3 759 023,63	0,00	0,00	50 299,63	0,00	0,00	0,00	10 872 075,92	533 800,00	75 621 114,23	9 857 091,76	423 915 769,34
Zakupy inwestycyjne	858 512,94	389 425,18	150 000,00	0,00	1 783 037,25	14 077 177,57	1 120 066,07	411 978,84	0,00	538 843,77	27 060,00	0,00	19 950,60	582 119,40	451 052,86	607 742,64	21 016 967,12	x
OGÓŁEM	276 933 448,93	34 830 216,16	27 784 607,21	1 517 150,00	14 998 916,53	16 103 665,57	5 714 194,58	29 228 844,78	16 260 800,00	721 873,28	58 572,00	280 196,31	12 234 354,28	21 166 159,41	23 018 627,67	79 579 659,55	x	560 431 286,26

Wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Transport i łączność	Gospodarka mieszkaniowa	Działalność usługowa	Administracja publiczna	Obrona narodowa	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	Oświata i wychowanie	Ochrona zdrowia	Pomoc społeczna	Pozostałe z zakresu polityki społecznej	Edukacyjna opieka wychowawcza	Rodzina	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna	OGÓŁEM
Śródmieście	0,00	0,00	3 921,94	962 229,09	0,00	0,00	976 233,74	0,00	322 376,28	0,00	518 119,61	309 530,63	0,00	448 500,00	0,00	3 540 911,29
Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 066,49	27 584,00	58 337,00	0,00	0,00	329 535,42	0,00	0,00	37 669,98	1 052 192,89
Zawodzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 496,07	0,00	198 213,50	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	975 709,57
Os. Paderewskiego – Muchowiec	0,00	0,00	0,00	489 846,36	0,00	0,00	321 717,91	0,00	0,00	0,00	45 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	857 122,73
Brynów - Część Wschodnia - Os. Zgrzebnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	349 979,75	0,00	863 418,42	0,00	1 372 574,23
Ligota – Panewniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 283,13	17 564,00	0,00	0,00	0,00	113 710,12	78 966,00	329 853,90	282 182,36	1 520 559,51
Załęże	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 391,45	98 792,93	0,00	18 879,79	2 083,50	19 440,00	0,00	0,00	115 540,57	565 128,24
Os. Witosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 692,19	0,00	0,00	0,00	39 021,62	461,72	24 500,00	0,00	0,00	1 044 675,53
Os. Tysiąclecia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 294 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	93 960,72	0,00	0,00	0,00	1 387 987,81
Dąb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 035,00	0,00	61 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	235 800,00	0,00	386 724,91
Wełnowiec – Józefowiec	0,00	292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	825 355,01	0,00	246,00	0,00	0,00	20 073,15	0,00	0,00	0,00	845 966,78
Koszutka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 628,69	13 700,00	0,00	0,00	24 416,91	58 897,06	0,00	123 449,95	0,00	979 092,61
Bogucice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 971,13	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 824,50	0,00	429 983,63
Dąbrówka Mała	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 174,14	0,00	0,00	0,00	272 052,10	111 047,06	158 670,00	0,00	0,00	1 135 943,30
Szopienice – Burowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 530,92	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	44 978,20	341 465,89	0,00	927 540,81
Janów – Nikiszowiec	0,00	0,00	2 914,68	0,00	0,00	0,00	188 438,33	0,00	0,00	0,00	1 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	192 755,21
Giszowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24 913,32	0,00	0,00	0,00	747 543,86
Murcki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 095,71
Piotrowice – Ochojec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 216,03	0,00	715 657,18	0,00	34 135,65	0,00	0,00	58 836,61	0,00	2 078 845,47
Zarzeczce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 196,84	0,00	19 196,84
Kostuchna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	148 059,77
Podlesie	0,00	0,00	0,00	265,68	0,00	0,00	268 322,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00	369 447,87
Remonty ogólnomiejskie	8 600 678,62	32 421 849,64	2 456 732,02	69 157,77	2 594 000,00	2 916 309,18	0,00	9 533,83	304 736,39	45 724,15	0,00	399 518,79	11 630 553,77	655 434,84	1 095 444,51	63 199 673,51
OGÓŁEM	8 600 678,62	32 422 142,26	2 463 568,64	1 521 498,89	2 594 000,00	2 916 309,18	11 870 541,59	167 174,76	1 663 210,06	64 603,94	936 790,05	1 931 067,74	11 937 667,97	3 182 780,95	1 631 697,42	83 903 732,07

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
OGÓŁEM						14 588 437	14 643 865	13 659 854,02	
I. ŚRÓDMIEŚCIE						1 026 000	1 032 500	1 019 734,21	
1.	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	L1/03/XI	Ćwicz razem z nami. Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej na terenie Śl. TZN w Katowicach wraz z dojazdem	Stworzenie profesjonalnej siłowni na wolnym powietrzu na terenie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, wraz z odpowiednią drogą dojazdową.	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Sokolska 26	410 000	416 500	416 355,00	Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia do 15.06.2026 r. Kwota 393 600,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L1/04/XI	Po nowe książki do Biblioteki na Rybnickiej - Zakup nowości książkowych dla Filii nr 30 MBP w Katowicach przy ul. Rybnickiej 11	Zakup książek.	MBP Filia nr 30, ul. Rybnicka 11	11 000	11 000	10 999,83	Zakupiono nowości wydawnicze.
3.	II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi	L1/10/XI	Szkoła na miarę przyszłości- wyposażenie pracowni przedmiotowych w "Konopie"	Zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych. Do pracowni biologicznych zaplanowano zakup mikroskopów dla uczniów, kamer mikroskopowych oraz wyposażenia audiowizualnego. Do pracowni informatycznej - modeli programowanych domów przyszłości. Ponadto pozostałe pracownie zostaną wyposażone w niezbędne przybory i pomoce dydaktyczne.	II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Głowackiego 6	200 000	200 000	199 951,32	Zakupiono: biurka, sprzęt do pracowni biologicznej, rolety do okien, pomoce naukowe, meble, monitor interaktywny, robot do nauki programowania, pomoce naukowe do nauki chemii, zamontowano zasilanie gniazd elektrycznych.
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L1/11/XI	Modernizacja nawierzchni części alejki głównej w ROD im. Tadeusza Kościuszki stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Barbary, Kilińskiego, Zajączka	Wykonanie nowej nawierzchni części alejki głównej stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Barbary, Kilińskiego, Zajączka i Kościuszki, wraz z wykonaniem nowych schodów z podjazdem dla wózków.	ul. Barbary 18	405 000	405 000	392 428,06	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
II.	ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA					742 000	742 000	733 188,93	
1.	Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	L2/04/XI	Plac zabaw naszych marzeń przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach	Zagospodarowanie terenu po wysłużonym placu zabaw o wymiarach 17m x 26m: zabezpieczenie podłoża poprzez ułożenie mat przerostowych, zamontowanie metalowych urządzeń zabawowych m.in.: zestaw ze ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnią, torem przeszkód, elementy edukacyjne, zestawy sprawnościowe, trampoliny ziemne oraz elementy takie jak ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna.	Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Nasypowa 16	297 000	297 000	296 999,65	Zmodernizowano przyszkolny plac zabaw: likwidacja części zużytych urządzeń zabawowych, doposażenie w nowe urządzenia zabawowe oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	L2/05/XI	Plac zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 12 w Katowicach w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 7	Zaplanowano montaż drewnianego placu zabaw ze zjeżdżalnią, piaskownicą, równoważnią sprężynową, labiryntem sensorycznym. W ramach zadania położona zostanie bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Ligocka 3	242 500	242 500	242 304,60	Zmodernizowano przyszkolny plac zabaw: montaż urządzeń zabawowych i wykonanie bezpiecznej nawierzchni z maty przerostowej przy Przedszkolu 12. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	L2/10/XI	Strefa aktywności fizycznej czyli siłownia na wolnym powietrzu wraz z budową chodnika	Opracowanie projektu w uzgodnieniu z wnioskodawcami oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	ul. Rolna 21	151 000	151 000	143 085,68	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/11/XI	Przebrukowanie - remont zniszczonego, nierównego chodnika na odcinku Rolna- Wodospady-Grzybski-Dzierżonia	Przebrukowanie zniszczonego przez korzenie drzew chodnika koło pawilonów handlowych i biblioteki celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym i estetyki osiedla.	ul. Rolna 49, 53, 59c, ul. Wodospady 69, ul. Grzybski 19a	51 500	51 500	50 799,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
III.	ZAWODZIE					471 600	471 600	455 549,60	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	L3/01/XI	Operetki Czar na Zawodziu	Organizacja w dziale "Zawodzie" MDK Bogucice-Zawodzie dwóch koncertów, które będą zawierać utwory z najbardziej znanych i kochanych operetek świata.	MDK "Bogucice-Zawodzie", ul. Marcinkowskiego 13a	23 100	23 100	23 100,00	Zrealizowano 2 koncerty.
2.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	L3/02/XI	Kultura dla Malucha	Zaplanowano warsztaty i wydarzenia dla dzieci, wspierające u maluchów takie aspekty jak: rozwój społeczny, rozwój motoryczny, rozwój mowy. Projekt zakłada zorganizowanie: muzycznych zajęć gordonowskich (20 warsztatów), zajęć sensoplastycznych (10 warsztatów), koncertów (3), spektakli teatralnych (3).	MDK "Bogucice-Zawodzie", ul. Marcinkowskiego 13a	49 500	49 500	49 500,00	Zrealizowano: zajęcia gordonowskie (20), warsztaty sensoplastyczne (10), koncert gordonowski dla rodzin z dziećmi (3) oraz spektakle dla dzieci (3).
3.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	L3/05/XI	Kino letnie na Zawodziu	Organizacja trzech plenerowych pokazów filmowych, które odbędą się w miesiącach czerwiec-lipiec.	MDK "Bogucice-Zawodzie", ul. Marcinkowskiego 13a	18 000	18 000	18 000,00	Zrealizowano trzy pokazy filmowe.
4.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L3/06/XI	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie filii i zakup nagród za udział w konkursach dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 31	Zakup książek, audiobooków, doposażenia filii oraz nagród za udział w konkursach.	MBP Filia nr 31, ul. Marcinkowskiego 4c	20 000	20 000	19 980,66	Zakupiono: nowości wydawnicze (książki i audiobooki), doposażenie filii i nagrody dla uczestników konkursów.
5.	Zespół Szkół nr 1	L3/07/XI	Kotłownia w nowej roli - salki do zajęć wychowania fizycznego	Remont oraz adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni. Utworzenie dodatkowej salki do zajęć wychowania fizycznego oraz zakup sprzętu sportowego.	Zespół Szkół nr 1, ul. Staszica 2	210 000	210 000	194 728,34	Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia do 15.06.2026 r. Kwota 135 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
6.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L3/08/XI	Weź książkę, zostaw książkę - zawodziarskie biblioteczeki bookcrossingowe	Demontaż wyeksploatowanych biblioteczek oraz projekt, wykonanie i montaż biblioteczek.	ul. Bohaterów Monte Cassino/Saint Etienne (przy skwerze na Bulwarach Rawy)	14 000	14 000	14 000,00	Zrealizowano montaż biblioteczeki plenerowej i wymieniono wyeksploatowane budki.
7.	X Liceum Ogólnokształcące	L3/10/XI	Modernizacja pracowni komputerowej w X Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego Akademickim w Katowicach	Zakup nowych komputerów do pracowni informatycznej w X Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego Akademickim w Katowicach, które będą służyć społeczności szkolnej.	X Liceum Ogólnokształcące, ul. Miarki 6	95 000	95 000	94 858,97	Zakupiono 19 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, krzesła uczniowskie, krzesło dla nauczyciela, tablety graficzne, słuchawki bezprzewodowe, adapter ASUS, dysk zewnętrzny i pomoce naukowe.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	L3/11/XI	Bebok Henio zaprasza na 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach	Uczczenie 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach oraz powstałej w tym samym czasie 86 Drużyny Harcerskiej "Watra". W ramach zadania zaplanowano wykonanie figurki beboka Henia. Organizacja festynu i konkursu dla mieszkańców, a zwłaszcza absolwentów szkoły.	Szkoła Podstawowa nr 31 w ZSP nr 6, ul. Marcinkowskiego 17	42 000	42 000	41 381,63	Zakupiono zestaw z kamerą Insta360 ° z wyposażeniem (akumulator, walizka, ładowarka), balony, materiały biurowe; wykonano projekt i figurkę Beboka wraz z akwarelą, księgę okolicznościową i tablicę informacyjną, nagrody konkursowe, zastawę jednorazową, art. spożywcze na poczęstunek, wykonano baner i ulotki reklamowe, pieczątki, teczki okolicznościowe, zapłacono polisę ubezpieczeniową.
IV. OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC						567 763	567 763	564 019,03	
1.	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	L4/02/XI	Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolaków	Budowa boiska wielofunkcyjnego. Zaplanowano: boisko 10 m x 25 m, bramki do piłki mini/nożnej, ręcznej, zestaw koszy do koszykówki.	ZSiP nr 1, teren przedszkola nr 55, ul. Paderewskiego 46	150 963	150 963	150 963,00	Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano prace budowlane. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L4/03/XI	Organizacja wydarzeń i zajęć dla dzieci	Organizacja warsztatów i spotkań, zakup biletów wstępu oraz biletów komunikacji miejskiej.	MBP Filia nr 23, ul. Paderewskiego 65	8 000	8 000	8 000,00	Zakupiono bilety wstępu oraz bilety komunikacji publicznej dla uczestników. Zorganizowano warsztaty i spotkania.
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	L4/07/XI	Sport to zdrowie - bezpieczne podwórko dla przedszkolaków i mieszkańców Paderewy	Renowacja przedszkolnego boiska oraz poprawa towarzyszącej infrastruktury: położenie powierzchni poliuretanowej, wyburzenie starych trybun. Zaplanowano ustawienie 3 ławek przy alejce pomiędzy boiskiem a huśtawkami, odremontowanie ławek, wymianę płotu.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Graniczna 44	228 800	228 800	228 512,19	Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano prace budowlane. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	L4/10/XI	Modernizacja schodów między stawem Łąka a stawem Kajakowym	Opracowanie projektu w uzgodnieniu z wnioskodawcami oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	pomiędzy ul. Trzech Stawów (od strony stawu Łąka) a łącznikiem między ul. Pułaskiego i ul. Trzech Stawów (od strony stawu Kajakowego)	150 000	150 000	146 543,84	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
5.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	L4/11/XI	Letnie kino plenerowe na Paderewie	Organizacja w okresie wakacyjnym kina pod gołym niebem. Repertuar zostanie wybrany w porozumieniu z mieszkańcami, którzy zdecydują za pomocą ankiet internetowych, które filmy z dostępnej bazy chcieliby obejrzeć. W ramach projektu odbędzie się sześć projekcji oraz zostanie zakupiona maszyna do popcornu, z której podczas seansów będą nieodpłatnie wydawane porcje.	teren Katowickiego Parku Leśnego - Dolina Trzech Stawów; nowy krąg taneczny	30 000	30 000	30 000,00	Zrealizowano siedem pokazów filmowych.
V. BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA						536 280	536 280	150 311,54	
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 28 (do IX.2025 r. Szkoła Podstawowa nr 65)	L5/01/XI	Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego Jednostki Pomocniczej nr 5 w 2025 roku - kontynuacja	Projekt zakłada realizację 105 jednostek zajęć rekreacyjno-ruchowych (po 1,5 h każde) w tym: joga – 35 zajęć, tai-chi – 35 zajęć, zumba – 35 zajęć oraz 10 spotkań ogólnodostępnych i bezpłatnych dla mieszkańców.	SP nr 65 w ZSP nr 28, ul. Kukulek 2a	29 600	29 600	27 716,73	Zorganizowano zajęcia ZUMBY, JOGI, TAI CHI zgodnie z harmonogramem. Zakupiono materiały biurowe oraz art. spożywcze na spotkania z mieszkańcami.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L5/02/XI	Biblioteka - ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy	Zakup książek oraz audiobooków.	MBP Filia nr 8, ul. Brynowska 53a	17 000	17 000	16 999,75	Zakupiono książki i audiobooki.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/03/XI	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Meteorologów do ul. Gawronów wraz z łącznikiem do osiedla "Nowe Ptasia" - połączenie z Katowickim Parkiem Leśnym	Budowa ciągu pieszo-rowerowego asfaltowego, wzdłuż wschodniej części ul. Zgrzebniocka od skrzyżowania z ul. Meteorologów do skrzyżowania z ul. Gawronów. Budowa zjazdów dla rowerów. Wymiana lamp ulicznych (6 szt.) wzdłuż planowanego ciągu pieszo-rowerowego.	ul. Zgrzebniocka, ul. Meteorologów, ul. Gawronów i Kolibrów	429 550	429 550	52 299,60	Opracowano dokumentację projektową. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2026 roku.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 28 (do IX.2025 r. Szkoła Podstawowa nr 65)	L5/05/XI	Aktywizacja Społeczności Lokalnej Naszego osiedla - spotkania mające na celu poprawę komunikacji w społeczności lokalnej - młodzieży i dorosłych	Organizacja cyklu spotkań, stanowiących otwarte forum dla wszystkich mieszkańców, zapewniając im możliwość wspólnego dyskutowania, wymiany pomysłó oraz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Spotkania będą regularnie odbywać się w wyznaczonym miejscu na terenie osiedla, umożliwiając łatwy dostęp zainteresowanym. Zaplanowano różnorodne formy spotkań, od luźnych spotkań przy kawie, przez warsztaty tematyczne, po spotkania informacyjne dotyczące lokalnych inicjatyw i wydarzeń.	SP nr 65 w ZSP nr 28, ul. Kukulek 2a	17 850	17 850	11 017,47	Zakupiono aparaty fotograficzne, drukarki, ramki piankowe fotoboard, materiały fotograficzne, ramy na zdjęcia, artykuły biurowe, siatki ekspozycyjne, flagę reklamową, potykacz, klisze tuszu, poczęstunek dla uczestników zajęć. Przeprowadzono warsztaty fotograficzne.
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 28 (do IX.2025 r. Przedszkole nr 75)	L5/06/XI	Wypożyczenie salki do integracji sensorycznej	Zaplanowano zakup sprzętów i pomocy: podwiesie wraz z montażem, profesjonalny sprzęt podwieszany (huśtawki terapeutyczne, "helikopter"), piłki sensoryczne, deskorolka terapeutyczna, podest wielofunkcyjny "schody", różnego rodzaju piłki do ćwiczeń, klocki do utrzymywania równowagi, dysk sensoryczny, drabinka gimnastyczna, ławki, taśmy rehabilitacyjne, produkty obciążeniowe, ciężkie piłki, ciężarki, kształtki rehabilitacyjne, rozciągliwe worki do zabaw ruchowych, miękkie materace, artykuły plastyczne oraz przyrządy rehabilitacyjne o różnych kształtach, fakturach i inne.	Przedszkole nr 75 w ZSP nr 28, ul. Drozdów 11c	25 000	25 000	24 997,99	Zakupiono wyposażenie salki: instrumenty muzyczne, mini piaskownicę z akcesoriami, dotykowe rękawice, zestaw do masażu, materace sensoryczne, kołyskę, deskorolkę, deskę, podwieszoną dętkę, platformę podwieszaną, szczudła z poręczami, ścieżkę falistą, zjeżdżalnia rolkowa, podwiesie.
6.	Przedszkole nr 92 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 28 (do IX.2025 r. Przedszkole nr 75)	L5/07/XI	"MUZYKA DLA SMYKA" - zajęcia umozynklniujące dla przedszkolaków	Organizacja zajęć umozynklniujących dla publicznych przedszkoli w dzielnicy. Zajęcia prowadzone będą przez cały rok, raz w tygodniu dla wszystkich grup w obu przedszkolach.	Przedszkole nr 92, ul. Kormoranów 22 Przedszkole nr 75 w ZSP nr 28, ul. Drozdów 11c	17 280	17 280	17 280,00	Zorganizowano zajęcia umozynklniujące zgodnie z harmonogramem.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VI.	LIGOTA - PANEWNIKI					545 998	545 998	457 263,48	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L6/01/XI	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Studenckiej 16	Zakup książek.	MBP Filia nr 18, ul. Studencka 16	12 000	12 000	11 999,58	Zakupiono nowości wydawnicze.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L6/02/XI	Zakup książek i audiobooków oraz materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek, audiobooków oraz materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi.	MBP Filia nr 5, ul. Braci Mniejszych 2	17 000	17 000	16 998,56	Zakupiono książki, audiobooki i materiały plastyczne.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	L6/04/XI	Modernizacja amfiteatru w Parku Zadole	Zadanie o charakterze dwuletnim. Opracowanie dokumentacji projektowej.	ul. Wczasowa, Park Zadole	75 000	75 000	36 162,00	Opracowano dokumentację projektową.
4.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L6/06/XI	Książki dla Siódmki. Zakup książek dla Filii nr 7 MBP Katowice	Zakup książek oraz komiksów.	MBP Filia nr 7, ul. Franciszkańska 25	17 100	17 100	17 095,78	Zakupiono książki i komiksy, uzupełniono księgozbiór działu dla dorosłych i literatury młodzieżowej a także zorganizowano prelekcje.
5.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Ligota")	L6/10/XI	Muzyczne wieczory na Tężni - gramy dalej	Koncerty na tężni solankowej w Parku Zadole.	ul. Wczasowa, Park Zadole	19 900	19 900	19 900,00	Zorganizowano dwa koncerty plenerowe w Parku Zadole.
6.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L6/11/XI	Remont miejsc postojowych pomiędzy budynkami ul. Gdańska 20 i 22 oraz remont części chodnika przy budynku Zadole 44	Rozbiórka starych nawierzchni miejsc postojowych i chodnika. Wykonanie nowej podbudowy. Ułożenie nowej nawierzchni.	ul. Gdańska 20 i 22, ul. Zadole 44	275 000	275 000	225 233,48	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20	L6/16/XI	Inwestujemy w przyszłość młodego pokolenia - nowoczesna wieloprzedmiotowa sala informatyczna	Zakup komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i monitorem interaktywnym do pracowni informatycznej. Do pracowni zakupione będą również niezbędne meble: biurka i krzesła. Dodatkowo wyposażona zostanie w narzędzia wspomagające jak okulary ClassVR i kostkę QR.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 SP nr 67, ul. Zielona 5	129 998	129 998	129 874,08	Zakupiono: sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, zasilacz awaryjny, drukarkę, router, krzesła, biurko, stoliki, fotel, monitor interaktywny, okulary VR, okablowanie oraz serwer komputerowy.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VII.	ZAŁĘŻE					281 000	281 000	279 533,45	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L7/01/XI	Wkręć się w czytanie. Zakup książek i czasopism dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek oraz prasy.	MBP Filia nr 3, ul. Gliwicka 93	11 000	11 000	10 998,08	Zakupiono nowości wydawnicze (książki i czasopisma).
2.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L7/03/XI	Monitoring w Parku Załęskim	Zadanie o charakterze dwuletnim. Opracowanie dokumentacji projektowej.	Park Załęski	22 000	22 000	22 000,00	Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2026 r.
3.	Zespół Szkół i Placówek nr 2	L7/04/XI	Załęże TO MY! JA I TY! Obchody 15-lecia ZESPOŁU KATOSIE	Przygotowanie i profesjonalne nagranie dwóch utworów promujących dzielnicę Załęże, a w szczególności dzieciaki z Załęża. Wydanie 200 sztuk płyt z piosenkami Zespołu KATOSIE. Nagranie jednego teledysku. Przygotowanie koncertu jubileuszowego- dekoracje balonowe, balon dla każdego dziecka, duży tort urodzinowy. Nagranie dwóch piosenek dla mieszkańców Załęża w szczególności dzieci Załęża.	ZSiP nr 2, ul. Zarębskiego 2	10 000	10 000	10 000,00	Przygotowano i zrealizowano nagranie 2 utworów promujących Załęże, przygotowanie koncertu jubileuszowego, organizacja imprezy muzycznej dla mieszkańców Załęża. Opłacono fakturę za usługę gastronomiczną.
4.	Wydział Kultury (Katowice Miasto Ogrodów)	L7/06/XI	LETNIE KINO na Załężu	Organizacja dwóch wydarzeń plenerowych polegających na projekcji letniego kina plenerowego. W ramach zadania planuje się zakup licencji, wynajem i transport sprzętu, zapewnienie obsługi technicznej, przeprowadzenie promocji projektu.	plac ks. Józefa Londzina	12 100	12 100	12 100,00	Zorganizowano dwie filmowe projekcje plenerowe w dzielnicy Załęże.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
5.	Zespół Szkół i Placówek nr 2 Przedszkole nr 39 Szkoła Podstawowa nr 22	L7/07/XI	Remont i doposażenie załęskich szkół i przedszkoli (ZSiP nr 2, SP nr 22, MP nr 26, MP nr 30, MP nr 39)	Prace remontowe oraz zakup nowych mebli i dodatkowych elementów wyposażenia w placówkach edukacyjnych na Załężu tj.: Przedszkola nr 26, 30 i 39, Szkoła Podstawowa nr 22 i Zespół Szkół i Placówek nr 2.	Przedszkole nr 26, ul. Zarębskiego 2 Przedszkole nr 30, ul. Gliwicka 157 Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Wolskiego 3 Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2	200 000	200 000	198 535,37	SP nr 22 - zakupiono klimatyzator wraz z montażem, monitor interaktywny, wykonano usługę zabudowy szafy i regałów, zamontowano ekran interaktywny, wykonano roboty budowlane w zakresie malowania wraz z robotami towarzyszącymi sali lekcyjnej nr 19; Przedszkole nr 26 - zakupiono materiały biurowe i plastyczne na realizację zajęć, chodnik, pianino, gitarę z pokrowcem, zestaw komputerowy z drukarką, poduszki, gry, klocki, puzzle, zabawki, pomoce naukowe, ściankę do wyposażenia placu zabaw, pomalowano kuchnie; Przedszkole nr 30 - pomalowano hol I piętra; SP nr 20 - remont placu zabaw; Przedszkole nr 39 - zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe - plac zabaw.
6.	Wydział Kultury (Katowice Miasto Ogrodów)	L7/09/XI	Załęski Festyn Rodzinny - Dni Załęża 2025	Organizacja festynu rodzinnego, podczas którego przewidziane są konkursy, animacje dla najmłodszych, występy artystyczne.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gliwicka 214	25 900	25 900	25 900,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
VIII. OSIEDLE WITOSA						544 000	560 462	560 450,50	
1.	Szkoła Podstawowa nr 33	L8/01/XI	Renowacja i remont nawierzchni ogólnodostępnych boisk przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonía w Katowicach, Osiedle Witosza	Renowacja bieżni i wymiana nawierzchni na ogólnodostępnych boiskach do koszykówki.	ul. Witosza 23	382 000	398 462	398 461,17	Opracowano dokumentację projektową. Trwają prace budowlane, kwota 248 473,67 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L8/02/XI	Biblioteka bez książek ciemniejsza jest niż mieszkanie bez lampy - zakup nowości książkowych i audiobooków dla F12 MBP	Zakup książek oraz audiobooków.	MBP Filia nr 12, ul. Witosza 18 b	15 000	15 000	14 995,82	Zakupiono książki i audiobooki.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L8/03/XI	Podróżuj po świecie i literaturze razem z Twoją biblioteką	W ramach zadania planuje się przeprowadzenie spotkań autorskich i podróżniczych.	MBP Filia nr 12, ul. Witosa 18 b	7 000	7 000	6 999,96	Zorganizowano spotkania autorskie i podróżnicze.
4.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Kosztka")	L8/06/XI	LOOK 8: Dom Kultury Witosa na plus!	Kompleksowy projekt zapewniający organizację imprez kulturalnych na Osiedlu Witosa, w tym m.in. szereg imprez plenerowych, kin plenerowych oraz warsztatów.	plac Św. Herberta	140 000	140 000	139 993,55	Zrealizowano kompleksowy projekt zapewniający ofertę kulturalną na Osiedlu Witosa. W jego zakres wchodziła organizacja m.in. wydarzeń plenerowych (Dni Witosa, Dzień Dziecka, Potańcówka, Plener malarski, Pożegnanie wakacji, pokazy kina plenerowego) oraz warsztatów kreatywnych i spotkań mikołajkowych dla przedszkolaków.
IX. OSIEDLE TYSIĄCLECIA						884 350	955 976	954 355,51	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L9/09/XI	Budowa chodnika od tężni do kościoła wraz z budową podjazdu dla wózków i budową chodnika przy stawie	Budowa chodnika od tężni solankowej do kościoła na Dolnym Tysiącleciu oraz budowa zjazdu dla wózków przy schodach do tężni. Dodatkowo w ramach zadania przewidziano budowę chodnika śladem przebiegu prowadzącego do stawu przy alei Księcia Henryka Pobożnego.	ul. Tysiąclecia 55a al. Księcia Henryka Pobożnego	165 000	165 000	164 976,01	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 325 m².
2.	Szkoła Podstawowa nr 59	L9/10/XI	Boisko szkolne na miarę czasów - remont i doposażenie boiska przy SP59	Częściowy remont i doposażenie boiska szkolnego w elementy (m.in. oświetlenie, stół do piłkarzyków, stół piknikowo-szachowy, boisko do siatkówki, ławki).	Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Chrobrego 5	470 000	541 626	541 626,00	Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano prace budowlane i obsadzono kwietniki. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Szkoła Podstawowa nr 66	L9/14/XI	Nowoczesna biblioteka w Szkole Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka jako miejsce spotkań, nauki i kreatywnego działania	Remont i doposażenie istniejącej biblioteki w nowoczesny sprzęt - meble i inne elementy wystroju, sprzęt komputerowy i nowości wydawnicze.	Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka, ul. Krzywoustego 7	194 000	194 000	193 950,00	Wykonano remont biblioteki. Zakupiono: meble, regały biblioteczne, obudowę parapetu, kontener mobilny, stół, sprzęt multimedialny, monitor interaktywny, wieżę, słuchawki, radioodtwarzacz, audiobooki oraz nowe pozycje książkowe.
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L9/16/XI	Aktywnie na Maroko	Organizacja zajęć kajak polo dla mieszkańców wraz z zakupem sprzętu.	ul. Piastów 17	55 350	55 350	53 803,50	Zakupiono sprzęt oraz zorganizowano zajęcia dla mieszkańców.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
X.	DĄB					415 000	415 000	411 273,97	
1.	Wydział Promocji	L10/01/XI	BEBOK w dzielnicy Dąb	Wykonanie i montaż figurki Beboka przy ulicy Dębowej 3. Opiekunem figurki będzie Rada Dzielnicy nr 10 Dąb.	ul. Dębowa 3	12 000	12 000	8 364,00	Wykonano i zamontowano figurkę Beboka w dzielnicy Dąb.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L10/02/XI	Dębowa biblioteka marzeń. Zakup nowości wydawniczych, prenumerata czasopism, finansowanie warsztatów oraz doposażenie filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek, prasy oraz doposażenia filii, organizacja warsztatów i zajęć.	MBP Filia nr 17, Krzyżowa 1	34 000	34 000	33 956,78	Zakupiono nowości wydawnicze (książki i gry), prenumeraty czasopism, sprzęty, dekoracje oraz inne przedmioty potrzebne dla sprawnego działania nowoczesnej biblioteki. Zorganizowano zajęcia i warsztaty.
3.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	L10/03/XI	MUZYKA OD JUNIORA DO SENIORA - koncerty dla mieszkańców	Organizacja cyklu koncertów z różnych gatunków muzycznych (np. muzyka rozrywkowa, klasyczna i muzyka dla dzieci) w wykonaniu profesjonalnych muzyków, zespołów i wokalistów, skierowany do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów z dzielnicy "Dąb".	ul. Krzyżowa 1	60 000	60 000	59 987,04	Zrealizowano 6 koncertów z różnych gatunków muzycznych.
4.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	L10/04/XI	KULTURA BEZ PRĄDU planszówki i materiały na warsztaty dla filii Dąb Miejskiego Domu Kultury "Koszutka"	Organizacja tematycznych spotkań, warsztatów interdyscyplinarnych czy rozgrywek dla grup szkolnych, przedszkolnych, dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i całych rodzin przy pomocy zakupionych gier planszowych i materiałów kreatywnych.	ul. Krzyżowa 1	10 000	10 000	9 999,28	Zakupiono gry planszowe i zorganizowano spotkania z planszówkami. Zakupiono materiały kreatywne i zorganizowano warsztaty twórcze.
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	L10/06/XI	Modernizacja szatni i zaplecza przy sali gimnastycznej - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych i świetlicy w ZSP nr 1 w Katowicach, ul. Sportowa 29	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Sportowa 29	250 000	250 000	249 999,36	Zmodernizowano szatnię i zaplecze przy sali gimnastycznej. Zakupiono zabawki edukacyjne, pomoce naukowe, 2 szt. projektorów oraz drukarkę, głośniki, tablicę wyników sportowych, 20 szt. komputerów, sprzęt sportowy, zestaw do mini koszykówki, okablowanie, drukarkę laserową, monitor interaktywny wraz z oprzyrządowaniem.
6.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L10/08/XI	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Dębowej 64	Doświetlenie przejścia dla pieszych i oznakowanie go znakami.	ul. Dębowa 64	49 000	49 000	48 967,51	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XI.	WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC					701 900	703 860	699 425,64	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L11/01/XI	Modernizacja chodnika oraz zainstalowanie dwóch lamp oświetleniowych	Opracowanie projektu w uzgodnieniu z wnioskodawcami oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	ul. Nowy Świat do zbiegu ulic Gnieźnieńskiej i Al. Korfańtego	79 900	79 900	75 696,23	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Przedszkole nr 82	L11/02/XI	Interaktywny przedszkolak-zakup tablic interaktywnych dla Miejskiego Przedszkola nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach	Zakup 4 zestawów multimedialnych: monitor interaktywny myBoard Grey Rock 2.0, Komputer OPS i5, podstawa jezdną, montaż, okablowanie, przeszkolenie kadry.	Przedszkole nr 82, ul. Bytomska 8b	42 000	42 000	42 000,00	Zakupiono i zamontowano tablice interaktywne.
3.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	L11/03/XI	Obchody Dni Wełnowca-Józefowca 2025	Organizacja jednodniowego festynu środowiskowego dla mieszkańców dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec. Podczas wydarzenia zaprezentują się grupy artystyczne z okolicznych szkół, przedszkoli oraz klubów. Przewidziana jest organizacja strefy atrakcji dla rodzin z dziećmi oraz występ gwiazdy wieczoru.	ul. Alfreda 1	60 000	60 000	59 979,31	W dniu 7.06.2025 r. zorganizowano festyn środowiskowy dla mieszkańców dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec.
4.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L11/04/XI	Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w Katowicach	Zakup książek, realizacja działalności kulturalno-oświatowej.	MBP Filia nr 6, ul. Bytomska 8A	30 000	30 000	29 994,52	Zakupiono książki i komiksy; dofinansowano działalność kulturalno-oświatową.
5.	Przedszkole nr 73	L11/05/XI	Doposażenie i wymiana mebli w salach dydaktycznych oraz pomoce dydaktyczne dla Miejskiego Przedszkola nr 73 im. Misia Uszatka	Doposażenie i wymiana mebli w salach dydaktycznych Przedszkola nr 73 oraz zakup pomocy dydaktycznych dla każdej z grup przedszkolnych.	Przedszkole nr 73, ul. Słoneczna 77a	15 000	15 000	15 000,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne, drzwi, meble.
6.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	L11/06/XI	SCENA ZA SZYBĄ – cykl działań z TEATREM	Organizacja cyklu warsztatów teatralnych, spektakli teatralnych w tym musicali i monodramów dla rodzin z dziećmi, dzieci szkolnych i przedszkolnych, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów z dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec.	ul. Krzyżowa 1	60 000	60 000	59 805,08	Zorganizowano 9 spektakli teatralnych i 4 warsztaty teatralne dla mieszkańców dzielnicy.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 27 (do IX. 2025 r. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 47)	L11/09/XI	Cyfrowy Przedszkolak - zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	Zakup monitorów interaktywnych i multimedialnych pomocy wspomagających funkcjonowanie Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.	Przedszkole nr 47 w ZSP nr 27, ulica Słoneczna 60	25 000	25 000	25 000,00	Zakupiono: 2 monitory interaktywne, 4 zestawy FunTable, a także 1 zestaw do nauki kodowania.
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 27 (do IX. 2025 r. Szkoła Podstawowa nr 19)	L11/10/XI	"Dziewiętnastka odNOWA" wersja 2.0 - remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	Remont zaplecza sanitarnego dla dziewcząt: wymiana glazury, kabin toaletowych, wymiana sanitariatów, armatury, umywalk, instalacji hydraulicznej niezbędnej do prawidłowego przepływu wody.	Szkoła Podstawowa nr 19 w ZSP nr 27, ul. Krzyżowa 12	390 000	391 960	391 950,50	Opracowano dokumentację projektową i wykonano kompleksowy remont trzech sanitariatów dla dziewcząt.
XII. KOSZUTKA						559 000	559 000	552 981,08	
1.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L12/01/XI	Nowy chodnik Grażyńskiego 66-74* - koniec z rozlewiskiem	Odbudowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ścieżek w miejscach przedseptów prowadzących do śmietnika w rejonie budynków przy ul. Grażyńskiego.	główny ciąg chodnika wewnętrznego przy ul. Grażyńskiego (strona wschodnia bloków) między klatkami schodowymi adresów 66-74	80 000	80 000	75 036,06	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L12/03/XI	Nowe, bezpieczne boisko dla dzieci i młodzieży korzystającej z obiektu Rapid	Dostawa oraz montaż boiska panelowego wraz z korytowaniem pod boisko oraz wywiezienie urobku.	ul. Jana Nepomucena Stęślickiego 6	337 000	337 000	336 036,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	L12/04/XI	KO_SZTUKA! Dzielnicowa kultura i sztuki!	Kompleksowy projekt zapewniający organizację imprez kulturalnych w dzielnicy Koszutka, w tym m.in. organizacja imprez plenerowych, kina plenerowego oraz wydarzeń w sali (m.in. spotkania, spektakle, koncerty, warsztaty).	MDK "Koszutka" ul. Grażyńskiego 47, MBP Filia nr 11 ul. Grażyńskiego 47, Park Alojzego Budnioka, Plac Grunwaldzki	98 000	98 000	97 994,80	Zrealizowano imprezy kulturalne w dzielnicy Koszutka m.in. impreza plenerowa pn. "Pożegnanie wakacji z Koszutką", kina plenerowe oraz inne wydarzenia kulturalne.
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23	L12/06/XI	Ścieżka ekologiczna i sensoryczna w ogrodzie przedszkola MP 14	Odtworzenie poprzedniej ścieżki ekologicznej, stworzenie ścieżki sensorycznej w ogrodzie przedszkola, zakup tablicy edukacyjnej w typie ekologicznych łamigłówek oraz zakup stacji meteorologicznej.	Przedszkole nr 14 w ZSP nr 23, ul. Wyszyńskiego 16 a	21 000	21 000	20 915,67	Zakupiono i zamontowano ścieżkę ekologiczną i sensoryczną dla stóp. Przeprowadzono renowację tablic informacyjnych. Zakupiono donice, nasadzone rośliny.
5.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L12/08/XI	Książek więcej niż 11! Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47	Zakup książek.	MBP Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47	23 000	23 000	22 998,55	Zakupiono nowości wydawnicze.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XIII.	BOGUCICE					661 200	661 200	594 112,85	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	L13/01/XI	Festyn przy Bibliotece	W ramach wydarzenia planowane są występy dzielnicowych grup artystycznych, parada orkiestry dętej, pokazy wozu Straży Pożarnej oraz grupy WOPR. Do dyspozycji uczestników będzie również: ścianka wspinaczkowa, dmuchańce, zorganizowane zostaną gry i konkursy z nagrodami.	teren zieleńca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej - filia nr 16, ul. Wajdy 21	19 000	19 000	18 931,84	Zorganizowano festyn w dzielnicy.
2.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	L13/02/XI	Kino plenerowe w Bogucicach	Planowane są trzy projekcje filmów w plenerze w trzech lokalizacjach: Park Bogucki, Pierwsza Dzielnica oraz os. Wajdy teren zieleńca przy Bibliotece. Przewidywany termin realizacji to czerwiec-sierpień. Podczas wspólnego oglądania filmów przewiduje się także niewielki poczęstunek oraz napoje.	1. Park Bogucki 2. teren przy MBP filia nr 16, ul. Wajdy 21 3. teren w pobliżu Pierwszej Dzielnicy	20 000	20 000	20 000,00	Zorganizowano projekcje filmów wraz z poczęstunkiem.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L13/03/XI	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek.	MBP Filia nr 33, ul. Markiefki 44a	12 000	12 000	11 998,05	Zakupiono nowości wydawnicze.
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19	L13/04/XI	Boisko do koszykówki 3x3 na terenie Szkoły Podstawowej nr 40	Budowa boiska do koszykówki 3x3 o poliuretanowej nawierzchni. W ramach projektu przewiduje się także wykonanie modułowej dwurzędowej trybuny z siedziskami, montaż dwóch koszy na śmieci, stojaka na rowery, stołu do tenisa stołowego oraz rozbiórkę starej betonowej trybuny. Dodatkowo planuje się zakup i montaż słupków i osiatkowania do gry w siatkówkę na istniejącym boisku wielofunkcyjnym.	SP nr 40 w ZSP nr 19, ul. Słowiańska 1	375 900	375 900	311 211,39	Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano prace budowlane. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L13/05/XI	Bezpieczny wyjazd z Kopalnianej	Ustawienie lustra drogowego.	ul. Kopalniana	5 000	5 000	4 920,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
6.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L13/06/XI	Spotkajmy się w bibliotece na Wajdy! Cykl imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców	W ramach zadania planuje się zorganizowanie okolicznościowych spotkań integracyjnych przeznaczonych dla dzieci i ich rodziców, np. teatryki, animacje, warsztaty.	MBP Filia nr 16, ul. Wajdy 21	7 000	7 000	7 000,00	Zakupiono materiały plastyczne, poczęstunek i zorganizowano okolicznościowe spotkania integrujące młode rodziny, przeznaczone dla dzieci i ich rodziców (opiekunów).
7.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L13/07/XI	Zakup nowości wydawniczych i czasopism, materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz dofinansowanie imprez kulturalnych dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	Zakup książek, prasy, materiałów plastycznych oraz przeprowadzenie spotkań z pisarzami, zorganizowanie prelekcji podróżniczych, edukacyjnych, koncertów.	MBP Filia nr 16, ul. Wajdy 21	31 000	31 000	30 891,47	Zakupiono nowości wydawnicze, materiały na potrzeby prowadzonych w bibliotece zajęć dla dzieci i młodzieży, dofinansowano imprezy kulturalne.
8.	Zakład Zieleni Miejskiej	L13/10/XI	Doposażenie placu zabaw w Parku Boguckim i naprawa uszkodzonych elementów wypożyczenia	Opracowanie projektu w uzgodnieniu z wnioskodawcami oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	Park Bogucki przy ul. Ścigały	150 000	150 000	147 860,10	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
9.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	L13/15/XI	Piknik rodzinny w Parku Bogucickim	Organizacja Pikniku Rodzinnego, podczas którego zostanie przeprowadzony turniej z konkurencjami tematycznymi. Przygotowane zostaną aktywności zlokalizowane w różnych częściach parku, półfinał to quiz wiedzy o dzielnicy, a finał to zadanie sprawnościowe (m.in. rozkładanie namiotu, wymiana koła na czas, kompletowanie apteczki, z rodziną na barana czy bieg kontenerowy itp.). W programie znajdzie się również: strefa animacji dla dzieci, strefa mistrza refleksu, quiz "Śląsko Godka" w dwóch kategoriach: dla dzieci i dorosłych, zabawa z DJ-em, śląski poczęstunek z grilla dla uczestników, strefa rekreacyjno/sportowa (pneumatyczna tarcza dart/miotła itp.), warsztaty ekologiczne (oszczędzamy wodę), nauka pierwszej pomocy, szkolenie pod okiem policji z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Piknik uświetni występ zespołu artystycznego.	Park Bogucicki w rejonie ul. Kopalnianej, Ścigały i Dąbrowskiego	41 300	41 300	41 300,00	Zorganizowano piknik rodzinny.
XIV. DĄBRÓWKA MAŁA						413 500	426 700	423 437,97	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L14/01/XI	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek oraz doposażenia filii.	MBP Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21B	11 500	11 500	11 495,80	Zakupiono nowości wydawnicze (książki, audiobooki i gry planszowe) i dodatkowe oświetlenie galerii w holu biblioteki.
2.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L14/02/XI	Festyn dla mieszkańców z okazji 130-lecia OSP Dąbrówka Mała	Organizacja Festynu z okazji 130 rocznicy powstania OSP Dąbrówka Mała w celu integracji lokalnej społeczności w różnych grupach wiekowych - otwarta impreza plenerowa.	OSP Dąbrówka Mała, ul. Strzelców Bytomskich 33	100 000	100 000	99 274,65	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	L14/03/XI	Komfortowe toalety w SP47	Remont łazienek i toalet w Szkole Podstawowej nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Lompy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Grzegorzka 4	186 000	199 200	199 200,00	Zrealizowano remont sanitariatów.
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L14/05/XI	Bezpieczne przejścia dla pieszych	Modernizacja przejść dla pieszych z oznakowaniem poziomym i pionowym. Montaż elementów punktowych, aktywnych (lampy ostrzegawcze, LED, czujniki ruchu - aktywne).	ul. Miłowicka 1B / na wysokości schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Le Ronda 66	116 000	116 000	113 467,52	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
XV. SZOPIENICE - BUROWIEC						674 981	674 981	636 840,06	
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25	L15/01/XI	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 25	Modernizacja monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Morawa 86 oraz rozbudowa monitoringu w budynku Przedszkola nr 86 przy ul. Brynicy 50.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 25, ul. Morawy 86 i Brynicy 50	42 000	42 000	41 920,00	Zmodernizowano monitoring wizyjny w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Morawa 86 oraz rozbudowano monitoring w budynku Przedszkola nr 86 przy ul. Brynicy 50.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L15/04/XI	"Szopienicka Biblioteka dla każdego" Zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, materiałów plastycznych do prac z dziećmi, organizacja spotkań kulturalnych oraz doposażenie filii bibliotecznej nr 19	Zakup książek, prasy, gier planszowych, doposażenia filii oraz materiałów plastycznych niezbędnych do realizacji zajęć plastyczno-literackich z dziećmi. W ramach zadania planuje się również zorganizowanie spotkań kulturalnych.	MBP Filia nr 19, ul. Obrórców Westerplatte 10	28 000	28 000	27 964,39	Zakupiono: nowości wydawnicze, materiały plastyczne, elementy doposażenia biblioteki m.in. witryny na gry planszowe.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L15/05/XI	Zakochaj się w książce - zakup nowości wydawniczych, audiobooków i czasopism dla filii nr 36 MBP w Katowicach	Zakup książek, audiobooków oraz prasy.	MBP Filia nr 36, ul. Generała Hallera 28	20 000	20 000	19 999,67	Zakupiono nowości wydawnicze, audiobooki i czasopisma.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L15/06/XI	Odnówione boiska przy szkole na ulicy Deszczowej 14	Modernizacja nawierzchni boiska obejmująca m.in. odnowienie nawierzchni, malowanie linii, naprawa piaskownicy do skoku w dal, ulepszenie odwodnienia.	ul. Deszczowa 14	293 000	293 000	291 980,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	L15/07/XI	PIĄTA STRONA ŚWIATA- widowisko teatralno-światne (lasery) na Skwerze Roździeńskiego	W ramach organizacji widowiska "Piąta strona świata" zaplanowano: spektakl teatralny, pokaz świetlny - laserowy z podkładem muzycznym, wynajem siedzeń, transport dla osób niepełnosprawnych i wynajem agregatu prądotwórczego.	skwer Roździeńskiego	36 000	36 000	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2025, przeniesione na 2026 rok
6.	Szkoła Podstawowa nr 45	L15/09/XI	Dla dzieci, dla uśmiechu, dla wspólnych przygód - plac zabaw przy SP nr 45 w Katowicach	Modernizacja placu zabaw: demontaż starych urządzeń, układanie nowej nawierzchni oraz instalacja nowych urządzeń.	Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Korczaka 11	255 981	255 981	254 976,00	Zmodernizowano plac zabaw w SP nr 45. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
XVI.	JANÓW - NIKISZOWIEC					545 832	595 832	546 048,00	
1.	Szkoła Podstawowa nr 53	L16/04/XI	Szkolna toaleta dla dziewcząt na miarę XXI wieku	Przebudowa sanitariatów dla dziewcząt i personelu szkoły oraz rodziców.	Szkoła Podstawowa nr 53, plac Wyzwolenia 18	328 832	328 832	327 900,00	Przebudowano sanitariaty. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L16/05/XI	Budowa mini boiska rekreacyjno-sportowego na Nowym Nikiszowcu	Budowa boiska np. o wymiarach 15 x 15m. Przygotowanie i wyrównanie terenu, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni, umocowanie piłkochwyty, koszo-bramki.	ul. Gospodarcza	205 000	255 000	206 148,00	Opracowano dokumentację projektową. Ze względu na warunki pogodowe realizację zadania zaplanowano w pierwszej połowie 2026 roku. Kwota 191 265,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
3.	Przedszkole nr 63	L16/07/XI	Zakup nowych stoliczków dla przedszkolaków (21 sztuk)	Zakup nowych stoliczków dla przedszkolaków.	Przedszkole nr 63, ul. Zamkowa 10	12 000	12 000	12 000,00	Zakupiono stoliki dla dzieci do sal zajęć.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XVII.	GISZOWIEC					670 000	670 000	669 833,90	
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	L17/02/XI	Przedszkolak w świecie nowoczesnych technologii	Zakup interaktywnego monitora LG wraz ze statywem do jego montażu. Do monitora zakupiony zostanie zestaw dedykowanych programom interaktywnych.	Przedszkole nr 61 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, ul. Karliczka 18	25 000	25 000	25 000,00	Zakupiono interaktywny monitor wraz ze statywem do jego montażu oraz zestaw dedykowanych programów interaktywnych. Przeprowadzono szkolenie z obsługi nowo zakupionego sprzętu.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L17/04/XI	Zakup nowości wydawniczych oraz materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi dla filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach	Zakup książek, audiobooków oraz materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi.	MBP Filia nr 15, ul. Przyjazna 7a	14 500	14 500	14 495,26	Zakupiono nowości wydawnicze, materiały na potrzeby prowadzonych w bibliotece zajęć dla dzieci.
3.	Przedszkole nr 64	L17/06/XI	Wzbogacenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 64 im. Janusza Korczaka w huśtawki ogrodowe	Montaż 2 huśtawek ogrodowych typu bocianie gniazdo.	Przedszkole nr 64, Plac pod Lipami 2	21 800	21 800	21 800,00	Zakupiono i zamontowano huśtawki "Bocianie gniazdo".
4.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	L17/07/XI	Fajer na Giszowcu - wydarzenia kulturalne w Miejskim Domu Kultury w Giszowcu	Realizacja koncertów, spektakli, atrakcji dla dzieci, warsztatów, animacji, bajki w plenerze, zapewnienie techniki sceny, ochrony.	Filia nr 2 Miejskiego Domu Kultury "Szopienice-Giszowiec", Plac Pod Lipami 1	177 700	177 700	177 685,69	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L17/08/XI	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Batalionów Chłopskich pomiędzy szkołą podstawową, a kościołem	Budowa miejsc parkingowych.	ul. Batalionów Chłopskich	431 000	431 000	430 852,95	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XVIII.	MURCKI					423 500	423 500	360 121,62	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L18/01/XI	Zakup książek dla biblioteki, fundusze na teatrzyki, kreatywne warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	Zakup książek, audiobooków, gier planszowych, doposażenia filii oraz gier PlayStation. W ramach zadania przewiduje się także organizację spotkań, warsztatów, teatrzyków.	MBP Filia nr 26, ul. Goetla 2	32 000	32 000	31 939,52	Zakupiono nowości wydawnicze (książki, audiobooki, gry planszowe), gry i doposażenie biblioteki. Zorganizowano warsztaty i spotkania.
2.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L18/02/XI	Gimnastyka korekcyjna REHA-FITNESS - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	Zajęcia autoterapeutyczne, warsztaty profilaktyki urazów, nauka podstaw ergonomii i przeciwdziałania odkładaniu tkanki tłuszczowej.	MDK "Południe", ul. Pawła Kołodzieja 42	27 000	27 000	26 829,52	Zorganizowano cotygodniowe zajęcia fitness dla dorosłych oraz gimnastykę korekcyjną dla dzieci.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	L18/03/XI	Tor Ninja dla dzieci i młodzieży	Opracowanie projektu w uzgodnieniu z wnioskodawcami oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	skwer Natalii Piekarskiej - Ponety, teren przy Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza, przy ul. Bohdanowicza	150 000	150 000	89 187,62	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L18/04/XI	XVII Parafialny Festyn Rodzinny	W ramach wydarzenia przewiduje się zorganizowanie występów artystycznych, animacji dla dzieci.	Murcki Rynek - plac Kasprowicza	25 000	25 000	25 000,00	Zorganizowano wydarzenie "Parafialny Festyn Rodzinny" (22.06).
5.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L18/05/XI	Aktywny Przedszkolak czyli od przedszkolaka przez uczniaka do Ślązaka	Warsztaty edukacji regionalnej, warsztaty fitness, zajęcia plastyczne, wystawa	MDK "Południe", ul. Pawła Kołodzieja 42	49 500	49 500	47 181,46	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Zorganizowano cotygodniowe zajęcia fitness, warsztaty rękodzieła i warsztaty plastyczne.
6.	Szkoła Podstawowa nr 48	L18/09/XI	Szkoła na miarę XXI wieku- stworzenie uporządkowanych, przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły dla uczniów SP nr 48 w Katowicach poprzez doposażenie szkoły w indywidualne szafki oraz stworzenie strefy relaksu	Doposażenie szkoły w szafki skrytkowe oraz stworzenie dla uczniów przyjaznej "strefy relaksu": zakup puf, hamaków i piłkarzyków.	Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. Bielska 14	58 000	58 000	57 983,50	Zakupiono szafki dla uczniów do szatni szkolnej, stół do tenisa stołowego, stół, krzesła, puf, piłkarzyki do strefy relaksu, materiały do remontu, farbę do malowania ścian w celu odświeżenia pomieszczeń.
7.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L18/10/XI	Kino plenerowe w Parku Murckowskim	Wynajem i organizacja kina plenerowego w Parku Murckowskim raz na miesiąc (czerwiec-wrzesień lub maj-sierpień).	Park w Katowicach - Murckach, ul. Kołodzieja	22 000	22 000	22 000,00	Zrealizowano pokazy filmowe.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
8.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L18/14/XI	Muszlownik Murcki Festiwal	Organizacja koncertów w ramach festiwalu muzycznego.	Park w Katowicach - Murckach, ul. Kołodzieja	40 000	40 000	40 000,00	Zrealizowano wydarzenie "Muszlownik Murcki Festiwal" (7.06).
9.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L18/17/XI	Radarowy wyświetlacz prędkości na ul. Bielskiej w Murckach	Instalacja nowego radarowego wyświetlacza prędkości przed przejściem dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Bielskiej w Murckach	ul. Bielska 21	20 000	20 000	20 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
XIX. PIOTROWICE - OCHOJEC						950 268	990 113	879 316,10	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L19/01/XI	Książki, książki... więcej książek. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek.	MBP Filia nr 9, ul. Gen. Z. Waltera Jankego 183	23 000	23 000	22 991,40	Zakupiono nowości wydawnicze.
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 22, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	L19/02/XI	"Efektywna nauka od zaraz". Warsztaty na terenie Piotrowic - Ochojca z zakresu efektywnej nauki i radzenia sobie ze stresem w szkołach podstawowych	Zaplanowano cykl warsztatów z zakresu efektywnej nauki i radzenia sobie ze stresem uczniów i uczennic w trzech lokalnych szkołach podstawowych w klasach 7-8 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 22).	SP nr 27 w ZSP nr 22, ul. Łętowskiego 18 SP nr 32 w ZSP nr 2, ul. Sobańskiego 86 SP nr 56 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Spółdzielczości 21	28 200	28 200	26 305,92	Zakupiono materiały biurowe dla uczniów biorących udział w warsztatach psychologicznych, zaplanowane zajęcia odbyły się zgodnie z przyjętym planem.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L19/03/XI	Nowości dla biblioteki na Radockiego - zakup nowości wydawniczych, materiałów plastycznych oraz doposażenie filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek, doposażenia filii oraz materiałów plastycznych i kreatywnych na warsztaty i zajęcia z dziećmi.	MBP Filia nr 10, ul. Radockiego 70A	15 000	15 000	14 975,76	Zakupiono nowości wydawnicze, materiały plastyczne oraz doposażenie biblioteki - dywan oraz wyposażenie wypożyczalni dla dzieci.
4.	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	L19/04/XI	Strefa Naszych Marzeń. Modernizacja i rozbudowa strefy sportowej w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych - remont boiska do koszykówki	Modernizacja boiska do koszykówki w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych: wymiana uszkodzonej nawierzchni na nową nawierzchnię wykonaną z poliuretanu; malowanie linii boiska do koszykówki; montaż dwóch koszy do gry w koszykówkę; montaż ławek.	ul. Armii Krajowej	394 500	394 500	288 595,92	Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia do 15.06.2026 r. Kwota 207 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
5.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L19/07/XI	Lustro drogowe - lepsza widoczność, większe bezpieczeństwo	Ustawienie lustra drogowego.	ul. Karola Kornasa 6/8, strona zachodnia	5 000	5 000	4 920,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21	L19/08/XI	Bezpieczne i nowoczesne place zabaw w ZSP nr 21 w Katowicach (SP nr 28 w Katowicach i MP nr 84 w Katowicach)	SP 28: wyznaczenie dodatkowego obszaru poszerzającego teren placu zabaw, zlecenie wykonania profesjonalnego placu zabaw. Przedszkole nr 84: wyznaczenie obszaru nowego placu zabaw, zlecenie wykonania profesjonalnego projektu placu zabaw z wykorzystaniem istniejących urządzeń.	ZSP nr 21, Gen. Jankego 160, ul. Targowa 13	325 050	364 895	364 894,78	Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Kwota 337 494,78 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	L19/09/XI	Doposażenie kuchni SP 56- zakup pieca konwekcyjnego	Zakup i instalacja pieca konwekcyjnego.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Spółdzielczości 21	35 000	35 000	34 200,00	Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny.
8.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	L19/10/XI	AKTYWNY SENIOR 55+ I JEGO ŚRODOWISKO LOKALNE pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, cykl spotkań psychoedukacyjnych, wyjścia kulturalne, wycieczki i biesiady integracyjne skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice-Ochojec	Realizacja zajęć ruchowych, językowych, warsztatów, cyklu spotkań psychoedukacyjnych, wyjść kulturalnych, wycieczek i biesiad integracyjnych.	Klub Osiedlowy SM "SILESIA", ul. Północna 32, ul. Żurawia 80, ul. Radockiego 282	124 518	124 518	122 432,32	W ramach podpisanych umów zorganizowano szereg zajęć ruchowych, językowych, kulturalnych, warsztatów, pikników, wyjść integracyjnych oraz wycieczek.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XX.	ZARZECZE					366 420	366 420	347 783,40	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L20/01/XI	Bezpieczny Rowerzysta IV w Zarzeczcu – kontynuacja	Udostępnienie istniejącego chodnika dla ruchu rowerów wzdłuż ul. Grota-Roweckiego i Uniczowskiej, od granicy z Mikołowem (rejon ul. Leszczy) do granicy z Podlesiem (przejazd pod torami kolejowymi) z wyznaczeniem przejazdów rowerowych i jednoczesną kompleksową modernizacją chodnika (długość ok. 1800 m).	ulica Uniczowska i Gen. Grota-Roweckiego	220 000	220 000	202 027,23	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L20/02/XI	Wesołe Zarzeczce. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	Realizacja międzypokoleniowych warsztatów kreatywnych, rękodzielniczych, spotkań, łączących sztuki plastyczne i rękodzieło z ekologią.	MDK "Południe", ul. Stellera 4	39 500	39 500	39 500,00	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów artystycznych. Zorganizowano warsztaty podczas akcji "Zima w mieście" oraz stałe warsztaty rękodzieła.
3.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L20/03/XI	Bo w Zarzeczcu fajnie jest! - kontynuacja. Organizacja zajęć artystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy	Realizacja warsztatów artystyczno-rękodzielniczych, spektakli teatralnych, animacji w plenerze, prelekcji, prezentacji podróźniczych, zajęć dla dzieci w ramach Akcji Zima/Lato w Mieście, warsztatów międzypokoleniowych, koncertów.	MDK "Południe", ul. Stellera 4	37 000	37 000	37 000,00	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów artystycznych. Zorganizowano warsztaty w ramach akcji „Zima w mieście”, warsztaty tematyczne, spektakl teatralny, piknik na zakończenie wakacji oraz cykl warsztatów artystycznych.
4.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L20/05/XI	Akademia Młodego Naukowca - nauka na wesoło!	Realizacja warsztatów naukowych dla dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego oraz podczas Akcji Zima/Lato w Mieście, organizacja Festiwalu Nauki.	MDK "Południe", ul. Stellera 4	33 600	33 600	33 600,00	Zorganizowano warsztaty podczas akcji "Zima w mieście" oraz warsztaty naukowe dla dzieci.
5.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L20/06/XI	Grudzień w Zarzeczcu	Realizacja warsztatów rękodzielniczych oraz cukierniczych związanych z tematyką Świąt Bożego Narodzenia, realizacja spotkania ze św. Mikołajem.	MDK "Południe", ul. Stellera 4	5 500	5 500	5 237,32	Zorganizowano świąteczne warsztaty rękodzieła oraz spotkanie ze św. Mikołajem.
6.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L20/07/XI	Z kijkami po zdrowie	Realizacja marszów nordic walking dla dorosłych oraz seniorów, zajęć prozdrowotnych, ruchowo-tanecznych, gimnastyki REHA FITNESS dla dzieci.	MDK "Południe", ul. Stellera 4	30 820	30 820	30 418,85	Zrealizowano cotygodniowe zajęcia fitness "Zdrowy kręgosłup" oraz nordic walking.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XXI.	KOSTUCHNA					396 050	396 050	366 849,53	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L21/01/XI	Gimnastyka korekcyjna REHA-FITNESS - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	Zaplanowano zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w formie zabawy przy muzyce, zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne oparte na autoterapii, naukę podstaw ergonomii oraz przeciwdziałania odkładaniu się tkanki tłuszczowej.	MDK "Południe", ul. Boya-Żeleńskiego 83	27 000	27 000	26 979,52	Zorganizowano cotygodniowe zajęcia fitness dla dorosłych oraz gimnastykę korekcyjną dla dzieci.
2.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L21/02/XI	Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	W ramach zadania zaplanowano wycieczki tematyczne związane z historią Katowic i okolic, spotkania i warsztaty z ludźmi kultury, nauki i sztuki o tematyce górnośląskiej, spotkania dla seniorów (wieczorki taneczne, organizacja imprez okolicznościowych, zakup drobnych upominków).	MDK "Południe", ul. Boya-Żeleńskiego 83	41 000	41 000	41 000,00	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Zorganizowano warsztaty tematyczne, wyjazdy kulturalne, projekcje filmowe, spektakle teatralne, imprezy plenerowe, zajęcia rękodzielnicze, warsztaty kosmetyczne, wycieczki edukacyjne, wydarzenia dla dzieci i młodzieży oraz spotkania artystyczne.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L21/03/XI	Czyta duży, czyta mały w Kostuchnie!	Zakup książek, gier planszowych	MBP Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62	20 000	20 000	19 999,10	Zakupiono nowości wydawnicze (książki i gry planszowe).
4.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L21/04/XI	Zajęcia języka angielskiego dla seniorów	Cykl regularnych zajęć z języka angielskiego dla seniorów, z zapewnieniem odpowiedniego programu i metod nauczania.	MDK "Południe", ul. Boya-Żeleńskiego 83	41 000	41 000	40 181,46	Zakupiono pomoce dydaktyczne. Zorganizowano zajęcia języka angielskiego dla dwóch grup.
5.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L21/06/XI	Jarmarki świąteczne - wiosenny i zimowy. Kostuchna 2025	Stoiska rękodzielnicze, warsztaty, koncerty, wystawy.	MDK "Południe", ul. Boya-Żeleńskiego 83	19 500	19 500	19 500,00	Zakupiono materiały konieczne do przeprowadzenia warsztatów i do organizacji przestrzeni wystawienniczej. Zrealizowano wydarzenie "Jarmark Świąteczny w Kostuchnie" i Jarmark Bożonarodzeniowy.
6.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L21/07/XI	Barbórka w Kostuchnie	Przemarsz orkiestry górniczej oraz koncert plenerowy.	okolice ulicy Tadeusz Boya Żeleńskiego	12 650	12 650	11 535,57	Zrealizowano przemarsz orkiestry górniczej ulicami dzielnicy oraz wieczorny koncert barbórkowy.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
7.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L21/09/XI	Nordic Walking Warsztaty Pilates - organizacja warsztatów z kijkami dla mieszkańców oraz gimnastyka zdrowy kręgosłup. Kontynuacja	Realizacja zajęć nordic walking na terenie lasów w Katowicach- spotkania raz w tygodniu oraz ćwiczeń pilates i ogólnorozwojowych - zdrowy kręgosłup.	MDK "Południe", ul. Boya-Żeleńskiego 83	26 500	26 500	20 356,63	Zorganizowano cotygodniowe zajęcia pilates oraz marsze nordic walking.
8.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L21/10/XI	Bliżej Natury - kontynuacja	Organizacja spotkań informacyjno-edukacyjnych metodą warsztatową. Działania proekologiczne oparte na praktykowaniu stylu zero waste - wykłady, pokaz filmów proekologicznych, spotkania z gośćmi specjalnymi, praktyczne ćwiczenia z zakresu Mindfulness, spotkania dyskusyjne dotyczące wyborów konsumenckich oraz pomysłów na ograniczenie produkcji odpadów w domach mieszkańców, warsztaty ogrodnicze: permakultura i zero waste na działce i/lub balkonie, warsztaty ceramiczne, warsztaty florystyczne, warsztaty kulinarne, warsztaty zielarskie: poznawanie ziołowej mapy Kostuchny, zbieranie znanych ziół, przerabianie i wykorzystywanie ziół; warsztaty kosmetyczne; zajęcia praktyczne pobudzające kreatywność (przerabianie śmieci/odpadów na przedmioty użytkowe) np. szycie ekotoreb i woreczków, wykonywanie woskowijek.	MDK "Południe", ul. Boya-Żeleńskiego 83	65 400	65 400	62 400,00	Zakupiono materiały warsztatowe oraz piec ceramiczny. Zorganizowano warsztaty tematyczne.
9.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L21/11/XI	Odpocznij i zwolnij czyli oddechem i ruchem odstresuj ciało	Realizacja ćwiczeń antystresowych, ćwiczeń oddechowych.	MDK "Południe", ul. Boya-Żeleńskiego 83	17 000	17 000	6 150,01	Zorganizowano cotygodniowe zajęcia relaksacyjne.
10.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L21/12/XI	Oświetlenie łącznika ulic Pijarskiej z Bażantów	Montaż 4 latarni na łączniku ulic Pijarskiej z Bażantów.	Łącznik ul. Pijarskiej i Bażantów przy osiedlu Murapol od strony łąki	126 000	126 000	118 747,24	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XXII.	PODLESIE					508 000	508 000	495 490,51	
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L22/01/XI	Remont istniejących szatni Akademii „LGKS 38 PODLESIAŃKA” oraz zakup nowych szatni kontenerowych dla drużyny seniorów	Nowa szatnia oraz remont dotychczasowych pomieszczeń. Dodatkowo montaż na rogach nowej szatni dwóch lamp, które oświetlą dojście do boisk dla młodzieży.	ul. Sołtysia 25	304 000	304 000	291 510,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	L22/03/XI	Szkoła w Podlesiu może być jeszcze piękniejsza! Doposażenie placówki w energooszczędne oświetlenie sali gimnastycznej, stojaki rowerowe, szafki ubraniowe oraz meble szkolne	Wymiana dotychczasowego oświetlenia na energooszczędne lampy LED, zakup stojaków rowerowych, doposażenie budynku w szafki ubraniowe dla klas 1 - 3, zakup mebli szkolnych oraz ławek i krzeseł uczniowskich.	Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Mieczków 1A	168 000	168 000	167 980,51	Zakupiono meble szkolne: ławki, krzesła, fotele, regały, szafę aktową, komodę, szafkę niską, ławki dwuosobowe; stojak na rowery. Wykonano demontaż i montaż opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej.
3.	Przedszkole nr 71	L22/10/XI	Kreatywne przedszkole	Zakup dwóch mobilnych monitorów interaktywnych, które będą służyły do prowadzenia zajęć we wszystkich grupach przedszkolnych. W ramach zadania zostaną również zorganizowane zajęcia szachowe dla wszystkich dzieci 5 i 6 letnich. Dodatkowo przeprowadzone zostaną warsztaty z robotyki dla najstarszych dzieci w przedszkolu.	Przedszkole nr 71, ul. Michałowskiego 3	36 000	36 000	36 000,00	Zakupiono monitor interaktywny mobilny. Zorganizowano zajęcia zgodnie z harmonogramem.
	ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE					1 703 795	1 559 630	1 501 933,14	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Ligota")	M/04/XI	VI Piano Tężnia Festiwal 2025	Organizacja koncertów w Parku Zadole.	Park Zadole, ul. Wczasowa	90 000	90 000	89 992,01	Zorganizowano pięć koncertów plenerowych.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	M/11/XI	Nowoczesna Toaleta Publiczna w Parku im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów	Zadanie o charakterze dwuletnim Opracowanie dokumentacji projektowej.	Park im Tadeusza Kościuszki	50 000	50 000	29 520,00	Opracowano dokumentację projektową.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
3.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	M/14/XI	"BEZPIECZNE MIEJSCE DO ŻYCIA - to projekt nie do pobicia" - rozbudowa monitoringu na terenie trzech dzielnic - Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Witosa i Załęża	Zadanie o charakterze dwuletnim. Opracowanie dokumentacji projektowej.	1. rejon przychodni Epione i punktów handlowych przy ulicy Zawiszy Czarnego 2. rejon skweru Józefa Kidonia - przy wejściu głównym do Parku Chorzowskiego 3. skrzyżowanie ul. Piastów i Króla Władysława Jagiełły 4. rejon pawilonu handlowego przy ul. Tysiąclecia 82 5. rejon ronda przy ul. Witosa/Rataja (rondo Aleksandry Śląskiej) 6. rejon mostu nad trasą Nikodema i Józefa Renców	66 000	66 000	66 000,00	Opracowano dokumentację projektową. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2026 r.
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	M/24/XI	Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach	Zadanie o charakterze dwuletnim. Opracowanie dokumentacji projektowej.	przy skrzyżowaniu ulic Pustulek i Bażantów	25 390	25 390	0,00	Trwają prace projektowe z terminem zakończenia do kwietnia 2026 r.
5.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	M/28/XI	"Bezpieczne Katowice" - zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków, umundurowanie oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczych Straż Pożarnych w Katowicach	Zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków, umundurowania oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla 5 jednostek OSP (w Dąbrowce Małej, Kostuchnie, Podlesiu, Szopienicach i Zarzeczcu).	ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Szarych Szeregów 62, ul. Uniczowska 64, ul. Morawa 119A, ul. gen. Grota -Roweckiego 20A	442 905	442 905	442 806,03	Zakupiono wyposażenie ochrony osobistej strażaków, umundurowanie oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla 5 jednostek OSP.
6.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	M/32/XI	Doposażenie Miejskiego Dom Kultury w Giszowcu	Zakup wyposażenia (m.in.: leżaki, maty, pufy itp.), zestawu nagłośnieniowego (m.in.: cyfrowa konsola mikerska, software, mikrofony itp.), laptopów z oprogramowaniem, namiotów, urządzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki, drukarki, materiałów eksploatacyjnych, kabla siłowego.	Filia nr 2 Miejskiego Domu Kultury "Szopienice-Giszowiec", Plac Pod Lipami 1	125 000	125 000	121 861,72	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
7.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	M/33/XI	Warsztaty Gier Bez Prądu w Katowicach	Organizacja 3 spotkań warsztatowych w dzielnicach: Bogucice, Zawodzie, os. Paderewskiego (łącznie 9 spotkań), mających na celu zaprezentowanie możliwych form spędzania czasu przez całe rodziny, bez konieczności korzystania z narzędzi podpiętych do prądu i sieci. Projekt zakłada, że po każdym spotkaniu poświęconym innej aktywności (gry planszowe, gry fabularne, figurkowe gry bitewne) odbędzie się druga część spotkania, podczas której uczestnicy warsztatów będą mogli spędzić czas, korzystając z gier nabytych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	ul. Marcinkowskiego 13a, ul. Markiefki 44a, ul. Graniczna 27	7 500	7 500	7 500,00	Zakupiono zestawy startowe do gier fabularnych. Zorganizowano warsztaty dotyczące gier fabularnych.
8.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	M/35/XI	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci	Wyrównanie oraz utwardzenie terenu, położenie asfaltu, naniesienie elementów graficznych symulujących jezdnię tj. przejście dla pieszych, linie przerywane oraz ciągłe, zamontowanie znaków drogowych pionowych.	MDK "Południe", ul. Stellera 4	162 000	17 835	17 835,00	Wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane przesunięto na rok 2026.
9.	Zakład Zieleni Miejskiej	M/38/XI	Zielone dzielnice, ścieżki rekreacyjno- edukacyjne, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż tras spacerowych	Opracowanie projektu w uzgodnieniu z wnioskodawcami oraz wykonanie nasadzeń wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych.	rejon ulic: Konnej, Kuśnierskiej, Pogodnej, Przedwiośnie	499 000	499 000	490 418,38	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
10.	Wydział Kultury (Katowice Miasto Ogrodów)	M/40/XI	Letni Festiwal Filmowy Katowice	Realizacja 20 pokazów kina plenerowego, atrakcji dla dzieci, w tym m.in. dmuchańców.	teren miasta	236 000	236 000	236 000,00	Zrealizowano 20 projekcji filmowych.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
OGÓŁEM						2 995 047	2 995 047	2 370 797,33	
I. ŚRÓDMIEŚCIE						176 700	176 700	54 239,99	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL1/07/V	Zieleni nigdy za wiele - kontynuowanie przywracania blasku pasom zieleni na ul. Kilińskiego	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Kilińskiego na odcinku Jordana-Poniatowskiego	70 000	70 000	0,00	W związku z planowanym remontem chodnika przez MZUiM, projekt i wykonanie możliwe do realizacji po zakończeniu przebudowy chodnika.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL1/08/V	Rewitalizacja przestrzeni po zabudowie	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	plac Miarki	19 700	19 700	14 999,99	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL1/11/V	Przywróć piękną zieleni róg Kopernika i Kościuszki 19	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	róg Kopernika i Kościuszki 19	50 000	50 000	22 900,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL1/18/V	Więcej zieleni w Śródmieściu: klomby i nasadzenia upiększające na ulicach Dąbrowskiego, Sienkiewicza i Wojewódzkiej	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Sienkiewicza, Dąbrowskiego, Wojewódzka, Plebiscytowa	37 000	37 000	16 340,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na warunki atmosferyczne i brak możliwości zakończenia zadania realizację przesunięto na I połowę 2026 roku. Kwota 16 340,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
II.	ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA					102 000	125 503	110 553,01	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL2/03/V	Rewitalizacja terenu	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Wrębowa, za garażami naprzeciwko szeregowców ul. Przekopowa	15 000	21 998	21 998,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania i brak możliwości zakończenia zadania realizację przesunięto na I połowę 2026 roku. Kwota 21 998,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL2/04/V	Rewitalizacja terenu mini Park	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	skrzyżowanie ulic Załęska Hałda, Przekopowa	10 000	26 505	26 505,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL2/05/V	Zazielenienie Kredytowej	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Kredytowa	25 000	25 000	20 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL2/06/V	Rewitalizacja zieleni przy ul. W. Pola	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. W. Pola (na wysokości numerów 75 - 93)	40 000	40 000	30 050,01	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania i brak możliwości zakończenia zadania realizację przesunięto na I połowę 2026 roku. Kwota 30 050,01 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
5.	Przedszkole nr 51	ZL2/08/V	„Mrówka Bigbitówka – czyli to JA – PRZYRODA!!! POZNAJ MNIE!	Cykl zajęć ekologiczno-edukacyjnych. W ramach projektu dzieci będą uczestniczyć w warsztatach ekologicznych, związanych głównie z ekosystemem w najbliższej okolicy (ochrona owadów, lasów, łąk itp.).	Przedszkole nr 51, ul. Rolna 41	12 000	12 000	12 000,00	Przeprowadzono zajęcia i warsztaty zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
III.	ZAWODZIE					99 600	99 600	88 600,00	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL3/03/V	Zazielenienie przestrzeni publicznej dokoła placu zabaw. Obszar pomiędzy Marcinkowskiego 11 a stacją energetyczną	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Marcinkowskiego. Pomiedzy stacją energetyczną Tauron-Marcinkowskiego 11 – TBS przy ul Szerokiej	46 000	46 000	35 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	ZL3/09/V	Zaczarowany Ogród	Organizacja 8 spotkań edukacyjno-ekologicznych, w okresie wiosenno-letnim, skierowanych dla rodzin z dziećmi. Tematyka zajęć będzie obejmować edukację ekologiczną, której celem jest umacnianie świadomości o ochronie środowiska wśród młodszych i starszych mieszkańców Zawodzia m.in. będzie poruszany temat pszczoł, ptaków, segregacji śmieci, prowadzenia przydomowych warzywniaków, czy też uprawy innych roślin. Każdy z warsztatów zostanie wyposażony w odpowiednie materiały i narzędzia ogrodnicze dostępne dla wszystkich uczestników.	ul. Marcinkowskiego 13a	9 600	9 600	9 600,00	Zorganizowano osiem warsztatów ekologicznych dla rodzin z dziećmi.
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	ZL3/11/V	Nowa Zieleni na 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach	Zasadzenie pamiątkowego drzewa z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach oraz posadzenie wokół niego żywopłotu.	ul. Marcinkowskiego 17	44 000	44 000	44 000,00	Zrealizowano projekt, nasadzenia drzew i krzewów oraz posadzono drzewo pamiątkowe.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
IV.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC					105 300	109 300	82 255,00	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL4/03/V	Uporządkowanie zaniedbanej zieleni miejskiej przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego Etap II	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	34 300	34 300	21 700,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania i brak możliwości zakończenia zadania realizację przesunięto na I połowę 2026 roku. Kwota 21 700,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL4/05/V	Odpoczynek na placu Feliksa Netza	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	plac Feliksa Netza	50 000	50 000	35 555,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania i brak możliwości zakończenia zadania realizację przesunięto na I połowę 2026 roku. Kwota 35 555,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL4/07/V	Kwietny klomb bez psich bomb	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Szeptyckiego przy bloku przy ul. Pułaskiego 34 i 38	21 000	25 000	25 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
V. BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA						32 332	34 332	34 329,00	
1.	Wydział Kształtowania Środowiska	ZL5/01/V	Zawieszenie budek lęgowych na drzewach	Zakup i zawieszenie 20 sztuk budek lęgowych dla ptaków takich, jak: sikorki, wróble, sikory, mazurki itp. (tzw. dziuplaki).	skwer Franciszka Szymkowiaka, ul. Gawronów, ul. Zgrzebniocka, ul. Drozdów, ul. Kościuszki	2 832	2 832	2 829,00	Zakupiono i zamontowano 20 budek lęgowych dla ptaków.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL5/02/V	Sadzenie drzew liściastych na ul. Gawronów	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Gawronów	18 000	20 000	20 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Wydział Kształtowania Środowiska	ZL5/03/V	Leśne Warsztaty na Muchowcu: kąpiele leśne i uwalnianie głosu	Integracyjne cykliczne warsztaty dla mieszkańców osiedla Zgrzebniocka i dzielnicy Brynów Wschód łączące elementy tzw. Kąpiei leśnych oraz wspólnego śpiewania w otoczeniu Katowickiego Parku Leśnego. Bezpłatne spotkania odbywać się będą w dwóch blokach: wiosennym (kwiecień - czerwiec) i jesiennym (wrzesień - październik) po 2 spotkania w miesiącu. W sumie 10 dwugodzinnych spotkań.	Katowicki Park Leśny	11 500	11 500	11 500,00	Przeprowadzono 10 leśnych warsztatów. Środki wykorzystane zostały m.in. na wynagrodzenie dla przewodnika kąpieli leśnych i instruktora uwalniania głosu oraz na organizację poczęstunków dla uczestników w trakcie trwania zadania.
VI. LIGOTA - PANEWNIKI						193 000	193 000	181 376,00	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL6/01/V	Rewitalizacja przestrzeni spacerowej pomiędzy dwoma stawami w Ligocie	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	ul. Wczasowa/Studencka	113 000	113 000	103 776,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL6/23/V	"BemaPARK" Nasz park kieszonkowy w Panewnikach	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Panewnicka 327/331/335	80 000	80 000	77 600,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania i brak możliwości zakończenia zadania realizację przesunięto na I połowę 2026 roku. Kwota 77 600,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VII.	Załącznik					87 400	83 280	73 344,40	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL7/01/V	Worki nawadniające dla młodych załaskich drzew	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, zakup i montaż w uzgodnieniu z wnioskodawcami worków nawadniających do drzew.	obszar dzielnicy Załęże	4 800	4 800	4 656,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zespół Szkół i Placówek nr 2	ZL7/03/V	Nasz magiczny ogród	Przygotowanie miejsca do sadzenia sadzonek kwiatowych, grządek oraz nasadzenia krzewów kwiatów ozdobnych i iglaków, aranżacja ogrodowa.	Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Zarębskiego 2	20 000	20 000	20 000,00	Zaaranżowano ogród, zasadzono krzewy, kwiaty i rośliny ozdobne.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL7/04/V	Rewitalizacja i upiększenie bibliotecznego atrium	Zazielenienie i odświeżenie atrium, zielone półki oraz zakup książek o tematyce ekologicznej.	Filia nr 3 MBP, ul. Gliwicka 93	2 500	2 500	2 490,54	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL7/05/V	Spotkania i spektakl teatralny w duchu EKO	Organizacja spotkań i spektaklu teatralnego o tematyce ekologicznej.	Filia nr 3 MBP, ul. Gliwicka 93	6 000	6 000	5 997,86	Zorganizowano spotkania i spektakl teatralny o tematyce ekologicznej.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL7/06/V	Uzupełnienie zieleni na skwerze przy Gliwickiej 56	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Gliwicka 56	29 100	24 980	16 200,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na warunki atmosferyczne i brak możliwości zakończenia zadania realizację przesunięto na I połowę 2026 roku. Kwota 5 400,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
6.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL7/08/V	Park kieszonkowy na osiedlu Janasa-Ondraszka	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	teren między blokiem mieszkalnym przy ul. Janasa 3a a ulicą Gminną	25 000	25 000	24 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VIII.	OSIEDLE WITOSA					100 500	100 500	99 258,80	
1.	Przedszkole nr 85	ZL8/02/V	Eko-Przedszkole 85 - kreatywnie i ekologicznie	Przeprowadzenie 4 warsztatów plastycznych prowadzonych w nurcie eko dla dzieci, które mają za zadanie rozwijanie kreatywności twórczej dzieci w połączeniu z edukacją ekologiczną.	ul. Kwiatkowskiego 20	12 000	12 000	11 268,80	Zorganizowano warsztaty zgodnie z harmonogramem. Zakupiono i posadzono sadzonki roślin.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL8/03/V	Renowacja, konserwacja i rewitalizacja: drewnianych kwietników, stołów, ławy i huśtawki, założenie kwietnej łąki oraz odnowienie kwiatostanu i nasadzeń do skrzyń w Ogrodzie Społecznym Zielona Oaza	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	skwer rtm. Pileckiego	25 000	25 000	24 500,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	ZL8/04/V	Eko mocni - przyrodzie pomocni	Organizacja warsztatów przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci na terenie przedszkola i jego ogrodu.	ul. Mościckiego 2	53 500	53 500	53 500,00	Zakupiono ławostoly 3 zestawy, rośliny ozdobne, podstawy do parasola, parasole ogrodowe, materiały do przedszkolnej szklarni, donice, ziemię, zestawy kolorowych lup powiększających. Odbyły się warsztaty wielkanocne dla dzieci (sadzenie kwiatów w doniczkach), wykonanie serduszek z materiałów roślinnych na Dzień Mamy oraz domki dla owadów.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL8/06/V	JEmioła - miłośnie i radośnie	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	teren dzielnicy	10 000	10 000	9 990,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
IX.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA					146 000	148 000	131 000,00	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL9/01/V	Eko-biblio - cykl warsztatów oraz spotkań ekologicznych	Organizacja spotkań i spacerów literacko-ekologicznych, zakup gier planszowych i książek o tematyce ekologiczno-przyrodniczej.	ul. Piastów 20	6 000	6 000	6 000,00	Zorganizowano spotkania i spacer literacko-ekologiczne oraz zakupiono gry planszowe i książki o tematyce ekologiczno-przyrodniczej.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL9/04/V	Poprawa estetyki zieleni przy skwerze Piastów Śląskich	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Księcia Henryka Brodatego, teren przy skwerze Piastów Śląskich	45 000	45 000	28 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Szkoła Podstawowa nr 66	ZL9/05/V	"Zielony labirynt" w Szkole Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach	W ramach zadania zaplanowano: „Zielony labirynt”- rewitalizacja skweru obok szkoły; ustawienie ekologicznych donic z warzywami i kompozycjami kwiatowymi; ścieżkę sensoryczną i eko tablice.	ul. Krzywoustego 7	62 000	62 000	62 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL9/08/V	Upiększenie skweru Piastów Śląskich - dosadzenie	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	skwer Piastów Śląskich	33 000	35 000	35 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
X.	DĄB					78 600	112 700	108 905,28	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL10/02/V	Uzupełnienie drzewostanu na skwerze im. Jana Górskiego w dzielnicy "Dąb"	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	skwer im. Jana Górskiego zlokalizowany po stronie wschodniej amfiteatru MDK "Koszutka" filia "Dąb" przy ul. Krzyżowej 1	12 000	24 840	24 840,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na warunki atmosferyczne i brak możliwości zakończenia zadania realizację przesunięto na I połowę 2026 roku. Kwota 12 960,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL10/03/V	Kwitnące krzewy na skwerze ks. Franciszka Macherskiego przy ulicy Dębowej	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	skwer ks. Franciszka Macherskiego przy ulicy Dębowej 9	7 000	14 640	14 640,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	ZL10/04/V	Rewitalizacja fragmentu obszaru nieużytkowanego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach przy ul. Sportowej 29	Zazielenienie terenu wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Katowicach.	ul. Sportowa 29	1 100	1 100	1 099,50	Zakupiono farbę i wykonano tablicę informacyjną oraz zakupiono rośliny cebulkowe.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL10/05/V	Zielony przystanek "Dąb Kościół"	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	przystanek Katowice Dąb Kościół, kierunek odjazdu autobusów w kierunku Chorzowa	30 000	30 000	26 205,78	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL10/06/V	Przyjemne miejsce w dzielnicy Dąb - skwer aspiranta Jana Górskiego	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	skwer aspiranta Jana Górskiego przy ulicy Krzyżowej	28 500	42 120	42 120,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XI.	WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC					110 900	106 900	55 743,92	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/01/V	Nasadzenia na skwerze na zbiegu ulic Gnieźnieńskiej i Józefowskiej	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	róg ulicy Józefowskiej i Gnieźnieńskiej	20 000	28 000	28 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/02/V	Zakup i montaż tablic informacyjnych dla właścicieli psów. Czyste skwery, zagajniki, parki, place zabaw i chodniki	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, dokonanie zakupu i montażu tabliczek informacyjnych.	teren dzielnicy	12 000	12 000	0,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania. Wykorzystano tablice będące na stanie ZZM.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/04/V	Zielono na Bytkowskiej	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Bytkowska 117-121	50 000	38 000	19 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Szkoła Podstawowa nr 17	ZL11/06/V	Ogród wertykalny	Utworzenie tzw. „Zielonej ściany”, uprawy roślin polegającą na sadzeniu ich w specjalnych wertykalnych konstrukcjach, zazielenienie oraz ukwiecenie przestrzeni podwórka SP nr 17 przy ul. Józefowskiej, wzbogacenie o nowe okazy roślin i kwiatów. Projekt polega na zamontowaniu na części ogrodzenia SP nr 17 modułowych systemów doniczek, w których uczniowie w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej, zajęć świetlicowych, pozalekcyjnych, kół zainteresowań będą mogli uprawiać rośliny ozdobne oraz warzywa, zioła i owoce.	ul. Józefowska 52	8 900	8 900	8 743,92	Zakupiono doniczki, małe narzędzia ogrodowe, mocowania do doniczek, sadzonki roślin, ziemię.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/07/V	Żywopłot wzdłuż Katowickiego Centrum Onkologii - Zespół nr 2	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	chodnik wzdłuż ulicy Józefowskiej 119	20 000	20 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z powodu braku możliwości wykonania nasadzeń krzewów w pasie pomiędzy chodnikiem a jezdnią (z uwagi na brak miejsca).

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XII.	KOSZUTKA					93 400	93 400	58 937,73	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL12/02/V	Dosadzenie/uzupełnienie krzewów w pasie drogowym ulicy Sokolskiej na odcinku od ul. Grażyńskiego do ul. Misjonarzy Oblatów MN	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Sokolska na odcinku od ul. Grażyńskiego do Misjonarzy Oblatów MN po obu stronach ulicy	55 000	55 000	23 760,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL12/09/V	Sad w Parku Budnioka	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	Park Budnioka	15 500	15 500	12 300,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania i brak możliwości zakończenia zadania realizację przesunięto na I połowę 2026 roku. Kwota 12 300,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23	ZL12/10/V	Krzewy owocowe i donica kwiatowa dla przedszkolaków z MP 14	Zasadzenie krzewów owocowych i posadzenie kwiatów wiosennych i sezonowych w istniejącej już donicy w ogrodzie Przedszkola nr 14. Odświeżona zostanie duża donica z kwiatami wraz z wymianą ziemi. Na murku donicy w miarę możliwości zaplanowane zostało zamontowanie siedziska w formie ławki, a w donicy zasianie pachnących i kolorowych kwiatów wiosennych oraz sezonowych.	ul. Wyszyńskiego 16a	18 700	18 700	18 700,00	Zakupiono krzewy owocowe, donicę kwiatową, korę, podstawki, donice, drobny sprzęt ogrodniczy. Odnowiono donicę.
4.	Przedszkole nr 48	ZL12/13/V	„Od nasionka do roślinki rosną nasze witaminki” - Ogródek warzywny przy Przedszkolu 48 w Katowicach	Aranżacja w ogrodzie Przedszkola nr 48 ogrodu warzywno-owocowego.	ul. Sokolska 56a	4 200	4 200	4 177,73	Zakupiono dmuchawę do liści, podłoże beztorfowe, materiały do ogródka warzywnego, zraszacz, przelotki, farby, grabie, śruby, kosz metalowy, narzędzia ogrodowe.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XIII.	BOGUCICE					113 700	136 540	70 829,52	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL13/01/V	Zielona Wyspa na Osiedlu Wajdy	Ekoteatryki dla dzieci oraz spotkania/warsztaty dla dorosłych i młodzieży, nasadzenie lawendy, uzupełnienie kory w ogrodzie, dosianie trawy, sadzenie pnączy wokół ogrodowych gazonów, pielęgnacja dużych roślin doniczkowych w budynku biblioteki (wymiana donic, ziemi, zakup odżywki).	ul. Wajdy 21	5 200	5 200	5 189,52	Zorganizowano EKO-teatryki dla dzieci oraz spotkania/warsztaty dla dorosłych i młodzieży. Wykonano nasadzenie lawendy, uzupełnienie kory w ogrodzie, dosianie trawy, sadzenie pnączy wokół ogrodowych gazonów oraz pielęgnację dużych roślin doniczkowych w budynku biblioteki (wymiana donic, ziemi).
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL13/03/V	Drzewa na Wiązowej	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Wiązowa, okolice placu zabaw	20 000	20 000	0,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania. Drzewa nasadzono z puli własnej ZZM.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL13/06/V	Kopalniana też może być kolorowa	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Kopalniana 4-4c	20 000	20 520	20 520,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL13/08/V	Zazielenienie pasa zieleni	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Ryszarda 7 i 9	7 300	15 120	15 120,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL13/11/V	Zielona akupunktura na Katowickiej	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Katowicka pomiędzy nr 31 a 33	45 700	45 700	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na konieczność likwidacji powierzchni manewrowej niezbędnej do obsługi budynku.
6.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL13/12/V	Zieleń przy drodze	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Markiefki 67 i 67a	15 500	30 000	30 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XIV. DĄBRÓWKA MAŁA						25 500	25 500	23 096,70	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL14/01/V	Ekologia na co dzień	Przeprowadzenie spotkań przyrodniczych, warsztatów, ekologicznych gier planszowych oraz zakup materiałów na warsztaty.	ul. Strzelców Bytomskich 21b	4 000	4 000	3 996,77	Zorganizowano spotkania i warsztaty ekologiczne a także akcje o zasadach segregacji odpadów przy wykorzystaniu ekologicznych gier.
2.	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	ZL14/02/V	EKO SZKIEŁKO – czyli szklarnia i warzywniak w szkolnym ogrodzie	Wykonanie szklarni i podwyższonych rabat wraz z elementami towarzyszącymi jak ścieżki, nawodnienie i kompostownik.	ul. Techników 11	9 000	9 000	8 999,93	Zakupiono szklarnię z obrzeżem betonowym, kompostownik, zbiornik na deszczówkę, regały, stół roboczy, ziemię oraz nasiona.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL14/03/V	Nasadzenia krzewów ozdobnych na terenie zielonym pomiędzy ul. Gen. Le Ronda i Techników	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	teren zielony pomiędzy ul. Le Ronda a ul. Techników	12 500	12 500	10 100,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
XV. SZOPIENICE -BUROWIEC						112 800	90 900	80 198,14	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL15/02/V	Morawski Mini Skwer	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	teren znajdujący się przy ul. Morawa, przy przystanku Katowice Szopienice Kocura	45 300	23 400	23 400,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na warunki atmosferyczne i brak możliwości zakończenia zadania realizację przesunięto na I połowę 2026 roku. Kwota 4 320,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL15/03/V	Burowiec na zielono: Tworzymy zdrową i estetyczną przestrzeń z nowymi drzewami	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	trawnik przy ulicy Hallera i ulicy Przedwiośnie 2a a 8a i 10a; pas przy drodze rowerowej wzdłuż bocznych ścian bloków ulicy Przedwiośnie 12b do ul. Pogodnej 1	20 000	20 000	9 720,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL15/05/V	Całoroczny ogród wraz z oddzieleniem skweru od ulicy żywopłotem trawami ozdobnymi i krzewami	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	skwer H.Krzysztofiaka	45 400	45 400	44 978,20	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
4.	VI Liceum Ogólnokształcące	ZL15/06/V	Zielony parapet w Długoszu	Zakup donic wraz z niezbędnymi akcesoriami do posadzenia różnego rodzaju roślin oraz ich pielęgnacji w celu zagospodarowania parapetów w budynku szkoły. Dodatkowo zaplanowano zakup sadzonek bluszczu, które posadzone przy ogrodzeniu staną się ładnym, zimozielonym żywopłotem.	ul. Lwowska 2	2 100	2 100	2 099,94	Zakupiono: donice z podstawkami, ziemię uniwersalną, rośliny, nawozy.
XVI. JANÓW - NIKISZOWIEC						93 500	93 500	74 706,21	
1.	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	ZL16/01/V	Graj w zielone! Zielona klasa przy ZSZ Nr 3 im. A. Kocura w Katowicach	Zagospodarowanie terenu za budynkiem szkoły tak, aby przez wiele lat niewykorzystywany teren stał się oazą zieleni, "Zieloną klasą", w której prowadzone będą zajęcia lekcyjne w okresie wiosennym i jesiennym. Na tylnym dziedzińcu szkoły - między budynkiem szkoły a pawilonem zostaną usunięte stare tuje i zostanie posadzony trawnik. W wysokich donicach przy budynku szkoły zostaną posadzone kwiaty.	ul. Szopienicka 66	29 000	29 000	28 998,21	Usunięto starą nawierzchnię, zrobiono drenaż podłoża, wyrównano teren, wysypano drobny kamień wyrównujący i w części posiano trawę. Zakupiono stół piknikowy, stół boston, doniczki, ziemię uniwersalną, podłoże, agrowłókninę, doniczki, sadzonki roślin ozdobnych.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	ZL16/02/V	Odpocznij na ławeczce - montaż ławek i koszy	Demontaż starych i montaż nowych 7 ławek i koszy.	wzdłuż ul. Janowskiej, ul. Krawczyka, ul. św. Anny	24 500	24 500	24 108,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL16/03/V	Kwiatowy Skwer Emila i Georga Zillmannów	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	plac Wyzwolenia 2	40 000	40 000	21 600,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XVII.	GISZOWIEC					107 150	107 150	63 343,90	
1.	Przedszkole nr 64	ZL17/02/V	Ogródek ze smakiem	Założenie ogródka warzywnego w ogrodzie Przedszkola nr 64. Wykonanie donic na warzywa, wypełnienie ich ziemią kompostową. Założenie uprawy warzyw i małej szklarni. Ogrodzenie całości drewnianym płotkiem.	ogród Przedszkola nr 64, Plac Pod Lipami 2	11 150	11 150	11 143,89	Zakupiono skrzynię na warzywa, rośliny, warzywa, krzewy owocowe, płotek, impregnat do drewna, lakier, sadzonki, ziemię, konewki, drobny sprzęt ogrodniczy, zestaw piknikowy.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL17/03/V	Kontynuacja rewitalizacji i zagospodarowania terenów zielonych przy ulicy Adama	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	okolice ul. Adama	25 000	25 000	7 900,01	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania i brak możliwości zakończenia zadania realizację przesunięto na I połowę 2026 roku. Kwota 7 900,01 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL17/04/V	Rewitalizacja terenów zielonych przy ulicy Adama	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Adama 14	10 000	10 000	5 400,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania i brak możliwości zakończenia zadania realizację przesunięto na I połowę 2026 roku. Kwota 5 400,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL17/05/V	Nasadzenie roślin wieloletnich przy ulicy Batalionów Chłopskich	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Batalionów Chłopskich	10 000	10 000	8 600,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL17/06/V	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Przyjemnej	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Przyjemna	35 000	35 000	14 300,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania i brak możliwości zakończenia zadania realizację przesunięto na I połowę 2026 roku. Kwota 14 300,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	ZL17/09/V	Giszowiec - dzielnica wśród lasów - warsztaty leśne dla szkół	Przeprowadzenie leśnych warsztatów przyrodniczych dla uczniów oraz kąpiele leśnych dla nauczycieli giszowieckich szkół.	SP 51 ul. Przyjazna 7a SP 54 ul. Wojciecha 9	16 000	16 000	16 000,00	W ramach realizacji zadania odbyły się warsztaty i kąpiele leśne.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XVIII.	MURCKI					67 500	67 500	67 393,60	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL18/01/V	Wiosna z EkoBiblioteką - III edycja	Realizacja warsztatów oraz zakup książek tematycznych, gier planszowych oraz materiałów na zajęcia.	Filia nr 26 MBP, ul. Goetla 2	4 500	4 500	4 499,04	Zakupiono książki tematyczne i gry planszowe. Zorganizowano warsztaty i spotkania.
2.	Zespół Szkół nr 2	ZL18/03/V	Wsparcie Centrum Edukacji Ekologicznej w Murckach	Organizacja warsztatów ekologicznych w Centrum Edukacji Ekologicznej - dla mieszkańców. Pielęgnacja i utrzymanie łąki kwietnej wieloletniej, już istniejącej na terenie ogrodu; obsypanie nową korą nasadzeń - krzewów, krzewinek, bylin; zastosowanie nawozów naturalnych; zastosowanie środków ochrony roślin; nasadzenie sadzonek ziół, roślin rodzimych, zakup nasion warzyw oraz kwiatów jednorocznych czy wieloletnich.	Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Goetla 2	13 000	13 000	12 894,56	Zakupiono materiały na teren ogrodu sensorycznego. Uprzątnięto teren i rozsypano zakupione podłoże.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL18/04/V	Pielęgnacja głógów murckowskich	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Samsonowicza, ul. Laskowskiego- pasy drogowe	30 000	30 000	30 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL18/05/V	Hortiterapia - zdrowie z ogródka	Spotkania edukacyjno-informacyjne, warsztaty praktyczne i teoretyczne, projektowanie przestrzeni zielonej w mieszkaniach i ogrodach, warsztaty ziołolecznictwa, warsztaty ekorękoziela, warsztaty kulinarne.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. P. Kołodzieja 42	20 000	20 000	20 000,00	Zakupiono materiały warsztatowe i poczęstunek oraz zorganizowano warsztaty poświęcone zdrowemu odżywianiu się.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XIX.	PIOTROWICE - OCHOJEC					156 500	156 500	121 460,63	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL19/01/V	Rewitalizacja zieleni oraz oczyszczenie stawu przy 'Skwerze nad Ślepiotką'	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	skwer nad Ślepiotką ul. Wczasowa/ Armii Krajowej	50 000	50 000	48 900,63	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL19/02/V	Więcej zieleni w Piotrowicach	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	skrzyżowanie ulicy Góralskiej i Grottgera	32 000	32 000	17 280,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL19/03/V	Upiększamy osiedle Prusa	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ulica Prusa	27 000	27 000	10 800,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL19/05/V	Nowoczesna dzielnica, nowoczesne ławki	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	plac Limańskiego	35 000	35 000	31 980,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL19/08/V	Środowiskowe uwarunkowania zdrowia człowieka	Realizacja wykładów, prelekcji i warsztatów edukacyjnych. Realizacja wystawy edukacyjnej.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Jankego 136	12 500	12 500	12 500,00	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Zorganizowano warsztaty i wykłady tematyczne.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XX.	ZARZECZE					54 500	54 500	52 852,77	
1.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL20/01/V	Bądźmy eko! Kontynuacja cyklu warsztatów dla mieszkańców Zarzecza	Realizacja międzypokoleniowych warsztatów, spotkań, prelekcji o charakterze ekologiczno-przyrodniczym.	Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia nr 3 w Zarzeczu, ul. Stellera 4	20 000	20 000	19 982,28	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów artystycznych. Zorganizowano warsztaty i wykłady tematyczne: artystyczne, florystyczne, kulinarne i edukacyjne
2.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL20/02/V	Plener malarski – Zarzeczkańskie obrazki	Realizacja pleneru malarskiego, zakup ram wystawienniczych oraz nagród dla uczestników, zatrudnienie jury konkursowego.	Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia nr 3 w Zarzeczu, ul. Stellera 4	11 000	11 000	10 153,21	Zorganizowano plener malarski, w którym uczestniczyło 50 uczniów ze szkół podstawowych.
3.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL20/03/V	Zielone Zarzecze - warsztaty ekologiczno-kreatywne dla mieszkańców dzielnicy	Organizacja międzypokoleniowych warsztatów artystycznych wykorzystujących szereg materiałów plastycznych z uwzględnieniem materiałów ekologicznych oraz z recydingu.	Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia nr 3 w Zarzeczu, ul. Stellera 4	16 000	16 000	15 736,23	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów ekologicznych. Zrealizowano warsztaty ekologiczne, wielkanocne, florystyczne i plastyczne.
4.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL20/04/V	Wymiana garażowa na Zarzeczu	Wymiana garażowa na Zarzeczu to okazja do spotkania plenerowego mieszkańców połączona z użyteczną akcją nadania nowego życia niepotrzebnym rzeczom. Zadanie ma charakter wsparcia integracji mieszkańców dzielnicy z działaniem na rzecz rozwoju tzw. gospodarki współdzielenia. Podczas wydarzenia mieszkańcy spotkają się w celu oddania, wymiany lub sprzedaży niepotrzebnych rzeczy, które mogą służyć nowemu nabywcy - mogą to być ubrania, książki, płyty, biżuteria, zabawki, lampy, obrazy itd.	Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia nr 3 w Zarzeczu, ul. Stellera 4	2 500	2 500	2 481,05	Zorganizowano wymianę garażową na Zarzeczu.
5.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL20/05/V	Las, łąka i biedronka - kontynuacja projektu	Realizacja warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży skupiających się na tematyce ekologii i dbania o otaczające nas środowisko.	Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia nr 3 w Zarzeczu, ul. Stellera 4	5 000	5 000	4 500,00	Zrealizowano warsztaty przyrodnicze i prelekcje.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XXI.	KOSTUCHNA					107 790	107 790	105 060,12	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL21/01/V	Eko Kostuchna - Nie bądź ślimak, dbaj o klimat!	Realizacja warsztatów oraz zakup gier planszowych.	MBP Filia nr 27; ul. Szarych Szeregów 62	3 000	3 000	2 990,12	Zakupiono gry planszowe i zorganizowano 2 warsztaty.
2.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL21/03/V	EKOteatrzyki - cykl przedstawień teatralnych z ekologicznym przesłaniem dla najmłodszych - kontynuacja	W ramach zadania odbędą się przedstawienia dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Kostuchna. Spektakle będą dotyczyć tematyki ekologii, dbania o środowisko i naszą planetę oraz recyklingu. Interaktywny charakter przedstawień sprawi, że dzieci utrwalać sobie poznane wiadomości dotyczące zachowań proekologicznych, takich jak segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i inne.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. T. Boya-Żeleńskiego 83	12 000	12 000	12 000,00	Zorganizowano cykl przedstawień teatralnych z ekologicznym przesłaniem dla najmłodszych.
3.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL21/04/V	Ekologia dla Seniora	Warsztaty, prelekcje, filmy, spotkania autorskie, na których zostanie omówiona tematyka z zakresu wiedzy o przyrodzie, zdrowym żywieniu, hortiterapii, apiterapii, ekologii; spacerzy przyrodnicze i inne tematy promujące przyrodę i zdrowy styl życia. Spotkania dostosowane do roku kalendarzowego.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. T. Boya-Żeleńskiego 83	30 000	30 000	30 000,00	Zakupiono materiały warsztatowe i poczęstunek. Zorganizowano warsztaty artystyczne, florystyczne i zielarskie.
4.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL21/05/V	Pszczoły, miód i natura w roli głównej. Cykl warsztatów pszczelarsko-edukacyjnych	Cykl warsztatów pszczelarsko-edukacyjnych dla dzieci i dorosłych; warsztaty budowy domków dla pszczoł i innych zapylaczy, wytwarzanie naturalnych świec i kosmetyków (apikosmetyka).	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. T. Boya-Żeleńskiego 83	16 300	16 300	16 300,00	Zakupiono materiały warsztatowe i poczęstunek. Przeprowadzono warsztaty przyrodnicze podczas akcji "Zima w mieście" w Kostuchnie oraz warsztaty kulinarne i zdrowotne.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL21/06/V	Naturalne i bezpieczne dojście do łąki i lasu przy ul. Bażantów	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót budowlanych.	rejon stacji Metroroweru przy ul. Bażantów 47-49	46 490	46 490	43 770,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XXII.	PODLESIE					74 600	82 680	79 056,54	
1.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL22/01/V	Eco florystyka - udekoruj swój dom	Realizacja międzypokoleniowych warsztatów florystycznych.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Sołtysia 25	16 500	16 500	16 144,18	Zorganizowano warsztaty florystyczne oraz wydarzenia związane z przyrodą.
2.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL22/02/V	Co w trawie piszcz. Kontynuacja	Realizacja warsztatów ekologiczno-przyrodniczych dla dzieci.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Sołtysia 25	13 500	13 500	11 243,82	Zorganizowano warsztaty przyrodnicze i zakupiono niezbędne do ich przeprowadzania sprzęty i materiały.
3.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL22/03/V	Ekologiczne Podlesie - warsztaty kreatywno-ekologiczne dla mieszkańców dzielnicy	Realizacja międzypokoleniowych warsztatów rękodzielniczych wykorzystujących wszelkiego rodzaju materiały plastyczne z uwzględnieniem materiałów ekologicznych oraz pochodzących z recydingu.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Sołtysia 25	16 000	16 000	15 913,77	Zorganizowano warsztaty rękodzieła, florystyczne i ekologiczne.
4.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL22/04/V	Dzień Pszczoty - piknik edukacyjny	Realizacja rodzinnego pikniku ekologicznego skupiającego się na tematyce pszczół, ekologii, naturalnej żywności i produktów pszczelich.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Sołtysia 25	5 500	5 500	4 574,77	Zrealizowano wydarzenie "Dzień pszczoły - piknik edukacyjny" któremu towarzyszyły warsztaty rękodzielniczo-ekologiczne a także warsztaty plastyczno-ekologiczne.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL22/05/V	Ukwiecenie skweru przy ul. Zaopusta	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zielenią.	skwer przy ulicy Zaopusta przy Zabytkowym Moście nad Mleczną	20 000	28 080	28 080,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL22/07/V	Spotkania z Ekologicznym Wnętrzem	Realizacja warsztatów dla mieszkańców promujących wykorzystywanie ekologicznych rozwiązań we wnętrzach mieszkań oraz domów.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Sołtysia 25	3 100	3 100	3 100,00	Zorganizowano warsztaty pn.: „Powiew świeżości w Twoim domu” oraz „Mój wymarzony pokój”.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
	ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE					755 775	689 272	554 256,07	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/01/V	Zazielenimy pasy drogowe w centrum miasta	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wytonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Ceglana, Plebiscytowa, Wita Stwosza	120 000	92 367	86 778,11	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania i brak możliwości zakończenia zadania realizację przesunięto na I połowę 2026 roku. Kwota 47 620,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
2.	Wydział Kształtowania Środowiska	ZM/02/V	Tajemnice katowickich lasów	Organizacja zajęć edukacyjnych w formie spacerów po katowickich lasach mających na celu pokazanie piękna przyrody i wskazanie jakim ważnym elementem ekosystemu miejskiego są lasy. Wycieczki będą odbywać się we współpracy z katowickimi leśnictwami. Planowane jest przeprowadzenie 7 spotkań, na terenie różnych Leśnictw w obrębie Nadleśnictwa Katowice i Miasta Katowice.	Leśnictwa na terenie miasta	14 500	14 500	14 500,00	Zorganizowano 7 zajęć edukacyjnych w formie spacerów po katowickich lasach. Środki wykorzystane zostały na zakup materiałów edukacyjnych oraz wynagrodzenie dla prelegentów.
3.	Wydział Kształtowania Środowiska	ZM/09/V	Chrońmy Nietoperze Katowic	Zakup i montaż 220 budek lęgowych, służących do dziennego odpoczynku przeznaczonych dla nietoperzy. Budki zostaną powieszone na drzewach w parkach miejskich na terenie Katowic.	Park Kościuszki, Park Zadole, Katowicki Park Leśny, Park Giszowiec, Park Murcki, Park Wełnowiecki	14 775	14 775	14 740,00	Zakupiono oraz zamontowano 110 szt. budek dla nietoperzy.
4.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZM/16/V	"Ta natura jest niezmierna" - poznajemy i doceniamy zielone tereny w mieście	W ramach zadania planowane są kąpiele leśne, spacerzy przyrodnicze, przygotowanie i wydruk wystawy oraz pokrycie kosztów honorarium dla autora fotografii/ grafik. Przeprowadzone zostaną również warsztaty ogrodnicze oraz spotkanie otwierające wystawę.	Filie MBP w Katowicach: Filia nr 14, ul. Piastów 20, Filia nr 10, ul. Radockiego 70A, Filia nr 26, ul. Goetla 2, Filia nr 25 ul. Bolesława Chrobrego 2, Filia nr 6, ul. Bytomska 8A oraz tereny zielone wokół	16 300	16 300	16 300,00	Zorganizowano spacerzy przyrodnicze oraz kąpiele leśne.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/19/V	10 000 kwiatów dla Parku im. Tadeusza Kościuszki	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	Park Kościuszki	100 000	85 660	69 120,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/20/V	Zielone ulice - wschodnie dzielnice	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	kilka ulic w katowickich dzielnicach tj.: Janów-Nikiszowiec, Szopienice, Dąbrówka Mała oraz Giszowiec	130 000	111 500	60 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
7.	Wydział Kultury (Katowice Miasto Ogrodów)	ZM/23/V	Ekologiczne muzykowanie dla dzieci na świeżym powietrzu	Realizacja zajęć muzycznych na Muchowcu, Dolinie 3 Stawów, Parku Zadole.	Dolina 3 Stawów, Park Zadole, Muchowiec	15 000	15 000	15 000,00	Zorganizowano osiem muzycznych spotkań plenerowych z udziałem dzieci.
8.	Przedszkole nr 32 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (do IX Przedszkole nr 33) Przedszkole nr 82 Przedszkole nr 85 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18	ZM/24/V	Zielone Przedszkola	Aranżacja ogrodów społecznych. W założeniu ogrody mają służyć społeczności przedszkola (podopieczni, opiekunowie oraz lokalna społeczność). Zaplanowano zakup: roślin, skrzyń/pojemniki na rośliny, podłoża, narzędzi ogrodniczych oraz inne materiałów ogrodniczych niezbędne do założenia ogrodów.	przedszkola na terenie miasta	26 000	26 000	25 645,91	Przedszkole nr 32 - zakupiono: wyposażenie potrzebne ogrodnikowi do pielęgnacji ogrodu (narzędzie, sprzęty: kosiarka, drabina, łopata), kompostownik, donice, ziemię, sadzonki kwiatów i ziół; Przedszkole nr 33 - zakupiono: łąkę kwietną, byliny rośliny miododajne, maty z nasionami, zestaw narzędzi ogrodniczych, skrzynie, doniczki drewniane, ziemię, korę; Przedszkole nr 82 - zakupiono: donice, sadzonki, nasiona i cebulki kwiatów i roślin; Przedszkole nr 85 - zakupiono narzędzia ogrodnicze; ZSP nr 1 - zakupiono: byliny, rośliny cebulkowe, nasiona i sadzonki warzyw i ziół, drobny sprzęt ogrodowy, agrowłókninę; ZSP nr 5 - zakupiono: pergolę, donice betonowe i wiszące; ZSP nr 18 - zakupiono: ziemię do ogródka, agrowłókninę, donice ogrodowe, nawozy, korę, nasiona; ZSP nr 20 - zakupiono: szklarnię oraz artykuły ogrodnicze.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
9.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	ZM/25/V	Łapmy Deszczówkę w Katowicach - edycja 3	Zadanie obejmuje zakup i montaż własnymi siłami beczek na deszczówkę na terenach zarządzanych przez KZGM w Katowicach.	teren miasta	12 000	12 000	11 675,57	Zakupiono 30 pojemników na deszczówkę.
10.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/30/V	Ulica Ceglana w nowej odsłonie	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	okolice ul. Ceglanej 65	78 500	63 500	44 280,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
11.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Ligota")	ZM/31/V	EKO-KATO II warsztaty edukacyjne - tropem natury	Pięć warsztatów edukacyjnych w MDK Ligota.	MDK "Ligota" w Katowicach ul. Franciszkańska 33	18 000	18 000	17 964,42	W okresie sprawozdawczym zorganizowano osiem warsztatów.
12.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Ligota")	ZM/36/V	Max Eko Inspiracje - warsztaty edukacyjne	Trzy warsztaty edukacyjne w MDK Ligota	MDK "Ligota" w Katowicach ul. Franciszkańska 33	6 500	6 500	5 962,05	W okresie sprawozdawczym zorganizowano trzy warsztaty.
13.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/38/V	Ośłona i uzupełnienie roślin na miejskich zieleniach	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	teren miasta	100 000	104 130	104 130,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania i brak możliwości zakończenia zadania realizację przesunięto na I połowę 2026 roku. Kwota 104 130,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
14.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/39/V	Żywopłoty zamiast samochodów	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Trzech Stawów	50 000	50 000	19 100,01	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2025 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
15.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/46/V	Drzewa na rogu Ściegiennego i Chorzowskiej	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	skrzyżowanie ul. Ściegiennego i ul. Chorzowskiej	20 000	24 840	24 840,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na warunki atmosferyczne i brak możliwości zakończenia zadania realizację przesunięto na I połowę 2026 roku. Kwota 12 960,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
16.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/48/V	Sprzątnijmy z betonu aleję lipową przy ul. Kościuszki	Uzgodnienie i opracowanie zakresu, wykonanie projektu, wyłonienie wykonawcy prac w trybie przetargowym oraz przeprowadzenie robót zagospodarowania zieleni.	ul. Kościuszki pomiędzy ul. Poniatowskiego a al. Górnośląską	15 000	15 000	6 930,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
17.	Wydział Kształtowania Środowiska	ZM/50/V	Nasionka lub sadzonka za elektrośmięci	Organizacja na terenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Podlesiu zbiórki elektrośmięci w zamian za drzewko lub nasiona kwiatów.	GPZO ul. Zaopusta 70	19 200	19 200	17 290,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.